

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 장성군에서 '22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
홍길동과 함께하는 그린토피아 탐험여행	412	-	160	126	126	2024	2022	53
북이면 죽청리 도로 확포장공사	2,500	-	-	500	2,000	2023	2022	50
장애인 직업재활 시설 신축	4,100	-	-	2,000	2,100	2024	2022	0
장애인 주간보호 시설 신축	3,600	-	-	1,200	2,400	2024	2022	0
삼서 ~ 임곡 간 연결도로개설공사	4,000	-	-	100	3,900	2024	2022	10
서삼 백련동 군도 개설사업	3,500	-	-	-	1,500	2,000	2022	0
군도17호선 도로 개설사업	29,000	-	-	-	29,000	2025	2022	20
장성호 수변백리길 조성사업	5,700	-	-	-	5,700	2024	2022	10
초임계 원료의약품 생산플랫폼 구축사업	12,000	2,000	-	1,000	9,000	2027	2022	10
장성호 하류 노후화 체육시설 등 개선공사	5,500	-	-	500	5,000	2023	2022	10
장성 어울림 음악회	100	-	-	100	-	2023	2022	10
청림으로 가는 소나무 가로숲길 조성사업	5,500	-	200	1,000	4300	2024	2022	15
축령산 추암지구 토지매입	5,095	-	-	2,600	2,495	2024	2022	10
신재생에너지보급 융복합지원사업	4,684	-	-	-	4,684	2023	2022	55
주공아파트 인근 주차장 조성사업	2,700	594	819	1,287	-	2023	2022	95

▸ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여

2022년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '22년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	홍길동과 함께하는 그린토피아 탐험여행	담당자	문화관광과 김빛나(☎390-7242)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 체험프로그램 운영, 생태공간 리모델링으로 관광지 활성화

사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 홍길동테마파크
- 내 용 : 에코 캠핑 및 생태문화 원데이클래스, 무예체험

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 412백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	412	0	160	126	126
국 비	143	0	80	63	63
시 도 비	63	0	0	31.5	31.5
시군구비	143	0	80	31.5	31.5
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 프로그램 운영대행사 선정 및 착수('23. 5)

향후계획

- 체험 및 캠핑 프로그램 운영('23. 5~11)

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	북이면 죽청리 도로 확포장공사	담당자	재난안전과 오원태(☎390-7448)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도로 확포장 공사를 통해 주민의 교통 편의와 농산물 생산유통을 향상시켜 농촌 지역 생활환경을 개선하고 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2022. 3. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 북이면 죽청리 일원
- 내 용 : 도로 확포장 공사 L=1.58km, B=8.0m
 - 도로 확·포장(교량, 도로측구, 횡배수관, 옹벽, 아스팔트포장 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,500	500	1,000	1,000	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	2,500	500	1,000	1,000	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 실시설계 용역 및 도로 확포장 추진

향후계획

- 확포장 공사 및 공사 준공(' 23. 12.)

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	장애인 직업재활시설 신축	담당자	주민복지과 이정아(☎390-7306)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장애인이 자신의 능력과 적성에 맞는 직업생활을 할 수 있도록 취업기회를 제공하고 직업재활과 관련된 서비스 제공을 통해 장애인의 자활과 자립 도모
- 취업욕구에 비해 취업률이 낮은 장애인의 경제적 자립과 장애인의 사회 참여와 장애인 고용문제 개선을 위해 필요

사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 장성읍 영천리 1464-2, 3번지(2,998㎡)
- 규 모 : 528㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,100	0	0	2,074	2,026
국 비	369	0	0	0	369
시 도 비	184	0	0	0	184
시군구비	3,547	0	0	2,074	1,473
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 건립부지 감정평가 의뢰(2차)

향후계획

- 2023년 3월 : 건립부지 확보
- 2023년 7월 : 기본 및 실시설계 완료
- 2024년 1월 : 공사 착공 / 준공(2024년 12월)

사업변경 내역(해당시)

- 건립부지 위치 및 부지면적 변경
 - 당초 : 장성읍 영천리 1449-1번지(3,273㎡)
 - 변경 : 장성읍 영천리 1464-2, 3번지(2,998㎡)

사업명	장애인주간보호시설 신축	담당자	주민복지과 이정아(☎390-7306)
-----	--------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 가정보호에 어려움이 있는 장애인을 낮시간 동안 안전하게 보호하여 장애인 가족의 보호부담 경감·장애인의 의미있는 삶 지원과 장애인 돌봄 체계 구축
- 장애인의 권익보호 및 장애인의 자립생활을 지원하고 사회참여를 증진시켜 삶의 질을 향상시키기 위해서는 장성군 주간보호시설 건립 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 장성읍 영천리 1464-10번지(2,641㎡)
- 규 모 : 500㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,600	0	0	1,284	2,316
국 비	349	0	0	0	349
시 도 비	174	0	0	0	174
시군구비	3,077	0	0	1,284	1,793
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 토지매입부지 감정평가 의뢰 2차

□ 향후계획

- 2023년 7월 : 건립부지 확보
- 2023년 7월 : 기본 및 실시설계 완료
- 2024년 1월 : 공사 착공 / 준공(2024년 12월)

□ 사업변경 내역(해당시)

- 건립부지 위치 및 건축면적 등 변경
 - 당초 : 장성읍 영천리1449-2번지(1,947㎡)/건축면적396㎡/사업비3,200백만원
 - 변경 : 장성읍 영천리1464-10번지(2,641㎡)/건축면적500㎡/사업비3,600백만원

사업명	삼서~임곡간 연결도로개설공사	담당자	건설과 신동혁 (☎390-7446)
-----	-----------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 장성~광주 간 도로망을 확충하여 물류비용 절감 및 교통편의 제공
- 지역 여건 변동에 따른 능동적 도로, 교통 인프라 확충

사업개요

- 기 간 : 2022. 10. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 장성군 삼서면 두월리, 동화면 송계리 일원
- 사업량 : 도로 확포장공사 L=1.2km, B=8.0m
 - 도로 확·포장(교량, 도로측구, 횡배수관, 옹벽, 아스팔트포장 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000	0	100	1,900	2,000
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	4,000	0	100	1,900	2,000
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계용역

향후계획

- 도로 확포장(토공사, 교량공사, 구조물공사, 포장공사 등) : ~ 2024. 12.

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	서삼 백련동 군도 개설사업	담당자	건설과 신동혁 (☎390-7446)
-----	----------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 산림편백과에서 추진 중인 『축령산 하늘숲길 조성사업』 과 더불어 주변 도로를 정비해 교통 인프라 확충
- 품격있는 관광도시 건설을 위해 축령산 기반시설 정비로 교통편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 장성군 서삼면 추암리 일원
- 사업량 : 도로개설 L=1.6km (B=4~8m)
 - 도로개설(도로측구, 횡배수관, 옹벽, 아스팔트포장 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,500	0	0	1,500	2,000
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	3,500	0	0	1,500	2,000
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

향후계획

- 실시설계 용역(환경, 재해) : 2023년 01월 ~ 2023년 05월
- 공사 착공 및 준공 : 2023년 06월 ~ 2024년 12월

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	군도 17호선 도로개설사업	담당자	건설과 신동혁 (☎390-7446)
-----	----------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 수변길로 널리 알려진 장성호를 찾는 방문객들에게 접근성 확보와 교통 편리성을 제공 개발여건을 개선하여 지역경제 활성화에 기여
- 군도17호선으로 현재까지 미 개설된 장성읍 용강리~북이면 수성리 구간에 대하여 기 개설하여 사용 중인 임도를 중심으로 확·포장하여 이 용자들의 교통편의 제공을 통한 주민숙원 해결

사업개요

- 기 간 : 2020. 6. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 장성군 장성읍 용강리 ~ 북이면 수성리 일원
- 사업량 : 도로개설 L=8.2km (B=10m, 2차로)
 - 도로 확·포장(암깨기, 횡배수관, 석축, 아스팔트포장 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	29,000	0	1,100	2,900	25,000
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	29,000	0	1,100	2,900	25,000
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

향후계획

- 전략 및 환경영향평가 용역 : 2022년 3월 ~ 2022년 12월
- 교통영향평가 용역 : 2022년 3월 ~ 2022년 12월
- 교통시설안전진단 용역 : 2022년 2월 ~ 2022년 12월
- 사업추진 : 2023년 1월 ~ 2025년 12월

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	장성호 수변백리길 조성사업	담당자	건설과 김건우 (☎390-7496)
-----	----------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 장성호는 천혜의 자연환경을 지닌 곳으로 힐링과 치유의 목적으로 국민 여가 수요에 대처하고, 우리군 명품 관광지로 조성
- 천혜의 자원인 장성호를 조망하며 보고, 느끼고, 즐길 수 있는 생태탐방로를 조성하여 장성호를 찾는 방문객들에게 볼거리 제공 및 관광인프라 확충을 통한 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2022. 10. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 장성군 장성읍 봉덕리 일원
- 사업량 : 수변데크길 조성 L=3.0km, B=2.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,700	0	0	3,000	2,700
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	5,700	0	0	3,000	2,700
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 : 2022년 10월 ~ 2023년 02월
- 사업추진 : 2023년 02월 ~ 2024년 12월

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	장성호 하류 노후화 체육시설 등 개선공사	담당자	건설과 김건우 (☎390-7496)
-----	------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 생활수준의 향상 및 여가 수요의 증대 등으로 인하여 지역주민의 쾌적한 생활체육환경에 대한 요구 증가함에 장성호 체육시설 개선을 통해 군민들이 쉽고 안전하게 이용할 수 있는 생활체육공간 마련
- 군민의 화합과 건강증진을 위하여 생활체육시설의 확충으로 각종 행사 및 군민 체육대회 등 개최함으로써 지역경제 활성화 및 군민 삶의 질 향상에 기여하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2022. 3. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 장성군 장성읍 용강리 일원(장성호)
- 사업량 : 체육시설 등 개선 1식
- (축구장) 인조잔디 구장 2면 조성, 야구장 시설개선 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,500	0	500	5,000	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	5,500	0	500	5,000	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

향후계획

- 공사 착공 및 준공 : 2022년 05월 ~ 2023년 12월
- 행정절차 이행 및 부지매입 : 2022년 10월 ~ 2023년 04월

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	초임계 원료의약품 생산플랫폼 구축사업	담당자	일자리경제실 손길진(☎390-7443)
-----	----------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 국내 최첨단 기술(초임계) 원료의약품 생산장비 구축으로 국민건강 증진 대응하여 경제 활성화 도모
- 이산화탄소 활용 유효성분을 추출하는 장비는 천연원료 사용 의약품 부가가치 500배 이상 높일 수 있음
- 분리장게기술 초임계 고압형 장비 도입 시 원료의약품 생산이 가능한 국내 중소기업 수는 약 80개 규모가 됨
 - (일 자 리) 양질의 일자리 50개 이상, 315여명 고용 창출(직접 15, 간접 300)
 - (수 익 성) 직·간접 매출 500억원/년간 창출(내수 300, 수출 200)
 - (지역경제) 원료의약품 식물공장 활성화에 따른 지역 농가 수익 창출

사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2027.
- 위 치 : 장성군 남면 나노기술일반산업단지 내
- 규 모 : 총 3,630㎡(1,100평), 지상 3층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,000	2,000	0	1,000	9,000
국 비	0	0	0	0	0
도 비(전환)	5,000	0	0	500	4,500
시군구비	5,000	0	0	500	4,500
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	2,000	20,00	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

- 예산 교부 및 내부 예산 성립 : '23. 2. ~ 3.
- 사업 추진을 위한 운영위원회 개최 : '23. 4. 3.
- 기본계획 중앙조달을 위한 과업지시서 및 제안요청서 수정보완 및 진행 : '23. 3. ~ 5.
- 입찰 진행(사전규격공고) 및 서면질의 답변 : '23. 5. ~ 6.
- 입찰에 따른 평가위원 모집공고 진행 : '23. 5. ~ 6.
- '24년 전환사업 세부사업별 설명자료 제출 : '23. 6. 14.
- 입찰 제안서 제출 및 예가 투찰 : '23. 7.
- 입찰 재공고 진행(2차 재공고) : '23. 8.

향후계획

- 사업 투자의뢰서 설명회 : '23. 8. 23.
- 입찰 재공고 마감에 따른 예가 투찰 및 평가위원 후보자 최종 선정 : '23. 9.
- 제안서 대면평가 및 선정 업체 협약 : '23. 9.

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	장성 어울림 음악회	담당자	문화관광과 조중훈(☎390-7240)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역사회의 특성을 반영한 문화행사 개최를 통해 지역의 특색있는 문화 인프라 구축
- 어울림 문화행사를 통한 주민 화합과 지역경제의 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2023. 4. ~ 10.
- 위 치 : 장성군 일원
- 규 모 : 소규모 문화행사 개최(4회)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	100	0	0	100	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	50	0	0	50	0
시군구비	50	0	0	50	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 소규모 음악회 개최 : 2회
 - 황룡시장 어울림음악회 : 2023. 4. 9.
 - 전통주와 함께하는 어울림음악회 : 2023. 6. 10.

향후계획

- 장성어울림음악회(썸머 뮤직 페스타) 개최 : 2023. 7. 22. ~ 7. 23.
- 소규모 버스킹 공연 : 2023. 8. ~ 9.

사업명	청림으로 가는 소나무 가로숲길 조성사업	담당자	재난안전과 김정운(☎390-7482)
-----	-----------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 세계문화유산 필암서원과 백비 주 진입로에 전남의 대표 꽃강 황룡강과 필암서원, 백비를 연계하는 관광자원 개발 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 11. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 장성군 황룡면 필암리 일원
- 규 모 : 소나무 가로숲길 조성 L=1.6km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,500	0	200	1,000	4,300
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	5,500	0	200	1,000	4,300
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2022. 12. ~
- 선형 확정을 관련 부서 협의 추진 등 : 2023. 03. ~
- 군관리계획(교통시설 : 도로)결정 용역 추진 : 2023. 04. ~
- 토질조사 용역 추진 : 2023. 05.
- 문화재 현상변경허가 관련 협의(문화재청) : 2023. 06.~

□ 향후계획

- 문화재, 농지, 환경, 재해, 교통, 관리계획 등 행정절차 이행 : 2023. 07. ~
- 주민설명회 등 사업추진 등 : 2023. 09. ~

사업명	축령산 추암지구 토지매입	담당자	산림편백과 임형국(☎390-7429)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 향후 축령산 개발계획을 추진할 수 있는 부지를 확보하고 조성 중인 축령산 하늘숲길을 관광명소로 조성하기 위한 기반시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2024.
- 위 치 : 장성군 서삼면 추암리 산24-68번지 등 65필지
- 규 모 : 453,106㎡(137,065평)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,095백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,095	0	0	2,600	2,495
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	5,095	0	0	2,600	2,495
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2016년 일부 매입 후 남은 필지에 대하여 매입예정공고 및 감정평가 실시완료
- 추암리 산24-771필지 지분(8/12) 매입완료

향후계획

- 토지소유자와 지속적인 협의를 통하여 매입 추진

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	신재생에너지 보급 융복합지원사업	담당자	교통에너지과 이동길(03390-7237)
-----	-------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 주택·공공·상업(산업) 건물 등 지원대상이 혼재되어 있는 특정 지역에 2종 이상의 신재생에너지(태양광, 태양열 등)의 체계적인 보급을 통해 단계별 신재생에너지 발전 비중 확대

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 전남 장성군 진원면, 남면, 동화면, 황룡면 지역
- 규 모
 - 태양광발전설비 : 392개소(1,193kW)
 - 태양열급탕설비 : 187개소(1,907.4㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,684백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,684	0	0	4,684	0
국 비	1,646	0	0	1,646	0
시 도 비	383	0	0	383	0
시군구비	2,169	0	0	2,169	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	486	0	0	486	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 컨소시엄 참여업체 모집 및 선정 : 2022. 3. ~ 4.
- 공모신청(사업계획서 제출) : 2022. 7.
- 투자심사 : 2022. 11. 11.
- 업무협약체결 (장성군, 에너지공단, 컨소시엄업체) : 2023. 2.
- 사업비 교부 및 시공 추진 : 2023. 3. ~

□ 향후계획

- 사업 준공(공단 설치확인 및 정산) : 2023. 11. ~ 12.

사업명	주공아파트 인근 주차장 조성사업	담당자	교통에너지과 조동혁(☎390-7375)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 아파트 개발, 황룡강 지방정원 조성, 황룡강 축제 개최로 인한 주차시설 부족으로 도로변 불법 주정차 심각
- 주차장 조성으로 불법주정차 예방과 주차 불편 해소 및 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 8.
- 위 치 : 장성읍 기산리 487-2번지 일원
- 규 모 : 주차장 176면 조성(6,873㎡ / 2,080평)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,700	0	0	0	0
국 비	950	296	409	245	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,750	296	409	1,045	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 토지보상 협의 : 2020. 1. ~ 2023. 7.
- 군관리계획 결정(변경) : 2020. 6. ~ 2021. 7.
- 실시설계 용역 : 2021. 12. ~ 2022. 5.
- 소규모 재해영향평가 : 2022. 3. ~ 2022. 6.
- 공사 착공 : 2022. 12.

향후계획

- 공사 준공 : 2023. 8.

10-2. 지방채 발행사업 : 해당없음

10-3. 민간투자사업 : 해당없음