

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

■ 우리 장성군에서 '24년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후			
황룡전통시장 시설현대화사업	5,317	-	-	200	5,117	2027	2024	10%
장성군 의회청사 신축	12,450	2,300	3,145	7,005	-	2025	2024	28
장성 황룡강 가을꽃 축제	800	-	800	-	-	2024	2024	100
장성 황룡강 길동무 꽃길 축제	400	-	400	-	-	2024	2024	100
제64회 전라남도 체육대회	2,600	-	400	2,200	-	2025	2024	100
제33회 전라남도 장애인 체육대회	1,100	-	-	1,100	-	2025	224	100
장성읍 월산마을 도시계획도로 개설사업	2,600	-	-	2,600	-	2025	2024	40
장성군 목재문화체험장 조성	5,200			125	5,075	2028	2024	10
장성 어울림 음악회	200		200			2024	2024	100
백양사 산사음악회	120		120			2024	2024	100
장성군 매립시설 순환이용 정비사업	11,406	0	0	689	10,717	2028	2023.	5%
장성군 다목적 실내체육관 건립사업	13,000	-	-	2,630	10,370	2026	2025. 10	10%
장성군 폐기물 처리(소각)시설 설치사업	42,638	0	0	1,186	41,452	2028	2023.	15%
신재생에너지보급 융복합지원	3,662	0	0	3,662	0	2025	2024	86.8
대창동 공영주차장 조성	2,777	0	0	2,777	0	2025	2024	40
로컬비즈니스센터 조성	2,500	-	74	2,426	-	25.12.	2024.	40%
농업과학기술 커뮤니티센터 건립	3,600	-	-	260	3,340	2026	2024	0.5
귀농귀촌 체류형지원센터 조성	5,860	120	-	5,000	740	2026	2024	30%

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	황룡전통시장 시설현대화사업	담당자	인구경제실 조동혁(☎390-7353)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 황룡시장의 노후된 목조 장옥 시설을 개선하여 상인 및 방문객 안전확보

○ 전통시장 관광자원화를 통해 유통환경 변화에 맞춘 문화가 어우러진 새로운 전통시장으로 탈바꿈

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 1. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 장성군 황룡면 삼월길 5 일원(황룡전통시장 내)

○ 규 모 : 대지면적 6,887㎡, 연면적 3,322㎡(장옥 리모델링 및 기반시설 정비)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,317백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,317			200	5,117
국 비					
시 도 비	3,190			120	3,070
시군구비	2,127			80	2,047
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 황룡전통시장 활성화 연구용역 추진 중 : 2024. 7. ~ 2025. 9.

○ 주민설명회 및 벤치마킹 : 2025. 2. ~ 6.

□ 향후계획

○ 건축기획 및 실시설계용역 : 2025. 9..~ 2026. 6.

○ 착공 및 준공 : 2026. 7. ~ 2027. 6.

사업명	장성군 의회청사 신축	담당자	세무회계과 송황아(23390-7274)
-----	-------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장성군 의회가 1991년 출범이후 현재까지 34년동안 군청사를 함께 사용하여 늘어나는 행정수요에 대응할 행정 사무공간과 의정활동을 위한 법적 기준면적이 부족하므로 의회청사 건립 필요성 대두

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 2. ~ 2025. 9.
- 위 치 : 장성읍 영천리 1081-10번지 외 13필지
- 규 모 : 지상 3층, 부지면적 2,006㎡, 연면적 1,935㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,450백만원
- (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	12,450	2,300	3,145	7,005	
국 비					
시 도 비	500		186	314	
시군구비	11,950	2,300	2,959	6,691	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)

- 건축,전기,소방,통신공사 및 건설사업관리단 계약 및 착수 완료 : 2024. 7.
- 3층 바닥 콘크리트 타설 후 돌절기 공사중지 : 2024. 12.

□ 향후계획

- 건축공사(1차분) 준공 및 건축공사(2차분) 착수 : 2025. 4.
- 건립공사 준공 : 2025. 9.

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경
사업기간	2019. 2. ~2025. 12.	2019. 2. ~ 2025. 9.
규모(연면적)	1,908㎡	1,935㎡
총사업비(백만원)	11,100	12,450

사업명	장성 황룡강 가을꽃 축제	담당자	관광과 조중훈(☎390-7252)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 성공적인 축제 개최로 찾아오고 싶은 관광장성 이미지 제고
- 축제 개최를 통한 관광객 유치로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 10. 5. ~ 10. 13. / 9일간
- 위 치 : 황룡강 일원
- 주요내용 : 문화·공연, 전시, 체험, 홍보, 농특산물 판매 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	800		800		
국 비					
시 도 비					
시군구비	800		800		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 방문객 578,910명
- 축제공간을 확대하여 관광객에게 다채로운 즐길거리 제공
- “꽃” 주제의 축제 프로그램 확대로 가을꽃 축제 브랜드 강화
- 황룡정원 주무대와 먹거리존 특설무대 이원화로 축제의 다양한 프로그램 진행과 문화공연 확대로 관광객 체류 유도

사업명	장성 황룡강 길동무 꽃길 축제	담당자	관광과 조중훈(☎ 390-7252)
-----	------------------	-----	---------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 성공적인 축제 개최로 찾아오고 싶은 관광장성 이미지 제고
- 축제 개최를 통한 관광객 유치로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 5. 24. ~ 5. 26. / 3일간
- 위 치 : 황룡강 일원
- 주요내용 : 개막행사, 뮤직페스티벌, 봄꽃예술한마당, 불꽃놀이 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	400		400		
국 비					
시 도 비					
시군구비	400		400		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 방문객 295,056명
- 뮤직페스티벌을 개최하여 음악축제 브랜딩 성공
- 뮤직페스티벌 상생감사석 운영을 통한 지역경제 활성화 기여
- 펫문화존, 황미르플레이랜드, 북캠프닉 등 테마별 프로그램을 황룡강 꽃길을 따라 배치하여 관광객 체류 유도

사업명	제64회 전라남도체육대회	담당자	체육사업소 김대호(☎390-8527)																												
□ 사업목적 및 필요성 ○ 체육대회 개최를 통한 지역 체육인의 역량강화 및 전남체육 발전 도모 ○ 체전 성공개최를 통한 스포츠 도시 입지 강화, 각종 대회 및 전지훈련 유치효과를 높여 지역경제 활성화 제고 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2025. 4. 18.(금) ~ 21.(월) ○ 위 치 : 장성군 옐로우시티스타디움 외 종목별 경기장 ○ 규 모 : 20,000여 명(시군 선수단 6,950, 관람객 13,000) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 2,600백만원 (단위 : 백만원) <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2024년</th><th>2025년</th><th>2026년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>2,600</td><td>—</td><td>400</td><td>2,200</td><td>—</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>300</td><td>—</td><td>—</td><td>300</td><td>—</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>2,300</td><td>—</td><td>400</td><td>1,900</td><td>—</td></tr></table> □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) ○ 제64회 전라남도체육대회 기본계획 수립 : 2024. 1. ○ 전라남도체육대회 조직위원회 구성 및 발대식 개최 : 2024. 4. ○ 제64회 전라남도체육대회 상징물 선정 완료 : 2024. 6. ○ 전라남도체육대회 공개행사 대행사 선정 및 계약 : 2024. 11. ○ 전라남도체육대회 D-100 카운트다운 보드 제막식 : 2025. 1. ○ 제64회 전라남도체육대회 성공개최 다짐대회 : 2025. 2. ○ 제64회 전라남도체육대회 개최 : 2025. 4. 18. ~ 21. □ 향후계획 ○ 제64회 전라남도체육대회 백서 발간 : 2025. 9. 30.한 ○ 제64회 전라남도체육대회 보조금 정산 완료 : 2025. 10. 31.한 □ 사업변경 내역(해당시) ○ 해당없음				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2024년	2025년	2026년 이후	계	2,600	—	400	2,200	—	시 도 비	300	—	—	300	—	시군구비	2,300	—	400	1,900	—
구 분	계	집행액				향후 소요액																									
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후																										
계	2,600	—	400	2,200	—																										
시 도 비	300	—	—	300	—																										
시군구비	2,300	—	400	1,900	—																										

사업명	제33회 전라남도장애인체육대회	담당자	체육사업소 김대호(☎390-8527)																												
□ 사업목적 및 필요성 ○ 지역 장애인 체육인의 역량강화 및 전남 장애인체육 발전 도모 ○ 지역의 문화와 예술이 어우러지는 행사 기획·연출 등을 통한 감동과 희망의 축제분위기 연출 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2025. 4. 30.(수) ~ 5. 2.(금) ○ 위 치 : 장성군 옐로우시티스타디움 외 종목별 경기장 ○ 규 모 : 15,000여 명(시군 선수단 2,810, 관람객 12,000) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 1,100백만원 (단위 : 백만원) <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2024년</th><th>2025년</th><th>2026년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>1,100</td><td>—</td><td>—</td><td>1,100</td><td>—</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>100</td><td>—</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>1,000</td><td>—</td><td>—</td><td>1,000</td><td>—</td></tr></table> □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) ○ 제33회 전라남도장애인체육대회 기본계획 수립 : 2024. 1. ○ 전라남도장애인체육대회 추진위원회 구성 및 발대식 개최 : 2024. 4. ○ 제33회 전라남도장애인체육대회 상징물 선정 완료 : 2024. 6. ○ 전라남도장애인체육대회 공개행사 대행사 선정 및 계약 : 2024. 11. ○ 제33회 전라남도장애인체육대회 성공개최 다짐대회 : 2025. 2. ○ 제33회 전라남도장애인체육대회 개최 : 2025. 4.30.~5.2. □ 향후계획 ○ 제33회 전라남도장애인체육대회 백서 발간 : 2025. 9. 30.한 ○ 제33회 전라남도장애인체육대회 보조금 정산 완료 : 2025. 10. 31.한 □ 사업변경 내역(해당시) ○ 해당없음				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2024년	2025년	2026년 이후	계	1,100	—	—	1,100	—	시 도 비	100	—	—	100	—	시군구비	1,000	—	—	1,000	—
구 분	계	집행액				향후 소요액																									
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후																										
계	1,100	—	—	1,100	—																										
시 도 비	100	—	—	100	—																										
시군구비	1,000	—	—	1,000	—																										

사업명	장성읍 월산마을 도시계획도로 개설사업	담당자	건설과 김수현(☎390-7497)
-----	-------------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장성읍 월산마을 인근 확포장 사업으로 장성군민 교통편익 증진
- 지역 여건 변동에 따른 능동적 도로·교통 인프라 확충

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.(2년)
- 위 치 : 장성읍 영천리 715-1 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=516m, 8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,600	—	—	2,600	
국 비	—	—	—	—	—
시 도 비	—	—	—	—	—
시군구비	2,600	—	—	2,600	—
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 보상금 협의 추진
- 관리계획 변경검토
- 사업 2차분 시행
 - － 지장물 제거 및 토공, 구조물 설치 등

□ 향후계획

- 사업추진
 - － 토공 및 옹벽공, 선형변경 등

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	목재문화체험장 조성사업	담당자	산림편배과 임형국(2390-7421)																																																				
□ 사업목적 및 필요성 ○ 전국 최대 규모의 편백나무 성공적 조림과 더불어 풍부한 산림자원을 보유하고 있으나 목재와 관련있는 체험시설 부족 ○ 장성군을 대표할 수 있는 다양한 관광자원 개발로 지역경제 활성화 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2025. 1. ~ 2028. 12. ○ 위 치 : 장성군 장성읍 영천리 일원 ○ 규 모 : 2,500m²(예정) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 5,200백만원 (단위 : 백만원) <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2024년</th><th>2025년</th><th>2026년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>5200</td><td></td><td></td><td>125</td><td>5,075</td></tr><tr><td>국 비</td><td>4,160</td><td></td><td></td><td>100</td><td>4,060</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시군구비</td><td>1,040</td><td></td><td></td><td>25</td><td>1,015</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민간자본</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> □ 추진상황(추진단계 및 진도 : %) ○ 장성군 지방재정 투자심사 : '24. 4. ~ ○ 목재문화체험장 조성 사전심의 : '24. 7. ~ ○ 목재문화체험장 조성사업 타당성 조사용역 : '24. 9. ~ 11. ○ 타 시군 목재문화체험장 벤치마킹(6개소) - 경남진주, 경남김해, 전남순천 : '25. 4. 10. - 전남장흥, 전남목포, 전남영암 : '25. 4. 30. □ 향후계획 ○ 기본 및 실시설계용역 : '25. 7. ~ ○ 목재문화체험장 조성 : '26. ~ ○ 목재문화체험을 위한 프로그램 개발 등 : '27. ~ 28 □ 사업변경 내역(해당시) ○ 해당없음				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2024년	2025년	2026년 이후	계	5200			125	5,075	국 비	4,160			100	4,060	시 도 비						시군구비	1,040			25	1,015	지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후																																																		
계	5200			125	5,075																																																		
국 비	4,160			100	4,060																																																		
시 도 비																																																							
시군구비	1,040			25	1,015																																																		
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							

사업명	장성군 순환형 매립시설 정비사업	담당자	환경과 백인천(☎390-7336)																																																				
□ 사업목적 및 필요성 ○ 장성군 위생매립시설의 매립종료연한 도래에 따라 매립시설 확보가 필요하나, 신규 매립시설의 부지확보에 어려움이 많으므로, 기존 매립시설을 순환이용하여 장성군 관내 폐기물을 안정적으로 처리하기 위한 매립시설 확보사업 □ 사업개요 ○ 기 간 : `22 ~ `29 ○ 위 치 : 전남 장성군 황룡면 월평리 산34-8 일원(10,983㎡) ○ 규 모 : 정비사업 118,453㎡ / 조성사업 96,795㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 11,406백만원(국고 4,965.5 / 지방비 6,440.5) (단위 : 백만원) <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2024년</th><th>2025년</th><th>2026년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>11,406</td><td>0</td><td>0</td><td>689</td><td>10,717</td></tr><tr><td>국 비</td><td>4,965.5</td><td>0</td><td>0</td><td>300</td><td>4,665.5</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>116.7</td><td>0</td><td>0</td><td>116.7</td><td>0</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>6,323.8</td><td>0</td><td>0</td><td>272.3</td><td>6,051.5</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>기 타</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %) ○ 타당성조사 및 기본계획 완료 : 2022. 11. ○ 전라남도 제2차 자원순환 시행계획 반영 : 2023. 1. ○ 지방재정 투자심사 승인(조건부) : 2024. 9. □ 향후계획 ○ 매립시설 정비사업 기본 및 실시설계 용역 : 2025. 10. ○ 매립시설 정비사업 공사 : 2026. 10. ○ 매립시설 정비사업 준공 : 2028. 11. □ 사업변경 내역 ○ 해당없음				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2024년	2025년	2026년 이후	계	11,406	0	0	689	10,717	국 비	4,965.5	0	0	300	4,665.5	시 도 비	116.7	0	0	116.7	0	시군구비	6,323.8	0	0	272.3	6,051.5	지 방 채	0	0	0	0	0	민간자본	0	0	0	0	0	기 타	0	0	0	0	0
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후																																																		
계	11,406	0	0	689	10,717																																																		
국 비	4,965.5	0	0	300	4,665.5																																																		
시 도 비	116.7	0	0	116.7	0																																																		
시군구비	6,323.8	0	0	272.3	6,051.5																																																		
지 방 채	0	0	0	0	0																																																		
민간자본	0	0	0	0	0																																																		
기 타	0	0	0	0	0																																																		

사업명	장성 어울림음악회	담당자	관광과 390-7241)	신영섭(☎)
-----	-----------	-----	------------------	--------

□ 사업목적 및 필요성

- 상무대와 지역민의 화합의 장 마련 및 지역 음악 축제 개최를 통한 문화 향유 기회 확대

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 8. ~ 12.
- 위 치 : 장성 문화예술회관, 상무 평화공원
- 규 모 : 음악회 2회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 200 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	200		200		
국 비					
시 도 비	100		100		
시군구비	100		100		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 8월 16일부터 8월 18일까지 총 3일간 .물놀이와 함께하는 음악회 진행
- 총 8,737명의 방문객이 다녀감

사업명	백양사 산사음악회	담당자	관광과 390-7241)	신영섭(☎)
-----	-----------	-----	------------------	--------

□ 사업목적 및 필요성

- 주민화합 도모 및 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 10. 25. ~ 10. 26.
- 위 치 : 백양사
- 규 모 : 음악회 1회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 120 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	120		120		
국 비					
시 도 비					
시군구비	120		120		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 떡메치기, 골프퍼팅게임 등 체험행사와 농특산물 홍보 등을 통하여 군민 및 관광객들을 위한 참여형 즐길 거리 및 볼거리 제공
- 국악, 민요, 뉴진스님(EDM) 등 모든 세대를 아우르기 위한 다양한 음악 시도

사업명	장성군 다목적 실내체육관 건립사업	담당자	체육사업소 신동혁(☎390-8482)		
□ 사업목적 및 필요성					
○ 스포츠 복지의 중요성이 날로 중요해지면서 남녀노소에 이르기까지 다양한 복지 프로그램이 지자체에 도입되고 있으나, 장성군은 타시도에 비하여 체육시설이 부족한 실정임					
○ 장성군 다목적 실내체육관 조성을 추진하여 군민 건강 증진 및 여가활용, 삶의 질 향상을 도모하고, 생활체육 참여율이 낮은 계층의 스포츠 인구 저변 확대 및 생활체육 활성화에 기여하고자 함.					
□ 사업개요					
○ 기 간 : 2025. 01. ~ 2026. 09.					
○ 위 치 : 전라남도 장성군 기산리 491-2번지 일원					
○ 규 모 : 연면적 2,700㎡ / 지상2층					
□ 소요재원 및 사업비 집행현황					
○ 총사업비 : 13,000백만원					
(단위 : 백만원)					
구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	13,000			2,630	10,370
국 비	—	—	—		
시 도 비	3,900	—	—	1,209	2,691
시군구비	9,100	—	—	1,421	7,679
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)					
○ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역				: '22. 03. ~ 05.	
○ 관련부서 및 단체 협의				: '23. 08. ~ 12.	
○ 지방재정 투자사업 심사(도-조건부2단계)				: '24. 02.	
○ 건립 대상지 공유재산심의회 심의				: '24. 03.	
○ 건축기획업무 용역 추진				: '24. 05. ~ 11.	
○ 공공건축 심의				: '25. 1.	
○ 기본 및 실시설계 용역 착수				: '25. 4	
□ 향후계획					
○ 지방재정 투자사업 심사(도)				: '25. 10.	
○ 공사 추진				: '25. 10 ~ '26. 9	

사업명	장성군 생활폐기물 소각시설 설치사업	담당자	환경과 백인천(☎390-7336)																																																						
□ 사업목적 및 필요성 ○ 장성군의 노후 소각시설 사용기간 도래와 기술진단 결과에 따른 시설 노후화에 따른 신설계획, 관내 폐기물 발생량 증가에 따른 소각시설 증설 필요함. 이에 따라 장성군 관내 안정적인 폐기물처리를 목적으로 한 소각시설 설치사업 □ 사업개요 ○ 기 간 : `22 ~ `29 ○ 위 치 : 전남 장성군 황룡면 월평리 산34-16 일원 ○ 규 모 : 소각시설 60톤/일, 스토커식 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 42,638백만원(국고 10,608 / 지방비 32,033) (단위 : 백만원) <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2024년</th><th>2025년</th><th>2026년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>42,638</td><td>0</td><td>0</td><td>1,186</td><td>41,452</td></tr><tr><td>국 비</td><td>10,608</td><td>0</td><td>0</td><td>300</td><td>10,308</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>265.8</td><td>0</td><td>0</td><td>265.8</td><td>0</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>31,764.2</td><td>0</td><td>0</td><td>620.2</td><td>31,144</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>기 타</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15 %) ○ 타당성조사 및 기본계획 완료 : 2022. 11. ○ 전라남도 제2차 자원순환 시행계획 반영 : 2023. 1. ○ 입지선정(타당성 조사, 주민 공청회 등) : 2023. 6. ○ 폐기물처리시설(소각) 입지결정·고시 : 2023. 12. ○ 지방재정 중앙투자심사 승인(조건부) : 2024. 10. □ 향후계획 ○ 건축기획용역 실시 : 2025. 5. ○ 소각시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역 : 2025. 9. ○ 소각시설 설치사업 공사 : 2026. 12. ○ 소각시설 설치사업 준공 : 2028. 12. □ 사업변경 내역 ○ 해당없음						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2024년	2025년	2026년 이후	계	42,638	0	0	1,186	41,452	국 비	10,608	0	0	300	10,308	시 도 비	265.8	0	0	265.8	0	시군구비	31,764.2	0	0	620.2	31,144	지 방 채	0	0	0	0	0	민간자본	0	0	0	0	0	기 타	0	0	0	0	0
구 분	계	집행액		향후 소요액																																																					
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후																																																				
계	42,638	0	0	1,186	41,452																																																				
국 비	10,608	0	0	300	10,308																																																				
시 도 비	265.8	0	0	265.8	0																																																				
시군구비	31,764.2	0	0	620.2	31,144																																																				
지 방 채	0	0	0	0	0																																																				
민간자본	0	0	0	0	0																																																				
기 타	0	0	0	0	0																																																				

사업명	신재생에너지 보급 융복합지원사업	담당자	교통에너지과 장우석(☎390-7237)		
□ 사업목적 및 필요성					
○ 주택·공공·상업(산업) 건물 등 지원대상이 혼재되어 있는 특정지역에 2종 이상의 신·재생에너지(태양광, 태양열 등)의 체계적인 보급을 통해 단계별 신재생에너지 발전 비중 확대					
□ 사업개요					
○ 기 간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.					
○ 위 치 : 전남 장성군 북일면, 북이면, 북하면					
○ 규 모					
- 태양광 발전설비 : 342개소(kW)					
- 태양열 급탕설비 : 72개소(m ²)					
□ 소요재원 및 사업비 집행현황					
○ 총사업비 : 36,600백만원					
(단위 : 백만원)					
구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,662	0	0	3,662	0
국 비	907	0	0	907	0
시 도 비	171	0	0	171	0
시군구비	2,197	0	0	2,197	0
민간자본	386	0	0	386	0
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 86.8%)					
○ 컨소시엄 참여업체 모집 및 선정 : 2024. 3. ~ 4.					
○ 공모신청(사업계획서 제출) : 2024. 7.					
○ 투자심사 : 2024. 11. 6.					
○ 업무협약체결 (장성군, 에너지공단, 컨소시엄업체) : 2025. 2.					
○ 사업비 교부 및 시공추진 : 2025. 3. ~					
□ 향후계획					
○ 사업 준공(공단 설치확인 및 정산) : 2025. 11. ~ 12.					

사업명	대창동 공영주차장 조성	담당자	교통에너지과 박준모(☎390-7376)																																																						
□ 사업목적 및 필요성 ○ 장성읍 시가지에 상가 및 주택 밀집으로 불법 주정차가 심각하여 주차난 해결을 위함. □ 사업개요 ○ 기 간 : 2025. 2. ~ 2025. 12. ○ 위 치 : 장성읍 영천리 904-7번지 외 6필지 ○ 규 모 : 2,097㎡(주차 52면) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 2,777백만원 (단위 : 백만원) <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2024년</th><th>2025년</th><th>2026년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>2,777</td><td>-</td><td>-</td><td>2,777</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>1,388.5</td><td></td><td></td><td>1,388.5</td><td></td></tr><tr><td>시군구비</td><td>1,388.5</td><td></td><td></td><td>1,388.5</td><td></td></tr><tr><td>지 방 채</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>민간자본</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td></tr></table> □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%) ○ 감정평가 및 토지보상 완료 ○ 건축물 석면 조사 용역 후 건축물 해체 설계 용역 □ 향후계획 ○ 건축물 해체 ○ 토지이동신청서(합병) 후 경계측량 진행 ○ 실시설계 용역 후 공사 착공 □ 사업변경 내역(해당시) ○ 가감정 19.5억으로 사업비 산정하였으나 보상비 22.2억으로 사업비 초과로 건축물 해체 마무리 후 2회 추경 예산 확보 필요(군비)						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2024년	2025년	2026년 이후	계	2,777	-	-	2,777		국 비				-		시 도 비	1,388.5			1,388.5		시군구비	1,388.5			1,388.5		지 방 채				-		민간자본				-		기 타				-	
구 분	계	집행액		향후 소요액																																																					
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후																																																				
계	2,777	-	-	2,777																																																					
국 비				-																																																					
시 도 비	1,388.5			1,388.5																																																					
시군구비	1,388.5			1,388.5																																																					
지 방 채				-																																																					
민간자본				-																																																					
기 타				-																																																					

사업명	로컬비즈니스센터 조성사업	담당자	농산유통과 백하라(23390-8452)																																																				
□ 사업목적 및 필요성 ○ 외식산업개발원 조성을 통하여 장성군 관내 외식업소 경쟁력 강화를 위한 외식산업교육 특화환경 공간 조성 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2024. 2. ~ 2025. 12. ○ 위 치 : (구)노인복지회관 (장성읍 문화로 110, 평생교육센터 內) ○ 규 모 : 1,133㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 2,500백만원 (단위 : 백만원) <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2024년</th><th>2025년</th><th>2026년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 도 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시군구비</td><td>2,500</td><td>-</td><td>74</td><td>2,426</td><td></td></tr><tr><td>지 방 채</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민간자본</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%) ○ (구)노인복지회관 리모델링 공사 건축기획 용역 : 2024. 2. ~ 6. ○ 장성 군관리계획(공공·문화체육시설)결정(변경) 용역 : 2024. 2. ~ 8. ○ 외식산업개발원 구축 및 활성화 용역 : 2024. 7. ~ 10. ○ 리모델링공사 실시설계 용역 : 2024. 11. ~ 2025. 2. ○ 리모델링공사(건축, 전기, 소방,통신) 계약 : 2025. 4. ○ 리모델링공사(건축, 전기, 소방,통신) 착공 : 2025. 5. 19. □ 향후계획 ○ 리모델링 공사 추진 : 2025. 6. ~ 11. ○ 외식산업개발원 개원 : 2025. 12. □ 사업변경 내역(해당시) ○ 사업비 변경 : (당초) 2,500백만원 → (변경) 4,200백만원				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2024년	2025년	2026년 이후	계						국 비						시 도 비						시군구비	2,500	-	74	2,426		지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후																																																		
계																																																							
국 비																																																							
시 도 비																																																							
시군구비	2,500	-	74	2,426																																																			
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							

사업명	농업과학기술커뮤니티센터 건립	담당자	농촌지원과 김경진(03390-8460)																																																				
□ 사업목적 및 필요성 ○ 농업과학기술정보법 시행으로 농업인 수요 충족과 현장문제 해결을 위한 커뮤니티 공간 조성 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2025. 1월 ~ 2026. 12월 ○ 위 치 : 전라남도 장성군 장성읍 단풍로 220 일원 ○ 규 모 : 지상 2층, 1개동(연면적 600㎡) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,600백만원 (단위 : 백만원) <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2024년</th><th>2025년</th><th>2026년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>3,600</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>1,650</td><td></td><td></td><td>130</td><td>1,520</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시군구비</td><td>1,950</td><td></td><td></td><td>130</td><td>1,820</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민간자본</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.5%) ○ 중기지방재정 반영, 자체 투자심사 이행 : 2024. 10월 ○ 농업과학기술커뮤니티센터 건축기획 용역 실시 : 2025. 6월 □ 향후계획 ○ 농업과학기술커뮤니티센터 건립공사 기본 및 실시설계 용역 시행 : 2025. 7월 ~ ○ 농업과학기술커뮤니티센터 건립공사 착공 : 2026. 3월 ○ 농업과학기술커뮤니티센터 건립공사 준공 : 2026. 10월				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2024년	2025년	2026년 이후	계	3,600					국 비	1,650			130	1,520	시 도 비						시군구비	1,950			130	1,820	지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후																																																		
계	3,600																																																						
국 비	1,650			130	1,520																																																		
시 도 비																																																							
시군구비	1,950			130	1,820																																																		
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							

사업명	귀농귀촌체류형지원센터 조성	담당자	농촌지원과 김현희(☎390-8467)																												
□ 사업목적 및 필요성 ○ 귀농귀촌 관심 증대로 농촌 체험, 교육, 현장실습 등 체계적이고 종합적인 one-stop형 귀농귀촌 안내·교육을 통한 신규 농촌 인구 유입 도모																															
□ 사업개요 ○ 기 간 : 2025. 1. ~ 2026. 12. ○ 위 치 : 장성군 북이면 달성리 407-88번지 외 17필지 일원 ○ 규 모 : 8,360㎡																															
□ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 5,860백만원 (단위 : 백만원) <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2024년</th><th>2025년</th><th>2026년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>5,860</td><td>120</td><td></td><td>5,000</td><td>740</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>2,500</td><td></td><td></td><td>2,500</td><td></td></tr><tr><td>시군구비</td><td>3,360</td><td>120</td><td></td><td>2,500</td><td>740</td></tr></table>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2024년	2025년	2026년 이후	계	5,860	120		5,000	740	시 도 비	2,500			2,500		시군구비	3,360	120		2,500	740
구 분	계	집행액				향후 소요액																									
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후																										
계	5,860	120		5,000	740																										
시 도 비	2,500			2,500																											
시군구비	3,360	120		2,500	740																										
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%) ○ 공모사업 최종 선정(도) : '24. 9. 11. ○ 군 공유재산관리계획 및 심의 : '24. 10. 30. ○ 군 지방재정 투·융자 심사 : '24. 11. 11. ○ 공기관대행 위수탁 협약 : '24. 11. 29. ○ 사업추진 업무협약 : '25. 1. ~ 3. ○ 건축기획업무 용역 : '25. 3. ~ 7. ○ 사업추진 중간 보고회 : '25. 4. 11. ○ 문화재 시굴조사 용역 : '25. 5. ~ 9. ○ 위탁 사업비 교부 : '25. 5. ○ 토지 분할측량 및 감정평가 : '25. 6.																															
□ 향후계획 ○ 공공건축 심의 : '25. 7. ○ 토지매매 추진 : '25. 7. ~ 9. ○ 건축기본 및 실시설계 용역 : '25. 7. ~ 9. ○ 공사 착공 및 준공 : '25. 10. ~ '26. 10. ○ 체류형 지원센터 운영 : '26. 12.																															
□ 사업변경 내역(해당시) ○ 해당없음																															

9 - 2 지방채 발행사업

☐ 해당없음

9 - 3 민간투자사업

☐ 해당없음