

# 1-10 장성읍 시가지 지중화

읍 시가지에서 지중화 사업 미시행 구간으로 인해 도심 미관 저해 및 주민 보행 등에 불편 초래

남은 구간 지중화 사업 추진으로 도심의 미관 기능을 살리고, 보행 환경 개선으로 주민 편의 증진 및 삶의 질 향상 도모



추진부서

도시재생과 도시재생담당 T. 390-7471



임기내 완료 가능 여부

완료

## 현황

장성읍 설치대상



**4.3Km** / 설치 2.3, 미설치 2.1

기설치 구간 2.3km(쌘지공원~고려시멘트 앞)

미설치 구간 2.1km(오거리 회전교차로~장성구간 외 2건)

## 개요

위치 장성읍 영천리 일원

사업규모 L=2.1km(지중화 사업 미시행 구간)

1구간 : 오거리회전교차로 ~ 장성역 간(L=1.0km)

2구간 : 장성역 ~ 청운고가 간(L=0.5km)

3구간 : 청운고가 ~ 쌘지공원 간(L=0.6km)

사업내용 지중화사업 1식

사업기간 2021. 6. ~ 2022. 6.


사업시행 한국전력공사

사업비 3,400백만원(군비 부담률 (50%))

**공약목표**

지표명	실적 및 목표치	비고
지중화사업(1구간)	오거리 회전교차로 ~ 장성역 간 (L=1.0km)	'19년
지중화사업(2, 3구간)	장성역 ~ 청운고가 간(L=0.5km) 청운고가 ~ 쌈지공원 간(L=0.6km)	'22년

**공약추진 절차**



**연도별 추진계획**

추진내용	2018	2019	2020	2021	2022	2023이후
사업계획 수립						
예산확보						
실시설계용역 및 사업시행						

단위 : 백만원

**연도별 투자계획**

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023이후
계	3,400	-	1,600	-	-	1,800	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,400	-	1,600	-	-	1,800	-

**기대효과**

• 지중화 사업을 도심의 미관 및 경관을 살리고 주민들의 보행 환경 개선 및 삶의 질 향상 도모