

4-10 백양사 공중 화장실 개·보수

백양사 내 공중화장실은 1984년도에 건립된 화장실로 노후로 인한 잦은 고장 등 민원이 많아 화장실 개보수로 쾌적한 화장실 문화 환경조성



추진부서


환경위생과 자원순환담당 T. 390-7062



임기내 완료 가능 여부

완료

장성군
공중화장실 현황



공중화장실 현황

71 개소

번호	설치부서	개소 (신규)	비고	번호	설치부서	개소 (신규)	비고
1	안전건설과	16(2)	①풍차호수 ②출렁다리	5	도시재생과	2(2)	①황룡 과수랜드 ②유평 테마공원
2	문화관광과	29(1)	①필암서원	6	환경위생과	5	
3	교통정책과	8		7	황룡면	1(1)	①황룡 요월정
4	산림편백과	6		8	산림청	4	

※ 청소용역 업체 : 장성군 자활센터 자활기업 청소반장(고장주)

공중화장실
개·보수 개요

추진기간 2018. 7. 1. ~ 2019. 3. 31까지

개·보수대상 2개소(백양사 터미널, 팔각정)

사업내용 공중화장실 실내외 및 상·하수도 보수공사

사업비 380,000천원 (본예산 220,000천원 / 2회 추경 160,000천원)

공약목표

지표명	실적 및 목표치	비고
백양사 공중화장실 (버스터미널, 팔각정)	터미널 공중화장실 개보수 추진(1차) 안전진단 : 2018. 03. 30. 설계용역 : 2018. 06. 12. 계약심사 : 2018. 06. 26. 공사착공 : 2018. 07. 26. 준공예정 : 2018. 10. 23.	
	팔각정 공중화장실 개보수 추진(2차) 안전진단 : 2018. 03. 30. 설계용역 : 2018. 06. 12. 추경확보 : 2018. 09. 17.(2회 추경) 공사착공 : 2018. 11. 12. 준공예정 : 2019. 03. 31.	

공약추진 절차



연도별 추진계획

추진내용	2018	2019	2020	2021	2022
터미널 화장실 개·보수	터미널 공중화장실 보수공사 준공예정	관리	관리	관리	관리
팔각정 화장실 개·보수	팔각정 공중화장실 보수공사 준공예정	관리	관리	관리	관리

연도별 투자계획

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	460	380	20	20	20	20
군비	460	190	210	20	20	20

※ 2019년부터 공중화장실 유지관리비는 사업비에 미포함

기대효과

- 공중화장실 개·보수로 깨끗한 환경조성은 물론 주변상가 활성화
- 공중화장실 깨끗한 관리로 관광객 이용 편의제공 및 관광장성 이미지 제고