

# 민선 7기 공약사업 추진실적

【2020. 12. 31. 기준】



# 민선7기 공약사업 추진실적

## I. 점검개요

- 기 준 : 2020. 12. 31. 기준
- 점검대상 : 민선7기 공약 전체(7개 분야, 65개 사업)

계	지역개발	교육	보건복지	문화관광	농업	산업경제	생활환경
65	13	9	8	12	9	4	10

- 방 법 : 기준일 현재 사업별 목표달성을 위한 추진실적 점검

## II. 추진현황

구 분	대 상	추진 상황			추진율 (%)
		완료	정상추진	일부추진	
7개 분야	<b>65</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>81.2%</b>
지 역 개 발	13	6	6	1	81%
교 육	9	6	3		89%
보 건 복 지	8	3	5		83%
문 화 관 광	12	3	9		78%
농 업	9	5	4		88%
산 업 경 제	4	2	1	1	76%
생 활 환 경	10	4	5	1	73%

### Ⅲ. 공약이행 현황(2020. 12. 31. 기준)

연번	관리번호	공 약 제 목	추진율	추진부서	비고
총계		<b>65건</b>	<b>81.2%</b>		
소계		<b>▶ 지역개발 분야 ◀</b>	<b>81%</b>	<b>13건</b>	
1	1-1	차량 통행불편 도로 개선	100	안 전 건 설 과	완료
2	1-2	스마트 하이패스 전용 IC 신설	90	안 전 건 설 과	정상추진
3	1-3	삼서(옥산~남계) 연결도로 확포장	100	안 전 건 설 과	완료
4	1-4	통행불편 진입도로 확포장	100	안 전 건 설 과	완료
5	1-5	국도 24호선 진입로(동화면 남산리) 개설	100	안 전 건 설 과	완료
6	1-6	제2황룡교 재해위험지구 정비	100	안 전 건 설 과	완료
7	1-7	장성읍 옐로우(청운동) 지하차도 개설	60	도 시 재 생 과	정상추진
8	1-8	LH임대아파트 추가 유치 및 건립	80	도 시 재 생 과	정상추진
9	1-9	삼서 대도리 도시계획 도로 정비	55	도 시 재 생 과	일부추진
10	1-10	장성읍 시가지 지중화	60	도 시 재 생 과	정상추진
11	1-11	북이면 소재지 [삼보빌라 주변] 소방도로 개설	100	도 시 재 생 과	완료
12	1-12	고려시멘트 부지(장성읍 삼가동 일대) 주거단지 조성	55	도 시 재 생 과	정상추진
13	1-13	남면 덕성 행복마을 조성	55	도 시 재 생 과	정상추진
소계		<b>▶ 교육 분야 ◀</b>	<b>89%</b>	<b>9건</b>	
14	2-1	청년수당 지급	100	총 무 과	완료(계속)
15	2-2	아이돌봄 서비스 본인부담금 지원확대	100	주 민 복 지 과	완료(계속)
16	2-3	어린이집 보조교사 지원 확대	100	주 민 복 지 과	완료
17	2-4	100원 행복택시 통학생 이용 확대	100	경 제 교 통 과	완료(계속)

연번	관리번호	공 약 제 목	추진율	추진부서	비고
18	2-5	고등학생 무상급식 확대지원 및 급식 품질향상을 위한 단가 상향	60	농업기술센터	정상추진
19	2-6	원어민 및 방과후 학교 확대 지원	100	평생교육센터	완료(계속)
20	2-7	(재)장성장학회 장학기금 확대 조성	63	평생교육센터	정상추진
21	2-8	중·고등학교 신입생 교복비 지원	100	평생교육센터	완료(계속)
22	2-9	중학생 해외 역사문화 탐방 지원	75	평생교육센터	정상추진
소계		▶ 보건복지 분야 ◀	83%	8건	
23	3-1	국립심혈관센터 설립 추진	90	기 획 실	정상추진
24	3-2	경로당 식기세척기 및 공기청정기 지원	80	주 민 복 지 과	정상추진
25	3-3	장성군 종합 노인복지관 신축	70	주 민 복 지 과	정상추진
26	3-4	키즈카페 및 장난감대여점 운영	60	주 민 복 지 과	정상추진
27	3-5	여성회관 및 다문화복지회관 건립	60	주 민 복 지 과	정상추진
28	3-6	공공실버주택 안정적 입주 지원	100	주 민 복 지 과	완료(계속)
29	3-7	노인 건강증진 지원사업 (대상포진, 백내장수술 등)	100	보 건 소	완료(계속)
30	3-8	군민 쉼터 대화방 개설	100	보 건 소	완료
소계		▶ 문화관광체육 분야 ◀	78%	12건	
31	4-1	황룡강 관광명소화 및 국가정원 지정	60	산 림 편 백 과	정상추진
32	4-2	장성호 수변 백리길 조성	90	안 전 건 설 과	정상추진
33	4-3	백암산지구 증장기 마스터플랜 실현 (백양사 정비)	75	문 화 관 광 과	정상추진
34	4-4	북하면 성암리 물통골 폭포 관광지 조성	70	미 래 성 장 개 발 과	정상추진
35	4-5	공설운동장 성공적 완공	90	미 래 성 장 개 발 과	정상추진
36	4-6	군민1인 1종목 생활체육 지원	80	문 화 관 광 과	정상추진

연번	관리번호	공 약 제 목	추진율	추진부서	비고
37	4-7	상무아파트 테니스코트 인조잔디 조성	100	문 화 관 광 과	완료
38	4-8	파크골프장 확대 조성	70	문 화 관 광 과	정상추진
39	4-9	삼계 그라운드골프장 조성	100	문 화 관 광 과	완료
40	4-10	백양사 공중 화장실 개·보수	100	환 경 위 생 과	완료
41	4-11	장성 명품 숲길 조성(축령산, 불태산)	50	산 립 편 백 과	정상추진
42	4-12	비자나무 숲 트레킹길 조성	50	산 립 편 백 과	정상추진
소계		▶ 농업 분야 ◀	88%	9건	
43	5-1	잔디 맞춤형 비료 지원	83	산 립 편 백 과	정상추진
44	5-2	농작업 알선 서비스 지원	100	농 업 기 술 센 터	완료(계속)
45	5-3	농작물 재해보험료 상향지원	100	농 업 기 술 센 터	완료
46	5-4	농특산물 온라인판매 및 통합 마케팅 지원	100	농 업 기 술 센 터	완료(계속)
47	5-5	벼 건조저장시설(DSC) 확충	50	농 업 기 술 센 터	정상추진
48	5-6	한우 경매시장 최첨단 전자경매시스템 건립	100	농 업 기 술 센 터	완료
49	5-7	과수농가 전정기술 헬퍼 육성	80	농 업 기 술 센 터	정상추진
50	5-8	2040세대 청년농업인 육성 (연어프로젝트)	80	농 업 기 술 센 터	정상추진
51	5-9	임대농기계 운반서비스 추진	100	농 업 기 술 센 터	완료
소계		▶ 산업경제 분야 ◀	76%	4건	
52	6-1	고속열차(KTX) 장성역 정차 추진	100	경 제 교 통 과	완료
53	6-2	군내버스 노선 조정	100	경 제 교 통 과	완료
54	6-3	군내버스 준공영제 도입	50	경 제 교 통 과	일부추진
55	6-4	장성군 중장기발전을 위한 군 관리 계획 수립 [주요 관광지 편의시설 입지조건 완화]	55	도 시 재 생 과	정상추진

연번	관리번호	공 약 제 목	추진율	추진부서	비고
소계		▶ 생활환경 분야 ◀	73%	10건	
56	7-1	전 군민 안전보험 가입 지원	100	안 전 건 설 과	완료(계속)
57	7-2	상무아파트 내 어린이 놀이터 설치	100	안 전 건 설 과	완료
58	7-3	도시가스 공급 확대	92	경 제 교 통 과	정상추진
59	7-4	서부권 주기장 건립	30	경 제 교 통 과	일부추진
60	7-5	공영주차장 설치	100	경 제 교 통 과	완료
61	7-6	장성 드림빌 임대주택 도색 및 보수	100	도 시 재 생 과	완료(계속)
62	7-7	북이면 사무소 신축(행정복지 센터)	50	재 무 과	정상추진
63	7-8	남면 기초생활 거점 육성사업 (구 남면사무소(보건지소) 활용방안)	60	도 시 재 생 과	정상추진
64	7-9	장성읍 수산3리 하수관로 정비	50	맑은물관리사업소	정상추진
65	7-10	마을하수도(북이 상공, 삼계 염치) 정비	50	맑은물관리사업소	정상추진

# 1-1

## 차량 통행불편 도로 개선

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

연번	공사명	위치	사업량	사업비(천원)	비고
계				5,700,000	
1	북이면 북룡 마을안길	북이면 사거리	L=450m	1,200,000	
2	북이면 모현 ~ 상공간 도로	북이면 모현리	L=450m	1,000,000	
3	북이면 죽청 진입도로	북이면 죽청리	L=1,600m	2,500,000	
4	북일면 소재지 마을안길	북일면 신흥리	L=1,500m	1,000,000	

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
북이 북룡마을 안길						100
북이 모현~상공 간 도로						100
북이면 죽청 진입도로	사업추진의 타당성 결과 재검토					100
북일면 소재지 마을안길						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	1,200		2018	1,200	군비 1,200	1,200	군비 1,200	
2019	2,500		2019	2,500	군비 2,500	2,500	군비 2,500	
2020	1,000	군비 1,000	2020	1,000	군비 1,000	1,000	군비 1,000	

□ **추진실적**

- 북이면 북룡마을 마을안길 공사 완료
- 북이면 모현~상공간 도로 확포장공사 완료
- 북이면 죽청 진입도로 타당성 재검토 필요
- 북일면 소재지 마을안길 공사 완료

□ **향후계획**

- 시설물 유지관리 : 지속

□ **군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
3	-	-	-	-

안전건설과장	김선주	토목팀장	채양기	담당자	김건우
--------	-----	------	-----	-----	-----



# 1-2

## 스마트 하이패스 전용 IC 신설

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	11,000백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 장성읍 영천리, 유탕리 일원
  - 고속도로공사 구간(도로공사 시행) : 1.4km
    - 진입(0.8km) : 국도1호선교차로 ⇒ 고속도로 졸음쉼터 ⇒ 고속도로
    - 진출(0.6km) : 고속도로 ⇒ 황미르랜드 ⇒ 반구다리
  - 접속도로(국도1호선 교차로 등) 구간(장성군 시행) : 0.8km
- 사업량 : 하이패스 IC 신설 1식
- 사업비 : 110억원(국비43, 군비67) ※ 실시설계에 따라 사업비 조정
- 사업기간 : 2020.~ 2022.
- 시행청 : 한국도로공사(고속도로 구간), 장성군(접속도로 구간)

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
사업건의 및 협의						100
타당성 검토						100
실시설계 및 사업추진						
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						<b>90%</b>

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018			2018					
2019			2019					
2020	700	군비 700	2020	700	군비 700	200	군비 200	
2021	2,000	군비 2,000	2021	2,000	군비 2,000			
2022	8,300	국비 4,300 군비 4,000	2022					

**□ 추진실적**

- 한국도로공사 최종(안)결정 : 2020. 8.
- 국토교통부 협의(연결허가) : 2020. 9.
- 하이패스 설치·운영 협약체결(장성군⇔한국도로공사) : 2020.10.
- 하이패스 I C 설치 사업(접속도로) 실시설계용역 시행 : 2020.10.

**□ 향후 추진계획**

- 하이패스 I C 설치 사업 시행 : 2020.10. ~ 2022. 4.
  - 고속도로 구간(진입L=0.8km 및 진출L=0.6km) : 도로공사
    - 실시설계용역 : 2021. 2. ~ 2021. 7.
    - 사업시행 : 2021. 8. ~ 2022. 5.
  - 접속도로 구간(국도1호선L=0.8km 교차로 등) : 장성군
    - 실시설계용역 : 2020.10. ~ 2020.12.
    - 사업시행 : 2021. 1. ~ 2021.12.

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	타당성검토 B/C = 1.49	5	현수막 20개소

안전건설과장	김선주	토목팀장	채양기	담당자	김건우
--------	-----	------	-----	-----	-----

# 1-3

## 삼서(옥산~남계) 연결도로 확포장

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	1,040백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 삼서면 석마리 옥산 ~ 두월리 남계
- 사업규모 : L=0.38km, B=8.0m
- 사 업 비 : 1,040백`만원

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
주민공청회						100
실시설계용역						100
사업 추진						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	비고
2018	40	군비 40	2018	40	군비 40	40	군비 40	
2019	1,000	군비 1,000	2019	1,000	군비 1,000	650	군비 650	

□ 추진실적

- 실시설계 용역 : 2018. 11 ~ 2019. 01.
- 분할측량 및 감정평가 : 2019. 02 ~ 2019. 03.
- 사업완료 : 2019. 04. ~ 2020. 06.

□ 향후계획

- 유지관리 : 2020. 06. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1	-	-	-	

안전건설과장	김선주	토목담당	채양기	담당자	김건우
--------	-----	------	-----	-----	-----

# 1-4

## 통행불편 진입도로 확포장

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	5,200백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

연번	공사명	위치	사업량	사업비 (천원)	비고
	6개면 8개소		L=4,210m	5,200,000	
1	동화면 통안마을 진입도로	동화면 통안리	L=150m	100,000	
2	삼계면 내계리 염치마을 안길	삼계면 내계리	L=300m	50,000	완료
3	장성읍 유탕리 진입도로	장성읍 유탕리	L=450m	450,000	완료
4	남면 월정리 월계~불정간 도로	남면 월계리	L=640m	500,000	완료
5	삼서 유평리 유정~삼계 신기리 유천간 도로	삼서면 유평 삼계면 신기리	L=1,500m	1,900,000	완료
6	삼계면 화산리 남계마을 도로	삼계면 화산리	L=350m	700,000	완료
7	서삼면 봉연마을 연결 도로	서삼면 봉연마을	L=620m	800,000	완료
8	서삼면 세포마을 진입도로	서삼면 세포마을	L=200m	300,000	완료

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
동화면 통안마을 진입도로						100
삼계면 내계리 염치마을 안길						100
장성읍 유탕리 진입도로						100
남면 월정리~월계 불정간 도로						100
삼서 유평 유정~삼계 신기 유천간 도로						100
서삼면 봉연마을 연결 도로						100
삼계면 화산리 남계마을 도로						100
서삼면 세포마을 진입도로						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	비고
2018	4,200	군비 4,200	2018	2,900	군비 2,900	2,900	군비 2,900	
2019	1,000	군비 1,000	2019	1,000	군비 1,000	1,000	군비 1,000	

□ 추진실적

- 통행불편 진입도로 8개소 공사 완료

□ 향후계획

- 공사 완료 된 통행불편 진입도로 유지관리

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
8	-	-	-	

안전건설과장	김선주	토목담당	채양기	담당자	김건우
--------	-----	------	-----	-----	-----

# 1-5

## 국도24호선 진입로(동화면 남산리) 개설

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	300백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 장성군 동화면 구림리, 남평리 지내
- 사업규모 : 진·출입로 L=500m
- 사업기간 : 2019. 1.~ 2020. 12.
- 사 업 비 : 300백만원
- 시 행 처 : 광주국토관리사무소(보수과)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
주민공청회						100
실시설계용역						100
토지 보상 및 사업추진						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	비고
2018	-	-	-	-	-	-	-	
2019	300	국비 300	2019	300	국비 300	-	-	

**□ 추진실적**

- 국도 24호선 진출입로 개설건의 : 2019. 01.  
 - 장성군 ⇒광주국토관리사무소
- 현장검토 및 실시설계 용역 추진 : 2019. 04. ~ 09.
- 사업준공 : 2020. 05.

**□ 향후계획**

- 이용자들이 편리하게 사용할 수 있도록 유지관리 : 2020. 05. ~

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	

안전건설과장	김선주	토목담당	채양기	담당자	김건우
--------	-----	------	-----	-----	-----



# 1-6

## 제2황룡교 재해위험지구 정비

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	12,000백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 장성군 황룡면 월평리, 장산리 지내
- 사업내용

구 분	연 장	경 간	교량폭(유효폭)	설계하중	비고
기 존	228m	19	6.65m (5.85m)	DB-13.5 (24.3톤)	
신 설	252m	7	13.9m (13.0m)	DB-24.0 (43.2톤)	회 전 교 차 로 2개소 신설

- 사 업 비 : 120억원 (국비 44, 도비 9, 군비 67)
- 사업기간 : 2017. 11. ~ 2020. 05.

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
주민공청회						100
실시설계용역						100
공사 착공						100
공사 준공						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	12,000	국비 4,400 도비 900 군비 6,700	2018	12,000	국비 44,000 도비 9,000 군비 67,000	15,199	국비 3,565 도비 9,000 군비 2,634	
2019	-	-	2019	-	-	2,317	국비 835 군비 1,482	
2020	-	-	2020	-	-	2,556	군비 2,556	

□ **추진실적**

- 실시설계 : 2016. 06. ~ 2017. 05.
- 관계기관 협의 : 2018. 01. ~ 2019. 05.
- 보상협의 : 2018. 07. ~ 2019. 05.
- 교대(2개소), 교각설치(6개소) : 2018. 10. ~ 2019. 03.
- 교량상부공(거더슬래브) 설치 : 2019. 04. ~ 2019. 06.
- 회전교차로 설치 : 2019. 07. ~ 2020. 02.
- 기타 부대시설 및 준공 : 2020. 03. ~ 2020. 05.

□ **향후계획**

- 선량한 교량 유지관리 : 2020. 05. ~

□ **군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1	-	-	1	

안전건설과장	김선주	토목담당	채양기	담당자	김건우
--------	-----	------	-----	-----	-----

# 1-7 청운지하차도 개설

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 사업개요

- 사업 위치 : 장성읍 영천리 · 기산리 일원
- 사업 내용 : L=0.86km, 폭 B=20~35m
- 사업 기간 : 2018 ~ 2022년
- 예상사업비 : 370억원(공사331, 용역26, 보상12, 부대비1)
  - 2018년 : 타당성조사 및 기본설계용역비 1억
  - 2020년 : 실시설계용역비 13억, 토지매입비 17억

## □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
사업타당성조사 및 안전진단용역 추진						100
한국철도시설공단 협약						100
실시설계용역 추진						80
공사 추진						0
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						<b>60%</b>

## □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	100	군비 100	2018	100	군비 100	100	군비 100	
2019	-	-	2019	-	-	-	-	
2020	3,000	군비 3,000	2020	3,000	군비 3,000	1,500	군비1,500	
2021	17,000	군비17,000	2021	10,000	군비10,000	-	-	
2022	10,900	군비10,900	2022	-	-	-	-	

**□ 추진실적**

- 타당성조사 및 기본계획 용역추진 : 2018. 12.
- 정밀안전진단 용역추진 /(시설D등급) : 2019. 9.
- 2020년 국토교통부 철도시설개량사업 반영 : 2020. 2.
- 기본 및 실시설계용역 착수(PQ) : 2020. 4.  
 - 용역회사 : 다산컨설팅(서울), 서진개발(무안) / 884백만원
- 지하차도 노선 선형(안) 검토 : 2020. 6.
- 철도시설공단과 장성군 업무협약체결 : 2020. 7.
- 회전교차로 지상건축물(3동) 보상추진 / 12억원 : 2020. 8. ~
- 철도횡단구간 특허공법 선정 : 2020. 11.
- 실시설계 경제성검토 분석심사 : 2020. 12.

**□ 향후계획**

- 철도시설공단(횡단구간) 입체교체화 심의 : 2021. 1.
- 조달청 원가심사 : 2021. 1.
- 사업구간 편입토지 보상추진 : 2021. 1. ~
- 사업 착 수 : 2021. 3.
- 사업 준 공 : 2022. 5.

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1		1	10	

도시재생과장	이인섭	도시계획팀장	이광준	담당자	고형우
--------	-----	--------	-----	-----	-----

# 1-8

## 내 임대아파트 추가 유치 및 건립

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 사업 명 : 5차 내임대아파트 유치 및 건립
- 사업 위치 : 북이 사거 587-11번지외 11필지
- 사업 내용 : 공공임대 아파트 80호 / 지상8층
- 예상사업비 : 15,500백만원(국비 118, 군비 37)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
북이LH5차 공공임대 아파트 공모선정						100
북이LH5차 공공임대 아파트건립 협약체결 (장성군 ↔ LH)						100
북이LH5차 공공임대 아파트건립 사업추진						0
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						80%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	2018	-	-	-	-	
2019	-	-	2019	-	-	-	-	
2020	3,700	군비 3,700	2020	-	-	-	-	
2021	5,900	국비 5,900	2021	300	군비 300	-	-	
2022	5,900	국비 5,900	2022	-	-	-	-	

**□ 추진실적**

- 제안서작성을 위한 용역착수 : 2019. 4.
- LH본부 제안서(안) 사전 협의 : 2019. 8.
- LH본부 제안서 제출 : 2019. 8.
- 국토부·LH 공모사업 현장 평가 : 2019. 10.
- 공모사업 확정 발표 : 2019. 12.
- LH 사업타당성 평가 : 2020. 10.
- 장성군⇔LH전남본부 업무협약 : 2020. 11.

**□ 향후계획**

- 지구지정 및 주택건설사업 승인 : 2021. 7.
- 편입구간 토지 및 지장물보상 추진 : 2021. 11.~
- 사업 착 공 : 2021. 12.
- 사업 준 공 : 2022. 12.

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1		1	10	

도시재생과장	이인섭	도시계획팀장	이광준	담당자	고형우
--------	-----	--------	-----	-----	-----

# 1-9

## 삼서면 대도리 도시계획도로 정비

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	750백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 삼서면 대도리 일원(수침 및 대도동 마을)
- 사업내용 : 도시계획도로(취락지구내) 개설 L=300m, B=10.0m
- 사업기간 : 2019. 1 ~ 2022. 6
- 사 업 비 : 750백만원(공사 600, 보상 150)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
사업성 검토						100
실시설계용역						
사업 착공						
사업 준공						
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						55%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	2018	-	-	-	-	
2019	-	-	2019	-	-	-	-	
2020			2020	-	-	-	-	
2021	50	군비 50	2021	-	-			
2022	700	군비 700	2022	-	-			

□ 추진실적

- 사업 타당성 검토(미흡) : 2019. 3 ~ 2020. 6.
  - 현장 조사 및 주민 사업 필요성 등 타당성 검토
  - 지역여건 변동시 사업성 재검토 필요
  - 우리군 재정 여건을 감안 중장기 계획 반영 검토

□ 향후계획

- 중장기계획 반영검토 : 2021. 1. ~ 3.
  - 사업의 타당성, 지역여건 및 재정형편 등을 감안 종합적 검토 필요

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

도시재생과장	이인섭	도시재생팀장	이행재	담당자	고재훈
--------	-----	--------	-----	-----	-----



# 1-10 장성읍 시가지 지중화

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	3,400백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 사업개요

- 위 치 : 장성읍 영천리 일원(주요 간선도로)
- 사업규모 : 도로정비 및 지중화사업 L=2.1km, 34억원

구 분	구 간	연장 (km)	사 업 비(백만원)					비고
			합 계	도로정비 (군 비)	지 중 화 사 업			
					계	한전	군비	
합 계		2.1	3,400	1,300	2,100 (100%)	1,050 (50%)	1,050 (50%)	
1구간	애플탑~ 장성역	1.0	1,500	500	1,000	500	500	
2구간	장성역~ 청운고가	0.5	850	350	500	250	250	
3구간	청운고가~ 쌈지공원	0.6	1,050	450	600	300	300	

※ 도로정비시만 한전부담금 지원 가능

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 6.(구간별 순차적 추진)
- 사업시행 : 한국전력공사(지중화사업), 우리군(도로정비)

## □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
사업계획 수립(1구간)						100
사업 착수 및 준공(1구간)						50
사업계획 수립(2, 3구간)						
사업 착수 및 준공(2, 3구간)						
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						60%

## □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	2018	-	-	-	-	
2019	1,000	군비 1,000	2019	1,000	군비 1,000	500	500	
2020	-	-	2020	-	-	-	-	
2021	-	-	2021	-	-	-	-	
2022	1,350	군비 1,350	2022	-	-	-	-	

## □ 추진실적

- 사업계획 수립(1구간) : 2019. 1.
- 지중화 사업 협약(한국전력공사) : 2019. 2.
- 실시설계 용역 : 2019. 1. ~ 6.
- 한전 협의 및 지중화사업 설계(한전) <1구간> : 2019. 6.
- 한전 지중화사업 설계 협의 <1구간> : 2019. 7. ~ 10.
- 사업 착공(인도재정비 사업) : 2019. 12
- 한전 지중화 공법 검토 협의 : 2020. 7.
- 지중화 사업 추진(한전, 통신 등) : 2020. 10. ~

## □ 향후계획

- 사업 준공 <1구간> : 2021. 4.
- 사업 계획 수립 <2, 3구간> : 2022. 1. ~

## □ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1	-	-	2	-

도시재생과장	이인섭	도시재생팀장	이행재	담당자	고재훈
--------	-----	--------	-----	-----	-----

# 1-11

## 북이면 소재지(삼보빌라 주변) 소방도로 개설

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	300백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 장성군 북이면 사거리 일원(삼보빌라 부근)
- 사업내용 : 도로 개설 L=100m, B=8.0m
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 300백만원(공사 250 보상 50)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
사업계획 수립						100
사업 착수 및 준공						100
2020년 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	300	군비 300	2018	300	군비 300	300	300	

### □ 추진실적

- 사업계획 수립 : 2018. 7.
- 실시설계 용역 : 2018. 7. ~ 8.
- 사업 추진 : 2018. 9. ~ 12.

### □ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1	-	-	-	-

도시재생과장	이인섭	도시재생팀장	이행재	담당자	고재훈
--------	-----	--------	-----	-----	-----

# 1-12 고려시멘트 부지장성을 삼가동 일대 주거단지 조성

사업구분	<input type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	200백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input checked="" type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 사업개요

### ○ 고려시멘트 현황

- 공장설립 : 1975년
- 규 모 : 공장부지 32만㎡(생산 및 부대시설 43,495㎡)

공장현황	현재용도	부지면적	폐쇄여부	비 고
제1공장	공장,광산	10만평	폐쇄	황룡시장 도로좌측
제2공장	저장,유통	8천평	존치	황룡시장 도로우측

### ○ 개발방향 : 주거형, 상업형, 산업유통형, 관광체류형 등

### ○ 개발모델 기본구상 및 타당성 조사 용역

- 위 치 : 장성읍 단광리, 황룡면 월평리 일원(고려시멘트 부지)
- 용역내용 : 기본구상 및 현황조사, 분석, 평가, 진단, 타당성 검토(4개 개발모델)
- 용역비 : 180,000천원(군 50%, 고려 50%)
- 용역기간 : 2019. 4. ~ 2021. 12.(민간 투자자 모집 6개월 포함)

## □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	2023~	이행률
타당성 용역							
주민 의견수렴 및 개발계획 수립							
군 기본계획 및 관리계획 변경							
주택단지 조성							
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률							55%

## □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구분	계획 총계		지금까지 확보 내역			집행내역		비고
	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2019	300	군비 300	2019	200	군비 100 기타 100	90	군비 90	
2020	-	-	2020	-	-	-	-	

**□ 추진실적**

- 용역 공동수행 MOU 체결 : 2019. 2.
- 사업 타당성조사 용역 착수 및 전문가문단 구성 : 2019. 4.
- 유사사례조사 및 개발방향(안) 작성 : 2019. 4.~
- 개발방향(안) 작성, 사업수지 분석 및 전문가 의견수렴 : 2019. 10.~
- 민간 투자자 모집 병행 추진(고려 자체) : 2019. 12.~
- 민간 투자자 유치를 위한 용역 추진(고려 자체) : 2020. 1.~
- 개발방향, 사업성 등 협의(장성군 ⇔ 고려) : 2020. 9.~

**□ 향후계획**

- 전문가문단 회의(토지이용계획 타당성 검토) : 2021. 3.~
- 용역보고회 개최 : 2021. 7.~
- 사업 타당성조사 용역 완료 및 개발방향 수립 : 2021. 12.
- 준기본 및 관리계획 변경 등 행정지원, 사업추진 : 2022. 1.~

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	1	9	-

도시재생과장	이인섭	전원마을담당	임영애	담당자	김정윤
--------	-----	--------	-----	-----	-----

# 1-13 남면 덕성 행복마을 조성사업 추진

사업구분	<input type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	220,000백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input checked="" type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 사업개요

- 위 치 : 장성군 남면 덕성리, 녹진리 일원
- 부지면적 : 540,375㎡(163,463평)(분양 예정면적 : 307,100㎡(92,897평))
- 주요시설 : 단독, 공동주택, 상업시설, 공공, 교육, 사회복지, 종교, 의료 등
- 예상 사업비 : 2,200억원 (국비 108, 군 236, 공사 1,856)
- 예상 사업기간 : 2019. 3. ~ 2026. 12.
- 계획 세대수 : 2,000세대 내외(확정은 개발계획 변경수립 시 결정)

## □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	이행률
사업 시행자 선정								100
행정절차 이행 및 토지보상								
기반시설 공사								
개별주택 건립								
2020년 12. 31. 기준 공약 이행률								55%

## □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2019	700	군비 700	2019	700	군비 700	700	군비 700	
2020	2,010	군비 2,010	2020	2,010	군비 2,010	60-	60	
2021	8,100	군비 8,100	2021	-	-	-	-	
2022	10,200	군비 10,200	2022	-	-	-	-	
2023	13,400	국비 10,800 군비 2,600	2022	-	-	-	-	

## □ 추진실적

- 개발촉진지구사업 반영 고시 : 2008. 12.
- 개발제한구역 해제 : 2013. 10.
- LH 사업시행협약 및 타당성 분석 : 2017. 6.
- 지역발전협력 기본협약(양해각서) 체결(장성군 ⇄ LH) : 2019. 3.
- 채무부담 의회 동의(지중화·하수시설 사업비 344억원) : 2019. 4.
- 기본계획 및 타당성조사 용역(LH자체, '20. 12.까지) : 2019. 7.
- 철탑(송전선로) 이설 추진 및 협의(장성군, 한전·LH) : 2020. 1.
- 덕성행복마을 조성 오수연계처리 타당성조사 용역 : 2020. 3.~
- 송전선로 경과지 측량(한전 자체, '20. 12. 까지) : 2020. 5.~
- 군관리계획 및 GB관리계획 미반영시설 사전협의 용역 : 2020. 6.~
- 지역개발사업계획 변경승인(사업기간 연장) : 2020. 8.~
- 철탑이설 경과지 결정 및 일정 관련 협의(군·한전·LH) : 2020. 9.~
- 경영투자심사위원회 및 경영심의(LH자체) : 2020. 12.

## □ 향후계획

- 송전선로 경과지 확정 및 감정평가 등 사업 추진 : 2021. 1.
- 사업시행협약 (장성군 ⇄ LH) : 2021. 3.
- LH자체 개발계획 변경용역, 토지매입 등 사업추진 : 2021. 4.~

## □ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	10	-

도시재생과장	이인섭	전원마을팀장	임영애	담당자	김정윤
--------	-----	--------	-----	-----	-----

## 2-1

# 청년수당 지급

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업목적

청년실업률 상승 등 다양한 청년문제로 사회로부터 고립을 겪고 있는 청년에게 사회참여 기회 제공과 역량 강화를 위한 청년수당 지원  
- 「전남 청년 구직활동 지원 사업」 연계

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
자료 수집 및 계획수립						100%
행정절차 정비						100%
지원 조례 제정						-
대상자 선정 및 지원						100%
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구분	계획 총계		지금까지 확보 내역			집행내역		비고
	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	-	-	-	-	-	
2019	150	150	-	-	-	-	-	
2020	150	150	-	63	도비 57 군비 6	63	도비 57 군비 6	도비 90% 군비 10%
2021	150	150	-	51	도비 46 군비 5			도비 90% 군비 10%
2022	150	150	-	-	-	-	-	



**□ 사업개요**

- 지원자격 : 기준중위소득 150% 미만의 관내 거주 구직 청년
- 사업량 : 21명
- 사업비 : 63,000천원(도비 90%, 군비 10%)
- 사업내용 : 1인당 최대 300만원을 클린카드\*로 지원(50만원/월 x 6개월)
  - \* 클린카드 : 불건전업종 사용이 제한되는 선입금 체크카드의 일종
- 추진방식 : (재)전라남도중소기업진흥원 위탁 추진

**□ 추진실적**

- 사업 보조금 교부(진흥원) : '20. 4월
- 신청자 모집 공고 : '20. 4월
- 2020 사업대상자 확정 및 지원 : '20. 5월 ~
  - 21명(읍 9, 진원 2, 남면 2, 황룡 3, 북일 1, 북이 3, 북하 1)
- 2021 예산확보 : '20. 10월 ~

**□ 향후계획**

- 사업 결과 보고 및 사업비 정산 : '21. 2월
- 2021 사업 추진 : '21. 3월 ~

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

<b>총무과장</b>	김만호	인구정책팀장	임지연	담당자	김대호
-------------	-----	--------	-----	-----	-----

## 2-2

# 아이돌봄서비스 본인부담금 지원 확대

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	120백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 시행시기 : 2019. 10. ~
- 대 상 자 : 아이돌봄서비스를 이용하는 만 3개월 이상 ~ 만 7세 이하 아동
- 지원내용 : 가구 소득유형별 서비스이용요금 차등지원

2021.소득 기준 (4인가족 기준 중위소득)	서비스 이용단가(시간당 10,040원)		
	본인부담금 (A)	본인부담금 지원액(B)	이후 부담액 (A-B)
75%(3,657천원)일반가정	1,506원	1,506원(100%)	-
75%(3,657천원)한부모등	1,004원	1,004원(100%)	
120%(5,851천원)	4,016원	2,410원(60%)	1,606원
150%(7,314천원)	8,534원	4,267원(50%)	4,267원
150% 초과(7,314천원 초과)	10,040원	4,016원(40%)	6,024원
다 자 녀(셋째 이상)	소득기준별 차등부담	부담액 전액 보조	-

- 사 업 비 : 120,000천원(군비)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
관련 조례 제정						100
사업 시행						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

**□ 예산확보 현황**

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	비고
2019	50	군비 50	2019	50	군비 50	13	군비 13	
2020	150	군비 150	2020	150	군비 150	87	군비 91	
2021	120	군비 150	2021	120	군비 150			
2022	120	군비 120	2022	120	군비 120			

**□ 향후계획**

- 아이돌봄서비스 본인부담금 지속 홍보 및 지원

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	1	

주민복지과장	박종호	여성친화팀장	이연자	담당자	김은아
--------	-----	--------	-----	-----	-----

## 2-3

# 어린이집 보조교사 지원 확대

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	900백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 대 상 : 어린이집 14개소
- 지원내용 : 보조교사 인건비 지원(1개소당 973천원)
  - ※ 보조교사 : 어린이집 영아반 담임교사의 보조업무 수행(1일4시간)
- 사 업 비 : 900,000천원(국 450,000, 도 225,000, 군 225,000)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
보조교사 지원 확대						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

※ 당초 지원기준으로 전체 어린이집에 보조교사 지원이 불가하여 공약사업(군비 추가편성)으로 추진하려 하였으나 2019년 지원기준 완화로 전체 어린이집에 보조교사 지원이 가능

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	72	국비 36 도비 18 군비 18	2018	72	국비 36 도비 18 군비 18	68	국비 34 도비 17 군비 17	
2019	163	국비 81 도비 41 군비 41	2019	163	국비 81 도비 41 군비 41	148	국비 74 도비 37 군비 37	
2020	227	국비 106 도비 53 군비 52	2020	227	국비 113 도비 57 군비 57	221	국비 111 도비 55 군비 55	
2021	250	국비 113 도비 56 군비 57	2021	250	국비 124 도비 63 군비 63			
2022	228	국비 114 도비 57 군비 57						

□ 추진실적

- 어린이집 보조교사 지원 : 14개소 / 147,676천원
  - 2018년 8월까지 : 4개소(민간가정어린이집)
  - 2018년 9월부터 : 12개소(정원충족률 70%이상인 어린이집 지원)
  - 2019년부터 : 14개소(전체 어린이집) / 14명
  - 2020년부터 : 14개소 / 19명(연장반 전담교사 추가지원)

□ 향후계획

- 어린이집 보조교사 인건비 지원 확대 : 어린이집 수요증가

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	

주민복지과장	박종호	여성친화팀장	이연자	담당자	김은정
--------	-----	--------	-----	-----	-----

## 2-4

# 100원 행복택시 통학생 이용 확대

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	45백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 현행 100원 행복택시는 노약자의 시장 이용 등 경제활동 지원에 초점
- 통학에 불편을 겪고 있는 관내 초·중학생까지 이용대상 확대
- 사업비 : 45백만원

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
장성교육지원청 협의						100
수요조사 및 예산편성						100
교부결정 및 지급						100
택시이용개시						100
2020. 12. 31.기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2020	45	군비 45	2020	45	45	45	45	
2021	68	군비 68	2021	68	68			

□ **추진실적**

- 장성교육지원청 통학생 에듀택시 운영 협의 : 2019. 7.
- 에듀택시 운영 관련(선정기준 및 예산 등) 협의 : 2019. 10.

**【에듀택시 개요】 : 교육청 사업**

- 사업내용 : 통학이 불편한 초·중학생 통학 지원(200일 이내)
- 추진현황 : 전남 22개 시군 전체 운영 중(2019. 9월부터 ~)  
 ※협업시군:14개(여수,나주,곡성,구례,고흥,보성,화순,장흥,영암,무암,함평,영광,진도,신안)
- 이용대상 : 통학거리(2km 이상), 통학시간(1시간이상), 탑승시간(07:30이전)

- 2020년 이용대상자 수요조사 확정 : 2020. 2.~5.
  - 7개교 / 94명(분향초2, 동화초6, 장성중41, 장성여중11, 백암중8, 황룡중24, 삼서중2)
- 100원 행복택시 이용확대(에듀택시) 시행 : 2020. 5.~
  - 코로나 19 확산에 따른 등교 연기로 시행 늦어짐
- 에듀택시 운영 보조금 교부결정 및 지급 : 2020. 6.

□ **향후계획**

- 에듀택시 운행지원 보조금 정산 : 2021. 2. ~ 2021. 3.

□ **군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	1	

경제교통과장	박석철	대중교통팀장	김성무	담당자	남재상
--------	-----	--------	-----	-----	-----

## 2-5

# 고등학생 무상급식 확대 지원 및 급식 품질향상을 위한 단가 상향

사업구분	<input type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	1,350백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 현재 「3식/1일」 급식을 하는 고등학생의 경우, 중식 1식만 무상급식으로 운영되고 있어 학부모 부담 가중, 이에 조·석식까지 무상급식을 확대하여 학부모 부담 해소하고, 급식단가 인상으로 안전하고 우수한 먹거리 제공
- 사 업 비 : 1,350,000천원(군비)

사업명	지원대상 (학교수)	사업내용	사 업 비 (천원)		
			계	보조	학교부담
2개사업	25		1,350,000	1,350,000	-
무상급식 확대	4(고등학교)	조·석식 무상급식	1,050,000	1,050,000	-
무상급식 단가상향	20(초 13, 중 7)	중식 급식단가 상향	300,000	300,000	-

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
무상급식 현황조사						100%
학교급식 실무 협의 실시						50%
고교 무상급식 확대지원 업무협약						-
예산 확보 및 무상급식 확대						-
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						60%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	2018	-	-	-	-	
2019	-	-	2019	-	-	-	-	
2020	15	군비 15	2020	15	군비 15	15	15	
2021	300	군비 300	2021	85	군비 85	-	-	
2022	1,350	군비 1,350	2022	-	-	-	-	



## □ 추진실적

- 장성군 무상급식 지원 현황 파악 및 사업성 검토 : 2018. 10.
- 고등학생 무상급식 확대 및 초·중학생 단가상향 계획수립 : 2019. 1.
- 지역 푸드플랜 연계를 위한 학교급식 영양교사 간담회 개최 : 2019. 8.
- 학교급식 식재료 지역산 공급확대를 위한 관계자 회의 : 2019. 10.
- 학교급식 질 향상을 위한 단가 상향지급 결정(139원) : 2020. 2.  
- 18년 대비 139원/식 상향(무상급식비 100원, 친환경학교급식 39원)

구분	지원대상	무상급식지원단가(원)			친환경식재료지원단가(원)			단가 상향액
		2018년	2019년	2020년	2018년	2019년	2020년	
어린이집	29개교 1,187명	-	-	-	948	964	976	28
초등학교	13개교 1,890명	2,350	2,400	2,450	1,021	1,040	1,056	35
중학교	7개교 862명	2,700	2,750	2,800	1,110	1,132	1,148	38
고등학교	4개교 1,057명	2,850 식품비	2,900 식품비	2,950 식품비	1,161	1,201	1,218	57

- 어린이집·유치원 친환경식재료 지원 추진을 위한 관계자 회의 : 2020. 10.  
- 무상급식 제외 어린이 무상급식 확대 지원(400원/1식) : 2021년~
- 학교급식 로컬푸드 식재료 지원(로컬푸드 급식데이) 추진(15백만원) : 2020. 11.

## □ 향후계획

- 급식 품질 향상을 위한 보육시설 무상급식 확대 관계자 회의 : 2021. 2.
- (어린이집·사립유치원) 친환경농산물 무상급식 확대지원(400원/1식)으로 공약 이행 : 2021. 3.  
- 지원대상 : 무상급식 지원 사업에 제외되는 어린이집, 사립유치원 보육시설 16개소, 850명  
- 소요예산 : 85백만원/연, 군비 100%  
· 산출내역 : 학생수(850명)×1식단가(400원)× 급식일수(250일)
- 전라남도 교육청 고교 무상급식 조·석식 확대 추진 시 공동 추진 : 2021년  
- 전남도와 협의를 통한 재원 분담 지속 건의 및 대체사업 발굴

## □ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론홍보	기타
7	-	3	1	-

농식품유통과장	김영중	농산물마케팅팀장	배태영	담당자	문주연
---------	-----	----------	-----	-----	-----

## 2-6

# 원어민 및 방과후 학교 확대 지원

사업구분	<input type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	6,910백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 원어민 보조교사 지원
  - 지원대상 : 24개교(관내 초·중·고등학교)
  - 지원내용 : 원어민 보조교사 인건비, 보험료 등
  - 사업비 : 3,610백만원
    - 2020년 : 812백만원(도비 43, 군비 769)
- 방과후 학교 프로그램 운영 지원
  - 지원대상 : 20개교(관내 초·중학교)
  - 지원내용 : 학교별 방과 후 프로그램 운영비 지원
  - 사업비 : 3,300백만원
    - 2020년 : 540백만원(군비)

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
수요조사 및 관계자 협의						
사업 시행						
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	1,070	군비 1,070	2018	1,206	도비 68 군비 1,138	1,206	도비 68 군비 1,138	
2019	1,310	군비 1,310	2019	1,447	도비 41 군비 1,406	1,447	도비 41 군비 1,406	
2020	1,510	군비 1,510	2020	1,352	도비 43 군비 1,309	1,352	도비 43 군비 1,309	
2021	1,510	군비 1,510	2021	1,299	도비 42 군비 1,257			
2022	1,510	군비 1,510	2022					

□ 추진실적

○ 원어민 보조교사 지원 대상 확대 : 19개교 → 24개교

구 분	2018년도		2019년도		2020년도	
계	19개교	665,846천원	23개교	905,896천원	24개교	811,950천원
초	10개교	434,350천원	13개교	570,000천원	13개교	520,000천원
중	6개교	135,896천원	7개교	185,896천원	7개교	191,950천원
고	3개교	95,600천원	3개교	150,000천원	4개교	100,000천원

※ 2020년도의 경우 ‘성산초·장성중’에서 ‘서삼초·하이텍고’를 순회 운영하여 원어민 보조교사 총사업비가 전년 대비 절감됨

- 방과 후 학교 지원 : 20개교(초 13, 중 7)
- 2019년 교육경비 담당자 연찬회 실시 : 2019. 4. 30.
- 장성군 교육정책 설명회 개최 : 2019. 5. ~ 8. (4회)
- 2020년 교육경비 지원사업 홍보 : 2020. 1. 13.
- 보조금 집행 점검 : 연 2회(상·하반기)

□ 향후계획

○ 2021년 보조금 교부결정 및 사업 추진

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
5	-	-	21	

평생교육센터소장	양완길	평생학습팀장	변혜영	담당자	홍기춘
----------	-----	--------	-----	-----	-----

## 2-7

# [재]장성장학회 장학기금 확대 조성

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	4,300백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input checked="" type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 장학기금 조성 목표액 : 100억원
- 장학기금 조성액 : 63억원 (2020. 12. 31.기준)
  - 2020년 출연현황 : 5억원
  - 2020년 기탁현황 : 65명, 129,500천원
- 연도별 확충 계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
군비	4,300	200	500	1,200	1,200	1,200

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
장학기금 출연						
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						63%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	200	군비 200	2018	284	군비 236 민간 48	284	군비 236 민간 48	
2019	500	군비 500	2019	659	군비 542 민간 117	659	군비 542 민간 117	
2020	1,200	군비 1,200	2020	677	군비 548 민간 129	677	군비 548 민간 129	
2021	1,200	군비 1,200	2021	650	군비 500 민간 150	650	군비 500 민간 150	
2022	1,200	군비 1,200	2022	-	-			

**□ 추진실적**

- 민선 7기 2차 기금 조성액 (2020년 12월 기준) : 63억원
- 민간 기탁 및 장학회 사업 홍보 : 136회, 지면보도
- 민선 7기 군비 출연금 : 12억원
- 민선 7기 기타(타부서 출연 등) : 1,119,206천원
- 민선 7기 민간 기탁(2018.7. ~) : 94명, 289,000천원
- 민선 7기 장성장학회 장학생 선발 지원 : 213명, 224,312천원
- 기탁자 사후관리를 위한 「감사 서한문」 발송 : 2020. 9월

**□ 향후계획**

- 장학회 사업 언론 홍보 등 지속 관리 : 수시
- 「스마트 터치 스크린」 설치(군청 1층 로비) : 2021. 2.  
- 장성장학회 안내 시스템(보도자료, 기탁식 사진, 기탁 절차 등)
- 2021년 장학회 기본재산 증자(9억원) : 2021. 4.
- 「감사 서한문」 정기 발송 : 연2회

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기탁
4	-	-	136	94

평생교육센터소장	양완길	평생학습팀장	변혜영	담당자	김태린
----------	-----	--------	-----	-----	-----

## 2-8

# 중·고등학교 신입생 교복비 지원

사업구분	<input type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	784백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 지원대상 : 관내 중·고등학교에 입학하는 신입생
- 지원내용 : (2019년)현금지급 → (2020년)현물지급
- 주요내용

구분	2019년		2020년 ~ 2022년	
	지원단가	재원	지원단가	재원
중 학교	300,000원	군비50%, 도교육청50%	300,000원	군비50%, 도교육청50%
고등학교	298,000원	군비 100%	300,000원	군비50%, 도교육청50%

- 사 업 비 : 784백만원  
- 2020년 : 208백만원 (군비 104, 도교육청 104)

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
사업계획 수립						100
교복 지원 조례 제정						100
보건복지부 협의						100
사업시행						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	2018	-	-	-	-	
2019	200	군비 200	2019	243	도교육청 43 군비 200	188	도교육청 43 군비 145	
2020	196	군비 196	2020	208	도교육청104 군비 104	208	도교육청104 군비 104	
2021	198	군비 198	2021	203	도교육청101.5 군비 101.5			
2022	190	군비 198	2022	-	-			

**□ 추진실적**

- 「장성군 교복비 지원에 관한 조례」 제정 : 2018. 10.
- 사회보장제도 신설 협의 완료(보건복지부) : 2019. 1.
- 중학생 교복지원 사업, 도 교육청 50% 대응투자 결정 : 2019. 2.
- 고교 교복 지원사업 담당자 회의 : 2019. 4.
- 2019년 중·고등학교 신입생 교복비 지원 실적 : 628명
  - 고등학교 교복비 지원 : 341명 / 101,692천원(군비 100%)
  - 중학교 교복비 지원 : 287명 / 86,100천원(군비 50%, 도교육청 50%)
- 2020년 중·고등학교 신입생 교복비 지원 : 695명 / 208,500천원

**□ 향후계획**

- 2021년 보조금 교부결정 및 사업 추진

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
5	-	-	32	

평생교육센터소장	양완길	평생학습팀장	변혜영	담당자	홍기춘
----------	-----	--------	-----	-----	-----

## 2-9

# 중학생 해외 역사문화 탐방 지원

사업구분	<input type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	941백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 지원대상 : 관내 중학교 2학년 전원
- 지원내용 : 해외 역사문화 탐방 경비
- 지원방법 : 1인당 1백만원 이내, 실비지원
- 사 업 비 : 941백만원(2020년 사업비 290,000천원)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
사업계획수립						
관련실무자협의						
학교별 수요조사 등						
사업시행						
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						75%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구분	계획 총계		지금까지 확보 내역			집행내역		비고
	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	2018	-	-	-	-	
2019	-	-	2019	-	-	-	-	
2020	300	군비 300	2020	290	군비 290	-	-	
2021	337	군비 337	2021	320	군비 320			
2022	304	군비 304	2022					



**□ 추진실적**

- 타 시군 사례 파악 및 사업 계획 수립 : 2018. 8. ~
- 중학생 대상 사업 추진 결정(2020년 이후 실시) : 2018. 10. 11.
  - 2020년도 대상인원 : 7개교, 290명
- 타 시군(강진, 영광, 화순, 논산) 사례 벤치마킹 : 2019. 6.
  - 대상국가, 지원방법, 기간, 학생·학부모 만족도 등
- 2020년 사업계획 통보(군 →장성교육지원청) : 2020. 2.
- 코로나-19 발생으로 사업추진 여부 협의 : 2020. 3.
  - 코로나-19 종식 때까지 사업추진 잠정 중단
- 교육부 지침에 따라 당해 연도 사업추진 불가 : 2020. 5.
  - 안전한 학생 현장체험학습 운영을 위해 해외 현장체험학습 금지
  - 보조금 미신청 및 추경 미반영 통보(장성교육지원청 교육지원과-6961)
- 도내 시·군 사업추진 현황(' 21년 예산액, 추진방법 등) 조사 : 2020. 12.

**□ 향후계획**

- 2021년 사업 추진을 위한 관계자 협의 및 간담회 개최
  - 교육지원청, 학교 등과 추진시기, 탐방장소 등에 대한 의견수렴 등
- 2021년 사업계획 수립 및 사업추진 : 2021. 3.

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	

평생교육센터소장	양완길	평생학습팀장	변혜영	담당자	홍기춘
----------	-----	--------	-----	-----	-----

### 3-1

## 국립심혈관센터 설립 추진

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	3,500억원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 위치 : 광주연구개발특구 첨단3지구 내(남면 일원)
- 사업시행자 : 질병관리청
- 사업내용 : R&D연구센터, 연구병상, 예방·재활센터 등
- 규모/사업비 : 부지 330천㎡(10만평) /3,500억원(국비)

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
국립심혈관센터 실무추진위원회 운영						100
설립필요성 등 연구용역 (보건복지부, 장성군)						100
심뇌혈관질환 법률 개정						
사업구체화 연구 용역						90
기본실시설계						
착공 및 설립						
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						90%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구분	계획 총계		지금까지 확보 내역			집행내역		비고
	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	2018	-	-	-	-	
2019	24,600	국비 24,600	2019	-	-	-	-	
2020	50,000	국비 50,000	2020	200	국비 200			
2021	50,000	국비 50,000	2021	4,370	국비 4,370			
2022	225,400	국비 225,400	2022	-	-			

## □ 추진실적

- 대통령공약, 국정과제, 광주·전남 상생과제 선정('17.7.19.)
  - 전남 장성, 광주 북구를 포함한 광주연구개발특구 내 국립심혈관센터 설립
- 「심뇌혈관 예방 및 관리에 관한 법률」 개정 법률안 발의('17.12.21.)
- (보건복지부) 국립심혈관센터 구축방안 연구용역('18.9.~'19.3./한국보건산업진흥원, 전남대병원)
- (장성군) 국립심혈관센터 설립 연구용역('18.12.27.~'19.7.3./한양대학교 산학협력단)
- (국토교통부) 광주연구개발특구 첨단3지구 GB 해제('19.12.19.)
- (보건복지부) 설립 타당성 및 기본계획 수립용역 추진('20.4.~11./한국보건산업진흥원)
  - 국비 2억원 센터 설립 예정지인 광주연구개발특구 첨단3지구 중심으로 연구용역(규모, 기능 등)
  - (한국보건산업진흥원) 국립심뇌혈관센터 예정부지 현장방문('20.8.25./나노바이오연구센터)
- (장성군) 국비지원 건의 국회 방문('20.10.29.), 보건복지부장관 면담('20.11.3.)
- 국립심뇌혈관센터 설립 실시설계비 등 43.7억원 '21년 정부예산 확보('20.12.3.)

## □ 향후계획

- 국립심뇌혈관센터 설립 신속 추진을 위한 질병관리청 방문 등 지속 건의
  - 설립 추진 배경, 필요성, 장성의 입지 여건 등 설명
  - '21년 정부예산 반영에 따른 실시설계 신속 추진 요청
- 국립심뇌혈관센터 후방 연계산업 발굴

## □ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	9	77	1

기	획	실	장	문경배	지역계획팀장	유승화	담당자	유승화
---	---	---	---	-----	--------	-----	-----	-----

### 3-2

## 경로당 식기세척기 및 공기청정기 지원

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	1,017백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 어르신들의 노후여가시간을 주로 보내시는 경로당에 공기청정기 및 식기세척기 지원으로 공동 취사·급식에 따른 일손 경감 및 공기의 질 개선으로 경로당 운영활성화 도모
- 사 업 비 : 1,017,000천원

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
공기청정기 구입지원						100
식기세척기 구입지원						60
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						80%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구분	계획 총계		지금까지 확보 내역			집행내역		비고
	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2019	815	국비 191 도비 169 군비 455	2019	815	국비 191 도비 169 군비 455	501	국비 113 도비 99 군비 289	
2020	70	군비 70	2020	70	군비 70	69	군비 69	
2021	70	군비 70	2021	70	군비 70			
2022	62	군비 62	2022	-	-			

**□ 추진실적**

○ 공기청정기

- 경로당 339개소 공기청정기 설치 완료 : 2019. 12.
- 사 업 비 : 451,269천원(국비 25%, 도비 22%, 군비53%)
- 제품사양 : 경로당규모에 따라 24평형, 30평형 설치(DK공기청정기)

○ 식기세척기

- 사 업 량 : 171개소 식기세척기 설치 완료 (2019 ~ 2020)
- 사 업 비 : 118,628천원(군비100%)
- 제품사양 : 12인용 식기세척기 (sk매직)

**□ 향후계획**

- 2021년도 식기세척기 경로당 구입 및 설치 : 2021. 2. ~ 6.
  - 사 업 량 : 등록경로당 100개소
  - 사 업 비 : 70,000천원(군비100%)
- 공기청정기 유지관리(필터 세척 및 교환) : 2021. 3 ~ 12.

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	3	

주민복지과장	박종호	노인복지팀장	임동섭	담당자	윤신정
--------	-----	--------	-----	-----	-----

### 3-3

## 장성군 노인회관 건립

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	2,000백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 장성읍 영천리 899-6번지 외 4필지, 1,459㎡ (442평)
- 사업내용 : 1동 2층, 철근콘크리트구조, 연면적 760㎡ (230평)
- 사 업 비 : 2,016,000천원

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
신축 대상지 검토 및 공유재산심의						100
공유재산관리계획 수립 및 예산확보						100
노인복지관 신축						10
수탁자 선정 및 운영						
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						70%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구분	계획 총계		지금까지 확보 내역			집행내역		비고
	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	2018	-	-	-	-	
2019	100	군비 100	2019	100	군비 100	66	군비 66	
2020	1,900	군비 1,900	2020	1,916	군비 1,900	11	군비 11	

**□ 추진실적**

- 장성군 공유재산 관리계획 승인 : 2019. 9.
- 노인회관 건립 기본 및 실시설계용역 계약 : 2019. 11.
- 노인회 설계관련 사전협의 : 2019. 12.
- 노인회 내부평면계획 협의 : 2020. 2.
- 외부디자인 협의 완료(미래디자인팀장관) : 2020. 5.
- 외부디자인 보고 1차~3차(군수님) : 2020. 7.
- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 심사결과 통보 : 2020. 8. 7.
- 장성군 노인회 사전 설명회 : 2020. 8. 21.
- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 진행 중 : 2020. 10.
- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 완료 : 2020. 12.

**□ 향후계획**

- 기본 및 실시설계용역, 계약심사(군 감사팀) 완료 : 2021. 1.
- 공사추진 : 2021. 3. ~ 2021. 12.

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
2회(노인회 협의)	-	-	2	-

주민복지과장	박종호	노인복지팀장	임동섭	담당자	윤신정
--------	-----	--------	-----	-----	-----

### 3-4

## 키즈카페 및 장난감대여점 운영

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	-	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2022. 4.
- 위 치 : 장성읍 영천리 1487-10 외 1필지 ※ 구.청소년수련관 예정 부지
- 규 모 : 연면적 546㎡
- 용 도 : 키즈카페, 장난감 대여점, 다문화가족 교류·소통공간
- 사 업 비 : 없음(가족센터 내 변경 확정)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
대상지 매입						100
리모델링 실시설계						100
리모델링 공사(변경)						62
가족센터 내 건립 추진						0
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						60%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2019	1,000	군비 1,000	2019	1,000	군비 1,000	770	군비 770	
2020						111	군비 111	



**□ 추진실적**

- 대상지(구.Weecenter 건물 및 부지) 매입 : 2019. 6.
- 타지자체 벤치마킹(4개 시·군) : 2019. 8.
- 대상시설 활용방안 확정 : 2019. 9.
  - 1층(348㎡) : 키즈카페, 장난감대여점
  - 2층(198㎡) : 다문화가족교류·소통공간, 회의실
- 리모델링공사 실시 설계 용역 의뢰 : 2019. 12.
- 리모델링 실시 설계 용역 : 2019. 12. ~ 2020. 2
- 리모델링 공사 추진 중 안전등급 D 판정(사용제한) : 2020. 2.
- 가족센터 내 키즈카페 및 장난감대여점 변경확정 : 2020. 3 ~

**□ 향후계획**

- 가족센터 건립추진과 동일
  - 가족센터 준공일 : 2022. 4.

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	

주민복지과장	박종호	여성친화팀장	이연자	담당자	김은아
--------	-----	--------	-----	-----	-----

### 3-5

## 가족센터(여성회관 및 다문화 복지회관) 건립

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	8,000백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2022. 4.
- 위 치 : 장성읍 영천리 1487-10 외 1필지 ※ 구.청소년수련관 예정 부지
- 규 모 : 연면적 3,040㎡ (지하1층, 지상3층) / 부지 3,012㎡
- 사 업 비 : 8,000,000천원 (국비 1,500,000, 지방비 6,500,000)
- 용 도 : 여성회관 및 가족센터 등
  - 여성회관, 다문화복지회관, 건강가정다문화지원센터, 드림스타트
  - 가족센터, 다함께돌봄센터, 공동육아나눔터 등

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
공유재산관리계획 승인						100
전라남도 재정투자심사						100
사업계획 수립						100
설계공모 및 실시설계						20
신축						
가족센터 등 운영						
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						60%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구분	계획 총계		지금까지 확보 내역			집행내역		비고
	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2020	500	국비 500	2020	500	국비 500	17	국비 17	
2021	1,313	국비 313 군비 1,000	2021	1,313	국비 310 군비 1,000	0	0	
2022	6,187	국비 687 군비 5,500	2022	-	-			

## □ 추진실적

- 복지청사시설 재정비 및 종합관리 활용방안 회의 개최 : 3회
- 2020년 생활SOC(가족센터) 건립 공모 선정 : 2019. 10.  
⇒ 국비 15억 (3년간 5억씩 연차별 균등 배분)
- 전라남도 지방재정투자심사 : 2019. 11.
- 공유재산관리계획 승인 : 2019. 12.
- 종합복지시설 신축 타당성조사 용역 완료 : 2020. 2.
- 건축기획업무 용역 완료 : 2020. 3.
- 공공건축 사업계획 사전검토 완료(국토교통부) : 2020. 5.
- 건축기획업무 심의 완료(군 공공건축심의위원회) : 2020. 7.
- 타 시·군 선진시설 벤치마킹 : 2020. 10.
- 설계공모 : 2020. 12.

## □ 향후계획

- 설계공모 및 실시설계(미래성장개발과) : 2021. 12 ~ 2021. 6
- 공사착공(미래성장개발과) : 2021. 7. ~
- 가족센터 운영 사전 준비 : 2021. 1. ~  
- 시설운영에 관한 조례 제정 및 시설별 세부 프로그램 등 운영 준비

## □ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	1회	2회	2회	

주민복지과장	박종호	여성친화팀장	이연자	담당자	김자랑
--------	-----	--------	-----	-----	-----

### 3-6

## 공공실버주택 입주자 위한 맞춤형서비스 지원

사업구분	<input type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	1,250백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 장성읍 청운11길 11, 공공실버주택 1층 (710㎡ / 210평)
- 내 용 : 공공실버주택 사회복지관 운영을 통해 입주민의 종합적인 상담 및 사례관리로 건강관리 및 정서 지원
- 사업비 : 1,250,000천원(기금)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
예산 확보 및 수탁자선정						100
입주민 심층상담						100
유형별 맞춤형 서비스 연계						100
지속적인 사례관리						
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2019	1,250	기금 1,250	2019	1,250	기금 1,250	250	기금 250	
2020						250	기금 250	

**□ 추진실적**

- 공공실버주택 사회복지관 개관 : 2019. 2. 11.
  - 운영인력 : 7명(관장 1, 사무국장 1, 사회복지사 2, 영양사 1, 조리원 2)
- 경로식당 운영(평일중식) : 2019. 2. 11.부터, 일평균 120명
- 취미·여가교실 운영 : 2019. 4월부터, 11개 프로그램
  - 노래, 미술, 한글, 구연동화, 인지치료 및 놀이 프로그램 등
- 건강증진실, 찜질방 운영 : 2019. 4월부터
- 어버이날 행사 및 노인의 날 행사 추진 : 2019. 5월, 10월
  - 농촌재능나눔사업 연계, 중식제공 및 위안잔치
- 세대별 심층상담 : 추진 중
  - 2019. 10월말 기준 150세대 전세대 초기 상담 완료
- 공공실버주택 사회복지관 ⇒ 노인복지관 변경 운영 : 2021. 1.~

**□ 향후계획**

- 요보호대상자(치매, 심장질환) 분류 및 서비스 연계 : 계속
- 노인복지관 운영 및 관리 : 연중
- 경로식당 및 취미·여가교실 운영 : 계속

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	1	-	2	

주민복지과장	박종호	노인복지팀장	임동섭	담당자	윤신정, 김현숙
--------	-----	--------	-----	-----	----------

### 3-7

## 노인 건강증진 지원사업

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	188백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 만 65세 이상
- 내 용 : 대상포진 예방접종비 지원, 백내장 수술비, 노인성 난청 보청기 지원
- 사 업 비 : 188,500천원(군비)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
대상포진 예방접종 지원	조례 제정					100
노인성 난청 보청기 지원						100
백내장 수술비 지원	예산 확보					100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	비고
2018	18	군비 18	2018	18	군비 18	18	군비 18	
2019	584.5	군비 584.5	2019	652	군비 652	567	군비 567	
2020	188	군비 188	2020	188	군비 188	139.02	군비 139.02	
2021	214	군비 214	2021	214	군비 214			
2022	374.5	군비 374.5	2022	-	-			

□ **추진실적**

- 대상포진 예방접종 지원 : 6,258명 / 558,305천원
- 백내장 수술비 지원 : 750명 / 112,500천원
- 노인성 난청 보청기 지원 : 165명 / 49,500천원

□ **향후계획**

- 대상포진 예방접종 및 홍보
- 백내장 수술비·보청기 지원 및 사후관리

□ **군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
60	-	3	25	

보건소장	이명자	예방의약팀장	유명옥	담당자	하영지
		방문보건팀장	이은정	담당자	김세련

### 3-8

## 보건지소 군민 쉼터 대화방 개설

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	34백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 대 상 : 9개 보건지소
- 내 용 : 대기실 리모델링, 휴게·편의시설 환경 조성
- 사 업 비 : 34백만원(군비)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
군민쉼터 대화방 개설 (3개소)		3개소				100
군민쉼터 대화방 개설 (3개소)			3개소			100 (조기이행)
군민쉼터 대화방 개설 (3개소)				3개소		100 (조기이행)
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2019	180	군비 180	2019	34	군비 34	34	군비 34	

### □ 추진실적

- 군민쉼터 대화방 완공 (9개소) : 2019. 11. 27.
- 군민쉼터 이용인원(연인원) : 9개소/3,203명

보건소장	이명자	보건행정팀장	김정기	담당자	하임여
------	-----	--------	-----	-----	-----



## 4-1 황룡강 관광명소화 및 국가정원 지정

사업구분	<input type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	9,300백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 장성군 장성읍 기산리 일원
- 기 간 : 2018. ~ 2026.
- 사업내용 : ‘옐로우시티 장성’의 가치를 반영하고 색채도시 브랜드로 스토리텔링한 전국 최초 컬러가든 조성
  - 추진 중 : 지방정원 조성(2020 ~ 2022), 사업비 - 90억원
  - 향후추진 : 국가정원 등록(2026)
  - ※ 3년간 지방정원 운영 및 관리(2023 ~ 2025)

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	2023~	이행률
국가정원 티당성 용역 추진							100
지방정원 조성사업 신청							100
지방정원 조성 및 등록							10
국가정원 신청 및 등록							
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률							<b>60%</b>

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	300	군비 300	2018	300	군비 300	82	군비 82	
2019	-	-	2019	-	-	124	군비 124	
2020	550	도비 302 군비 248	2020	550	도비 302 군비 248	137	도비 67 군비 70	
2021	1,000	도비 550 군비 450	2021	1,000	도비 550 군비 450			
2022	7,450	도비 4,098 군비 3,352	2022					

**□ 추진실적**

- 국가정원 지정 기본계획 및 타당성 검토 용역 : 2018. 04.
- 지방정원 조성을 위한 2020년 보조사업 신청 : 2018. 10. 31.
- 지방정원 조성사업 사전심의(전라남도) 완료 : 2019. 01. 16.
- 지방정원 조성사업 현장심사(산림청) : 2019. 03. 11.
- 2020 지방정원 조성사업 대상지 통보(전라남도) : 2019. 05. 01.
- 전라남도 지방재정투자심사(지방정원 조성)완료 : 2019. 06. 24.
- 재해영향성 검토용역 추진 : '19. 6. ~ '20. 12.
- 소규모 환경영향평가 용역 추진 : '19. 12 ~ '20. 12.
- 지방정원 조성사업 기본 및 실시설계 용역 : '20. 2. ~ '21. 3.
- 황룡강 국가정원 기본계획 및 타당성 용역 최종 결과 보고 : 2020. 4. 27.
- 2021년 균특전환사업(황룡강 지방정원) 사전심의 완료 : 2020. 5. 22.
- 지방정원 조성 기본 및 실시설계 용역 중간보고 : 2020. 12. 18.

**□ 향후계획**

- 황룡강 지방정원 조성 기본 및 실시설계 용역 : 2020. 2. ~ 2021. 3.
- 지방정원 조성사업 추진 : 2021. ~ 2022.
- 장성 황룡강 지방정원 등록 및 운영 : 2023. ~ 2025.
- 국가정원 지정 신청 : 2026.

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	1	37	

산림편백과장	이선형	옐로우정원팀장	정원식	담당자	정진숙
--------	-----	---------	-----	-----	-----

## 4-2

# 장성호 수변 백리길 조성

사업구분	<input type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	19,816백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 위 치 : 장성군 장성호 지내(L=34km)
- 내 용 : 수변길 14.4km, 출렁다리 2개소, 편의시설 등
  - 기 조 성 : 수변길 11.2km, 출렁다리 2개소, 편의시설 등
  - 추 진 중 : 수변길 0.8km
  - 향 후 추 진 : 수변길 2.4km
- 사 업 비 : 19,816,000천원

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
출렁다리 2구간 추진						100
편의시설 설치						100
수변 백리길 조성						70
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						90%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	9,300	국비 900 군비 8,400	2018	9,300	국비 900 군비 8,400	9,100	국비 800 군비 8,300	
2019	3,716	국비 500 도비 500 군비 2,716	2019	3,716	국비 500 도비 500 군비 2,716	3,716	국비 500 도비 500 군비 2,716	
2020	1,150	도비 275 군비 875	2020	1,150	도비 275 군비 875	1,030	도비 215 군비 815	
2021	1,700	도비 500 군비 1,200	2021	1,700	도비 500 군비 1,200			
2022	3,950	도비 1,975 군비 1,975	2022	-	-			

□ **추진실적**

- 출렁다리(2구간) 완료 : 2020. 05.
- 수변길 출렁길(좌측) 0.9km, 숲속길(우측) 2.8km 완료 : 2020. 06.
- 편의시설 설치 완료 : 2020. 06.

□ **향후계획**

- 수변길 숲속길(우측) 0.8km 완료 : 2021. 09.
- 수변길 숲속길(우측) 2.4km 추진 : 2021. 01. ~ 2022. 12.

□ **군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	30	

안전건설과장	김선주	생태하천팀장	김희영	담당자	오원태
--------	-----	--------	-----	-----	-----

### 4-3

## 백암산지구 중장기 마스터플랜 실현백양사정비

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	8,095백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

#### ○ 백양사 보수정비(문화재 보수 국도비 지원사업)

구분	사업내용	사업비(백만원)	사업기간
11건	합 계	8,095	
국비 (6건)	학예연구동 이축	500	2020.~ 2022.
	물외암 인법당 개축	480	2019.~ 2022.
	성보박물관 보수	1,650	2019.~ 2022.
	물탱크, 관로, 배수로 정비 등	1,500	2019.~ 2021.
	교육관 단청	880	2019.~ 2020.
	수각 보수	150	2019.~ 2020.
도비 (5건)	청류암 보수	335	2019.~ 2020.
	경내 진입도로 개설	800	2019.~ 2021.
	천진암 국제한식문화교육관 건립	900	2019.~ 2022.
	해운각 개축	200	2019.~ 2020.
	화장실 신축	700	2018.~ 2021.

#### ○ 백양사 소장 문화재 승격 및 신규 지정

- 국가문화재(보물) 승격 추진(2건) : 극락전 아미타여래좌상 · 아미타회상도
- 도문화재 신규 지정(2건) : 소조시왕상 일괄, 청류암 목조아미타여래좌상

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률	
· 학예연구동 이축	계획수립	예산신청	실시설계	착공	준공	40	
· 물외암 인법당 개축	계획수립 예산신청	실시설계		착공	준공	40	
· 성보박물관 보수		실시설계	1차시행	2차시행	준공	50	
· 물탱크설치 및 배수로정비		1차시행	2차시행	준공		60	
· 교육관 단청		착공	준공			100	
· 수각 보수		착공	준공			100	
· 청류암 보수		착공	준공			100	
· 진입도로 개설		실시설계	착공	준공		40	
· 한식문화교육관 건립			실시설계	착공	준공	30	
· 해운각 개축		실시설계	착공준공			100	
· 화장실 신축		실시설계	착공		준공	60	
· 문화재 승격 및 신규지정		· 문화재청, 전남도 심의 및 현지조사				지정완료	70
2020. 12. 31.기준 공약 이행률						75%	

## □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	비고
2018	300	도비 210 군비 90	2018	300	도비 210 군비 90	-	-	
2019	4,795	국비 1,582 도비 1,187 군비 2,026	2019	4,795	국비 1,582 도비 1,187 군비 2,026	1,893	국비 930 도비 627 군비 416	
2020	1,450	국비 945 도비 253 군비 252	2020	1,450	국비 945 도비 253 군비 252	2,595	국비 1,308 도비 601 군비 686	
2021	1,550	국비 1,085 도비 233 군비 232	2021	1,550	국비 1,085 도비 233 군비 232			
2022	-	-	2022	-	-			

## □ 추진실적

- 백양사 정비 관련 문화재 보수 국도비 지원사업 신청 및 확보
  - 국비 : 백양사 성보박물관 개보수사업 외 5건
  - 도비 : 백양사 경내 도로개설사업 외 4건
- 백양사 정비사업 설계 및 문화재청 승인, 보수공사 추진 및 완료
  - 설계승인 완료 : 학예연구동 이축, 물외암 인법당 개축
  - 공사 추진 : 성보박물관 보수, 물탱크·관로 및 배수로 정비, 화장실 신축, 경내 진입도로 개설, 한식문화 교육관
  - 공사 완료 : 교육관 단청, 수각 보수, 청류암 보수, 해운각 개축
- 백양사 보물 승격 완료
  - 극락전 목조아미타여래좌상 보물 승격(보물 제2066호 / 2020. 6. 23)

## □ 향후계획

- 2021년 내 보수정비공사 준공(3건)
  - 물탱크·관로 및 배수로 정비, 화장실 신축, 경내진입도로 개설
- 2022년 상반기 내 보수정비공사 준공(4건)
  - 성보박물관 보수, 한식 교육관 건립, 학예연구동 이축, 인법당 개축
- 문화재 승격 및 신규지정(심사 및 현지조사 후 지정완료)

문화관광과장	최규원	문화예술팀장	류현성	담당자	김지훈
--------	-----	--------	-----	-----	-----

## 4-4

# 북하면 성암리 물통골폭포 관광지 조성

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	3,800백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 북하면 성암리 일원
- 사업규모 : A=15,000㎡
- 사업내용 : 계곡폭포 3개소, 둘레길 1.5km, 물놀이시설, 쉼터 등
- 사업기간 : 2020. ~ 2022. (3년간)
- 사 업 비 : 3,800,000천원(도 1,900,000, 군 1,900,000)
  - 2020년 : 300,000천원(도 150,000, 군 150,000)
  - 2021년 : 600,000천원(도 300,000, 군 300,000)
  - 2022년 : 2,900,000천원(도 1,450,000, 군 1,450,000)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2019	2020	2021	2022	이행률
예산(국비) 신청					100
폭포정비 실시설계					100
폭포 및 산책로 정비					
물놀이 시설, 휴게시설 설치 등					
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률					<b>70%</b>

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2020	300	국비 150 군비 150	2020	300	국비 150 군비 150	154	국비 77 군비 77	
2021	600	국비 300 군비 300	2021	600	국비 300 군비 300	-	-	
2022	2,900	국비 1,450 군비 1,450	-	-	-	-	-	

**□ 추진실적**

- 기본계획 수립 : 2018. 4.
- 투자심사 완료 : 2018. 6.
- 균형발전 특별회계 국비예산 신청 : 2019. 2.
- 균특예산 확보(300백만원/국비150, 군비150) : 2019. 10.
- 실시설계 용역 : 2020. 5. ~ 9.
- 실시설계 계약심사(전남도) : 2020. 10.
- 1차년도(2020년) 사업시행 : 2020. 12.

**□ 향후계획**

- 사업 추진 : 2021. 1. ~ 2022. 12.

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1	-	-	2	

미래성장개발과장	이태영	자원개발팀장	정배광	담당자	김형수
----------	-----	--------	-----	-----	-----



## 4-5

# 공설운동장 성공적 완공

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	26,566백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 장성읍 기산리 일원
- 규 모 : A=74,911㎡(주경기장, 보조경기장, 씨름장, 소공원, 주차장 등)
- 사업기간 : 2015. ~ 2021.(7년)
- 사 업 비 : 26,566,000천원(국비 6,000,000, 군비 20,566,000)
  - 2020년까지 : 25,660,000천원(국비 6,000,000, 군비 19,660,000)
  - 2021년 : 906,000천원(군비)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2017	2018	2019	2020	2021	이행률
실시설계 완료						100
주경기장 본부석 건축						100
구조물 조경, 포장 등						100
진입로, 부대시설 완비						
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						<b>90%</b>

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구분	계획 총계		지금까지 확보 내역			집행내역		비고
	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2016	500	군비 500	2016	500	군비 500	500	군비 500	
2017	5,240	국비 700 군비 4,540	2017	5,240	국비 700 군비 4,540	5,240	국비 700 군비 4,540	
2018	5,000	국비 1,500 군비 3,500	2018	5,000	국비 1,500 군비 3,500	5,000	국비 1,500 군비 3,500	
2019	7,000	국비 2,100 군비 4,900	2019	3,584	국비 1,000 군비 2,584	2,408	국비 712 군비 1,696	
2020	5,160	국비 1,700 군비 3,460	2020	11,336	국비 2,800 군비 8,536	5,531	국비 1,478 군비 3,853	
2021			2021	906	군비 906	-	-	

**□ 추진실적**

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 : 2015. ~ 2016.
- 군 관리계획(변경) 및 하천실시계획 : 2016.
- 기본 및 실시설계 : 2016. ~ 2018.
- 사업착공(기공식 개최 1,500명) : 2018. 4.
- 토목, 건축, 기계분야
  - 본부석(4층) 및 외부 화장실 골조 및 미장작업, 막구조 완료
  - 보조경기장 인조잔디 시공, 주경기장 관람석 시공, 천연잔디 시공 완료
- 전기, 소방, 통신 분야 : 본관동 배선 및 조명탑 설치 완료

**□ 향후계획**

- 견실시공으로 공설운동장 준공 : 2021. 5.
- 제61회 전라남도체육대회 개최 : 2022. 4.

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
5	-	5	11	

미래성장개발과장	이태영	자원개발팀장	정배광	담당자	김형수
----------	-----	--------	-----	-----	-----

# 4-6

## 군민 1인 1종목 생활체육 지원

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	2,200백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 추진기간 : 2018. ~ 2022.
- 대 상 : 생활체육 동호인 27개 종목 2,300여명
- 내 용 : 시설사용료 지원 확대, 장애인 생활체육 운동기구 보급, 생활체육지도자 배치 확대

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
동호회 예산지원 확대						100
생활체육 운동기구 보급						60
생활체육지도자 배치 확대						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						<b>80%</b>

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	409	국비 107 군비 302	2018	409	국비 107 군비 302	345	국비 101 군비 244	
2019	426	국비 110 군비 316	2019	426	국비 110 군비 316	367	국비 110 군비 257	
2020	436	국비 143 군비 293	2020	436	국비 143 군비 293	304	국비 140 군비 164	
2021	451	국비 146 군비 305	2021	451	국비 146 군비 305	-	-	
2022	-	-	2022	-	-	-	-	

## □ 추진실적

- 일반·어르신 생활체육지도자 배치 확대(8 → 10명)
- 생활체육 동호회 시설사용료 지원(월 사용료의 최대 60% 이내)

(단위 : 천원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	비고
동 호 회 수 / 인 원	46/1,589	14/515	16/560	16/514	
지 원 액	49,234	16,000	24,000	9,234	

## ○ 장애인 생활체육 기반 조성

- 장성군체육회 장애인 분과위원회 구성(2019. 3.)
- 장애인 생활체육 운동기구 보급
  - 종목 : 6개(2019 : 게이트볼, 론볼, 배드민턴, 한궁 / 2020 : 파크골프, 골볼, 배드민턴, 론볼)
  - 예산 : 10,000천원(2019 : 5,000천원 / 2020 : 5,000천원)

## □ 향후계획

- 코로나 19 상황에 따라 생활체육지도자 추가 채용(2명)
  - 현원/정원 : 8/10명(일반 5/5명, 어르신 3/5명)
  - 종 목 : 6개(체조 3, 에어로빅·배구·배드민턴·게이트볼·테니스 각 1)
  - 찾아가는 맞춤형 생활체육 프로그램 운영(경로당·마을회관·보건지소 등)
- 생활체육 동호회 시설사용료 지원
  - 관내 공공체육시설 월 사용료의 최대 60% 지원
- 장애인 생활체육 운동기구 보급

## □ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	7	-

문화관광과장	최규원	체육정책팀장	강대영	담당자	이동규
--------	-----	--------	-----	-----	-----

## 4-7

# 상무아파트 테니스코트 인조잔디 조성

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	200백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 삼계면 사창리 70번지 일원
- 사 업 량 : 테니스코트 2면 인조잔디 조성 1,451 m<sup>2</sup>
- 사 업 비 : 200백만원(군비 200)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
사업건의 및 협의						100
타당성 검토						100
실시설계 및 사업추진						100
2020. 12 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	200	군비 200	2018	200	군비 200			
2019	-	-	2019	-	-	160	군비 160	
2020	-	-	2020	-	-	10	군비 10	
2021			2021					
2022			2022					

□ **추진실적**

- 실시설계 : 2019. 05. ~ 08.
- 계약심사 : 2019. 09.
- 조성공사(완료) : 2019. 10. ~ 12.

□ **향후계획**

- 시설관리 : 2020. 01. ~

□ **군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	

문화관광과장	최규원	체육정책 팀장	강대영	담당자	이동규
--------	-----	------------	-----	-----	-----

## 4-8

# 파크골프장 확대 조성

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	5,700백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 황룡면 월평리 590-1 외 14필지(장진보 일원)
- 사업량 : 파크골프장(9홀) 1개소(A=9978.4㎡)
- 기간 : 2019. 1. ~ 2021. 3.
- 사업비 : 498백만원(국비 150, 군비 348)

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
사업건의 및 협의						100
타당성 검토						100
실시설계 및 사업추진						15
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						<b>70%</b>

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	2018	-	-	-	-	
2019	1,000	국비 300 군비 700	2019	1,000	국비 300 군비 700	24	국비 1 군비 23	이월
2020	1,000	국비 300 군비 700	2020	1,000	국비 300 군비 700	28	국비 1 군비 27	명시
2021	510	국비 152 군비 358	2021	510	국비 152 군비 358	-	-	
2022	-	-	2022	-	-	-	-	

## □ 추진실적

- 실시설계 및 소규모 환경영향평가서 제출 : 2019. 11.
- 환경청 소규모 환경영향평가 부동의 통보 : 2019. 12.
- 사업위치 변경 및 영산강유역환경청 협의 실시 : 2020. 1 ~ 4
- 국민권익위원회 이동신문고 민원(파크골프협회) : 2020. 6.
- 소규모 재해영향평가 용역 : 2020. 9.
- 안전건설과 하천점용허가 협의(9월) : 2020. 10.
- 장성군 파크골프장 조성공사 계약 및 착공 : 2020. 12.
- 장성군파크골프협회 사업 설명회(6회) : 수시

## □ 향후계획

- 기본 공사 재개 : 2021. 3. ~ 5.
  - 토공(절토, 흙쌓기, 표토제거), 우수공(개거 61m, 맹암거 865m)
  - 시설물(그린조성, 티그라운드, 페어웨이, 잔디 식재)
  - 조경수(소나무 16주, 황금회화나무 34주, 황금사철나무 1,900주)
- 편의시설(관리사무실, 창고, 화장실) 설치 : 2021. 3. ~ 5.
- 사업 준공 : 2021. 5.

## □ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
6	-	-	3	-

문화관광과장	최규원	체육정책팀장	강대영	담당자	이동규
--------	-----	--------	-----	-----	-----



## 4-9

# 삼계 그라운드골프장 조성

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	150백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 삼계면 주산리 481-1 일원
- 사 업 량 : 그라운드골프장 3,500㎡ 조성
- 사 업 비 : 150백만원(군비 150)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
사업건의 및 협의						100
타당성 검토						100
실시설계 및 사업추진						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	150	군비 150	2018	150	군비 150	104	군비 104	
2019	-	-	2019	-	-	41	군비 41	
2020			2020					
2021			2021					
2022			2022					

□ **추진실적**

- 실시설계 : 2018. 05. ~ 10.
- 계약심사 : 2018. 10.
- 조성공사(완료) : 2018. 10. ~ 2019. 01.

□ **향후계획**

- 시설관리 : 2019. 02. ~

□ **군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1	-	-	-	

문화관광과장	최규원	체육정책 팀장	강대영	담당자	이동규
--------	-----	------------	-----	-----	-----

## 4-10

# 백양사 공중화장실 개 · 보수

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	380백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 사업대상 : 백양사 공중화장실 2개소(터미널, 팔각정)
- 사업내용
  - 백양사 터미널 화장실 실내·외 및 상·하수도 보수공사
  - 백양사 팔각정 화장실 실내·외 및 상수도 보수공사
- 사업비 : 380,000천원(군비)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
안전진단 실시						100
실시설계 용역						100
화장실 공사 착공						100
화장실 공사 준공						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	190	군비 190	2018	380	군비 380	347	군비 347	
2019	210	군비 210	2019	6	군비 6	1	군비 1	
2020	20	군비 20	2020	6	군비 6			
2021	20	군비 20						
2020	20	군비 20						

※ 2019년부터 공중화장실 유지관리비는 사업비에 미포함

**□ 추진실적**

- 공중화장실(2개소) 보수공사 안전진단 실시 : 2018. 04. 02.
- 공중화장실(2개소) 보수공사 실시설계 완료 : 2018. 06. 20.
- 터미널 공중화장실 보수공사 착공 : 2018. 08. 09.
- 터미널 공중화장실 보수공사 준공 : 2018. 11. 10.
- 팔각정 공중화장실 보수공사 계약심사 완료 : 2018. 11. 24.
- 팔각정 공중화장실 보수공사 착공 : 2018. 12. 21.
- 팔각정 공중화장실 보수공사 준공 : 2019. 04. 20.

**□ 향후계획**

- 공중화장실(2개소) 항시 청소실시
- 시설물 및 몰래카메라 점검 등 안전하고 깨끗한 화장실 관리

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
2(상인회 면담)	-	-	-	

환경위생과장	문광섭	환경지도팀장	정영아	담당자	
--------	-----	--------	-----	-----	--

## 4-11

# 장성 명품숲길 조성

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	4,300백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 장성군 진원면 진원리 불태산, 서삼면 추암리 축령산
- 사 업 량 : L=7km(불태산 L=6km, 축령산 L=1km)
- 사 업 비 : 5,300백만원(국비 50%, 군비 50%)
- 사업내용 : 트레킹길 조성, 안내시설, 쉼터, 편익시설 등

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
예산 확보 및 실시설계						100
주민의견수렴 및 사업설명						100
축령산 명품숲길 공사(1차)						100
축령산 명품숲길 공사(2차)						-
불태산 역사문화 테마길 조성						-
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						50%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018			2018					
2019	900	국비 200 군비 700	2019	900	국비 200 군비 700	18	국비 9 군비 9	감 500
2020	1,200	국비 600 군비 600	2020	1,200	국비 600 군비 600	188	국비94 군비94	
2021	2,200	국비 1,100 군비 1,100	2021	2,400	국비 1,100 도비 100 군비 1,200			
2022	800	도비 400 군비 400	2022					

□ 추진실적

<불태산 숲길>

- 마을주민 의견수렴 및 개설노선 선정 : 2018. 12. ~2019. 1.
- 사업설명회 실시(진원면 3월 2차 이장회의) : 2019. 3. 25.
- 불태산 현장 답사 및 요구사항 수렴 : 2019. 5. 15.
  - 답사인원 : 진원면이장협의회장, 주민자치 위원장 등 인근마을 주민

<축령산 숲길>

- 사업대상지 현황 조사 및 주민의견 청취 : 2020. 12.~3월
- 기본 및 실시설계 용역 계약(0.6km) : 2019. 9.~10월
- 제1차 축령산 명품숲길사업(백련동~숲치유센터) : 2020. 10.~11월
- 제2차 축령산 명품숲길사업(하늘숲길) 설계 : 2020. 1.~11월

□ 향후계획

- 불태산 역사문화 테마길 조성사업 실시설계 : 2021. 1. ~ 4.
- 제2차 축령산 명품숲길사업 : 2021. 4.~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
2				

산림편백과장	이선형	산림보호팀장	김미양	담당자	윤영태
--------	-----	--------	-----	-----	-----

## 4-12

# 비자나무숲 트레킹길 조성

사업구분	<input type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	200백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input type="checkbox"/> 민자 <input checked="" type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 북하면 약수리 지내(백양사 천진암 ~ 약사암 입구)
- 사업량 : L=200m
- 사업비 : 200백만원(군비 200)
- ※ 관련부처 : 문화재청

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	이행률
사업설계 및 관계기관 협의					
사업 시행 및 준공					
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률					50%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	비고
2018			2018					
2019	200	군비 200	2019	200	군비 200			감 200
2020			2020					
2021			2021					
2022			2022					

**□ 추진실적**

- 사업예정지 현장 답사 및 개설예정노선 선정 : 2018. 11 ~ 2018. 12
  - 천연기념물인 비자나무숲 훼손을 최소화 하는 노선 선정
- 국가지정문화재 현상변경 허가 신청(문화재청) : 2019. 4. 25.
- 매장문화재관련 전문가 의견 수렴 : 2019. 5.
- 문화재청 담당자 현장 답사 및 허가심의 추진 : 2019. 6. ~ 7.
- 문화재 현상변경허가 심의결과 통보(불허) : 2019. 7. 26.
  - 불허사유 : 비자나무 숲 보존관리에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있음.
- 사업비 감액(200백만원) : 2019. 10. 25.

**□ 향후계획**

- 신규조성(정비)지 설계(복룡골, 제봉산 등) : 2021. 1.~2.
- 사업착공 및 완료 : 2021. 3.~6.

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	1	-	-

산림편백과장	이선형	산림보호팀장	김미양	담당자	윤영태
--------	-----	--------	-----	-----	-----



# 5-1

## 잔디 맞춤형 비료 지원

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	850백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input checked="" type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 목 적 : 잔디 재배에 적합한 비료공급을 통해 잔디농가 경영 지원
- 기 간 : 2019 ~ 2022년(4년간)
- 대 상 : 1,339농가 / 1,352.9ha
- 사업비 : 850백만원(국비 280, 군비 120, 자부담 450)
- 사업량 : 24만포(2019년 10만포, 2020년 10만포)
- 내 용 : 잔디 재배용 맞춤형 비료(혼합유박) 지원

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2019	2020	2021	2022	이행률
2019년 잔디비료 지원(6만포)					100
2020년 잔디비료 지원(6만포)					100
2021년 잔디비료 지원(6만포)					
2022년 잔디비료 지원(6만포)					
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률					<b>83%</b>

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구분	계획 총계		지금까지 확보 내역			집행내역		정액지원단가
	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2019	잔디비료지원	국비 350 군비 150 자담 350	2019	850	국비 350 군비 150 자담 350	850	국비 280 군비 120 자담 450	5,000원
2020	잔디비료지원	국비 280 군비 120 자담 450	2020	850	국비 280 군비 120 자담 450	850	국비 280 군비 120 자담 450	4,000원
2021	잔디비료지원	국비 54 군비 23	2021	224	국비 54 군비 23 자담 147	-	-	3,000원 국비예산 감배정 (코로나 19)
2022	잔디비료지원	국비 xxxx 군비 xxxx	2022	-	-	-	-	2,000원

**□ 추진실적**

- 2020년 지침시달(읍·면) : 2019. 12.
- 비료 지원사업 수요 조사(읍·면) : 2020. 1.
- 공급 대상 농가 확정 통보 : 2020. 2.
  - 사업비 : 850백만원(보조 400, 자담 450)
  - 사업량 : 10만포(1포/20kg)
  - 사업대상자 : 8개 읍면, 584농가
    - 읍 1, 진원 4, 남 4, 동화 48, 삼서 438, 삼계 80, 황룡 6, 서삼 3
- 비료 구입 道 계약심사 및 입찰 : 2020. 3.~4.
- 보조금 교부결정 : 2020. 5.
- 농가 공급완료 및 보조금 정산 : 2020. 5.
- 2021년도 비료지원사업 수요조사 실시 : 2020. 12.

**□ 향후계획**

- 2021년 지침시달 및 사업신청(읍·면) : 2021. 1.

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1			2	

산림편백과장	이선형	산림소득팀장	류명희	담당자	류명희
--------	-----	--------	-----	-----	-----

## 5-2 농작업 알선 서비스 지원

사업구분	<input type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	120백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input checked="" type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년(5년간)
- 사업대상 : 농촌인력지원센터를 운영하는 지역농협
- 사업비 : 560백만원 (도비15% 군비 35% 자담 50%)
  - 개소당 60백만원
- 사업내용 : 센터운영비, 인건비, 교육비, 농작업상해보험, 교통비, 농작업 알선 서비스 지원 등

### □ 공약이행 지표

중개인원 목표	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
3,500명						
7,000명						
11,000명						
15,000명						
20,000명						
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구분	계획 총계		지금까지 확보 내역			집행내역		비고
	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	50	도비 15 군비 35	2018	50	도비 15 군비 35	28	도비 8 군비 20	
2019	50	도비 15 군비 35	2019	50	도비 15 군비 35	36	도비 11 군비 25	
2020	60	도비 18 군비 42	2020	60	도비 18 군비 42	31	도비 9.3 군비 21.7	
2021	60	도비 18 군비 42	2021	80	국비 40 군비 40			
2022	60	도비 18 군비 42	2022					

□ 추진실적

- 사업대상 : 2개 농협(장성·삼서)
- 사업비 : 120백만원(도비 18, 군비 42, 자부담 60)
- 농촌인력지원센터 운영 지원사업계획 승인(전라남도→군) : 2020. 2.
- 농촌인력지원센터 운영 지원사업 보조금 교부결정 : 2020. 3.
- 농촌인력지원센터 운영 실적(2020년 12월 말 기준)

농협명	주요작업	농작업 지원실적(명)			예산집행현황 (천원)			비고
		중개목표	농작업자(중개)		계	보조	자담	
			농가	작업인원				
계		4,500	59	3,314	62,674	31,337	31,337	
장성농협	양파수확, 새싹인삼 수확 등	2,400	36	1,477	31,670	15,835	15,835	
삼서농협	사과전정, 포도수확 등	2,100	23	1,837	31,004	15,502	15,502	

※ 코로나19 영향으로 농작업 중개목표 미달

□ 향후계획

- 사업추진 체계



- 농촌인력지원센터 사업추진 및 사업비 집행실적 점검 : 매월

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	

농업축산과장	고학주	농업정책팀장	김영중	담당자	유정훈
--------	-----	--------	-----	-----	-----

## 5-3

# 농작물 재해보험 확대

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	11,739백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 이상기후로 우박·폭우 등 잦은 재해 발생과 피해 규모 대형화 추세
- 농작물 재해보험 가입 필요성이 날로 증대됨에 따라 가입률 제고를 위해 재해보험의 농가 부담액 일부를 추가 지원해 농가 경영비 절감 도모
- 사업비 : 4,597,660천원(2020년 사업비)
  - 재원비율 : 국비 50%, 도비 10%, 군비 25%, 자담 15%
  - 국비 보조금(50%)은 대행기관(NH농협손해보험)에 직접 지급

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
·상향 지원(보조율 80% → 81%) ·면적확대(800ha → 835ha)						100
·상향 지원(보조율 81% → 82%) ·면적확대(835ha → 870ha)						100
·상향 지원(보조율 82% → 83%) ·면적확대(870ha → 905ha)						100
·목표달성 및 지속추진 ·면적확대 및 지속추진(905ha → 940ha)						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	2,159	국비 1,080	2018	1,980	국비 990	1,980	국비 990	
		도비 216			도비 198		도비 198	
		군비 432			군비 396		군비 396	
		자담 431			자담 396		자담 396	
2019	2,254	국비 1,127	2019	2,911	국비 1,427	2,842	국비 1,427	
		도비 226			도비 285		도비 285	
		군비 473			군비 771		군비 702	
		자담 428			자담 428		자담 428	

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	비고
2020	2,348	국비 1,174 도비 235 군비 517 자담 422	2020	4,598	국비 2,299 도비 460 군비 1,149 자담 690	4,598	국비 2,299 도비 460 군비 1,149 자담 690	
2021	2,442	국비 1,221 도비 244 군비 562 자담 415	2021	2,804	국비 1,402 도비 245 군비 790 자담 367	-	-	
2022	2,536	국비 1,268 도비 254 군비 583 자담 431	2022	-	-	-	-	

## □ 추진실적

- 2019년 농작물 재해보험료 지원을 확대시행 방안 마련 : 2018. 12.
  - 농가 지원을 확대 지원(보조80%→85%) 군비 추가지원 : 300,000천원
- 농작물 재해보험료 지원을 확대 및 품목별 가입기간 홍보 : 2020. 1.
  - 가입품목 : 67품목(당초 62개 → 5개 신규품목 추가)
  - 보상재해 : 태풍(강풍), 우박, 동상해(서리), 화재, 일소, 한해, 호우 등
  - 반상회보, 이장회의, SMS 발송 등 농업 관련 각종 회의·교육 시 가입 홍보
- 2020년 가입실적
  - 주요품목 : 벼·콩·사과·배·단 감·뽕은감·원예시설 등
  - 가입현황 : 2,400농가, 2,492ha
    - 전년대비 가입 농가 및 면적 증가(744농가/788ha)

## □ 향후계획

- 농작물 재해보험료 지원을 확대 및 품목별 가입기간 홍보 : 2021. 1. ~ 11.
  - 반상회보, 보도안, SMS 발송 등 농업 관련 각종 회의·교육 시 가입 홍보

## □ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	17	

원예소득과장	박언정	소득창출팀장	안병진	담당자	한소령
--------	-----	--------	-----	-----	-----

# 5-4

## 농특산물 온라인 판매 및 통합마케팅 지원

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	1,335백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 대 상 자 : 온라인 판매 희망자 및 통합마케팅 참여농가
- 사업장소 : 유명 온라인 매장 및 산지유통
- 사업내용 : 온라인 판매지원 및 통합마케팅 지원

사업명	사업내용	사업비	비고
장성군 통합마케팅 활성화	조직역량강화, 조직화 등	300,000	
과수 통합마케팅 활성화	홍보마케팅, 상품화, 조직화 등	86,834	
공동선별비지원	공동선별 인건비 지원	230,000	
농산물 마케팅 지원	판촉행사 및 홍보	36,667	
365생 브랜드 포장디자인 리뉴얼	통합마케팅 포장재 리뉴얼	19,900	
농특산물 온라인 판매 지원	온라인 상세페이지 제작 등	31,250	

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
사업추진 계획 수립 (온라인판매, 통합마케팅)						100%
추진업체(농가) 선정						100%
산지유통조직 및 온라인 판매 실시 (온라인판매, 통합마케팅)						100%
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구분	계획 총계		지금까지 확보 내역			집행내역		비고
	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	455	국비 54.5 도비 61.9 군비 338.6	2018	455	국비 54.5 도비 61.9 군비 338.6	455	국비 54.5 도비 61.9 군비 338.6	
2019	419.3	국비 48.7 도비 51.7 군비 318.9	2019	419.3	국비 48.7 도비 51.7 군비 318.9	419.3	국비 48.7 도비 51.7 군비 318.9	
2020	461.3	국비 68.5 도비 47.2 군비 345.6	2020	461.3	국비 68.5 도비 47.2 군비 345.6	446.3	국비 68.5 도비 42.7 군비 335.1	
2021	435	국비 65 도비 40 군비 330	2021	449	국비 67 도비 52 군비 330			
2022	455	국비 70 도비 45 군비 340	-	-	-			

**□ 추진실적**

- 통합마케팅 취급 목표 달성 : 33,796백만원(계획대비 140% 초과달성)
  - '20년 12,196백만원, '19년 11,400백만원, '18년 10,200백만원
- 장성군 통합마케팅 추진실적
  - (조직운영) 운영협의회 2회, 실무추진협의회 4회 : 6회
  - (전 문 화) 한서아그리코 컨설팅 추진 : 1식
  - (마 케 팅) 바이어 마케팅 협의회 : 6회
  - (상 품 화) 물류비 / 포장재비 : 충북·고양유통센터 / 7개 농협
- 과수통합마케팅 추진실적
  - (조직역량강화) 공선회 워크숍 : 2회
  - (조직화·전문화) 한서아그리코 컨설팅 추진 : 1식
  - (마 케 팅) 판촉행사(7회), 언론광고(1회) : 8회
  - (상 품 화) 물류비, 포장재비 지원
- 공동선별비 추진실적 : 19조직 428농가 230백만원
  - 포장재 : 4,358건 80백만원, 선별비 : 660건 150백만원
- 농산물 통합마케팅 추진실적
  - SNS홍보(우체국 쇼핑몰), 카달로그 제작
- 365생 브랜드 포장 디자인 리뉴얼 용역 추진 : 13품목 32종
  - 사과, 배, 훈합, 단감, 대봉, 샤인머스켓, 쌀, 새싹삼, 방울토마토 등
- 온라인 판매 확대 추진을 통한 매출달성 : 836백만원(계획대비 278% 초과)
  - 11번가 온라인 프로모션(1회 116백만원), TV 홈쇼핑 추진(3회 308백만원)
  - 전라남도 온라인 쇼핑몰 남도장터 입점확대로 매출 급증(70농가 412백만원)

**□ 향후계획**

- 농특산물 통합마케팅 지원(7개 농협, 13품목) : 2021. 1. ~ 12.
  - 통합마케팅 대형 유통업체 판촉행사 및 품목별 공선 조직화 등 4개사업
- 비대면 온라인 판매확대 지원사업 추진 : 2021. 1. ~ 10.
  - 우수 농특산물 온라인 판매지원(10개소 31백만원)
  - TV홈쇼핑 방송 판매 지원(1개소 10백만원)

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
16	-	1	8	

농식품유통과장	김영중	농산물마케팅팀장	배태영	담당자	문주연
---------	-----	----------	-----	-----	-----



## 5-5

# 벼 건조저장(DSC)시설 확충

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	750백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input checked="" type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 사업기간 : 2021년~ 2022년(2년간)
- 사업대상 : 장성군 농협조합 공동사업법인
- 사업량 : 1개소
- 사업내용 : 벼 건조저장(DSC)시설 확충(DSC시설 증축 및 개축)
- 소요예산 : 750,000천원(국비 300,000, 군비 150,000, 자담 300,000)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
주민의견수렴 및 사업부지 선정						100%
벼 건조저장시설 사업신청						-
2022년 국비 확보						-
벼 건조저장 시설 확충						-
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						50%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	2018	-	-	-	-	
2019	-	-	2019	-	-	-	-	
2020	-	-	2020	-	-	-	-	
2021			2021	-	-	-	-	
2022	750	국비 300 군비 150 기타 300	2022	-	-	-	-	

## □ 시설현황

○ 장성군 농협조합공동사업법인 건조저장시설 현황

구 분	건조저장시설(톤)				저장능력 (a+b+c)
	건조기	사일로(a)	저장빈(b)	저온창고(c)	
계		8,400	600	1,000	10,000
진원RPC	20톤/2기	200톤/3기 300톤/2기 500톤/4기	50톤/12기	-	3,800
황룡DSC	30톤/6기	400톤/10기	-	1000톤/1동	5,000
삼계RPC	10톤/3기	300톤/4기	-	-	1,200


※ 2020년 장성군 벼 생산량 18,110톤 대비 저장능력 44%

## □ 추진실적

- 벼 건조저장(DSC)시설 확충 지원사업 관련 농협관계자 협의 : 5회
- 벼 건조저장(DSC)시설 타당성 검토 : 2020. 8.
- 장성군 농협조합 공동사업법인 사업규모 확정 : 2020. 9.
- (황룡DSC-증축) 저장사일로 500톤×3기 / (진원RPC-개축) 저장사일로 300톤×2기

## □ 향후계획

- 고품질쌀유통활성화사업(벼 건조저장 시설 지원) 공모신청 : 2021. 3.
- 벼 건조저장 시설 증·개축 추진 : 2021. 8. ~ 2022. 4.



## □ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	1	-	5

농식품유통과장	김영중	유통기획팀장	유동원	담당자	황민영
---------	-----	--------	-----	-----	-----

# 5-6 한우 경매시장 최첨단 전자경매시스템 건립

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 사업개요

- 사업목적 : 최첨단 전자경매시스템 구축으로 낙찰과 동시에 전광판에 낙찰자와 금액이 표시되어 농가편의 제공 및 소득증대 기여
- 사업내용 : 전자경매시스템 구축(경매프로그램, 응찰기, 전광판 등)
- 사업비 : 130,000천원(군비 65,000, 자담 65,000)
- 시행주체 : 장성축산농협(조합장 차장근)

## □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
우시장 부지이전 협의						100
사업계획 변경 협의						100
전자경매시스템 건립						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

## □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018								
2019								
2020	130	군비 65 자담 65	2020	65	군비 65			
2021								
2022								

□ 추진실적

○ 황룡 우시장 운영현황

- 설립일자 : 1968. 4. 1.
- 위 치 : 황룡면 월평리 168-8
- 면 적 : 4,413㎡
- 시 설 : 계류장 5동, 사무실 1동,  
경매시설 1동, 차량방역기
- 경 매 일 : 매주목요일  
(송아지 : 2주, 4주/목요일)



- 장성축협과 황룡 우시장 이전협의(8회) : 2018~2019년
  - 장성축협의 부지 미확보로 인한 지속적인 사업추진 지연
- 전자경매시스템 구축을 위한 협의(4회) : 2019년
- 한우전자경매시스템 구축사업 시행지침 시달 : 2020년 1월
- 사업신청 및 보조금 교부결정 : 2020년 2월
- 전자경매시스템 운영점검 및 시범운영(3회) : 2020년 4월
- 사업완료 및 보조금 지급 : 2020년 5월

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	1	-

농업축산과장	고학주	축산담당	고광신	담당자	윤세련
--------	-----	------	-----	-----	-----

## 5-7 과수농가 전정기술 헬퍼 육성

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	314백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 사업목적 : 농촌인구 고령화 및 노동력 부족으로 과수농가의 전정 인력 부족문제 해결을 위해 『과수 전정기술 지원단』 양성
- 사업기간 : 2018.10월 ~ 2021.12월(4개년)
- 대상작목 : 2과종(감, 사과)
- 육성목표 : 100명(감 50, 사과 50)
- 총사업비 : 314,000천원(군비) / 2020년 사업비 137,000천원

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년
사업비	314백만원	10	50	137	117
교육인원	119명	-	39	38	40

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
사업계획 수립						100
대상자 모집 및 선정						100
전문교육과정 운영						100
과수 전정단 운영						
2020년 12. 31. 기준 공약 이행률						80%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구분	계획 총계		지금까지 확보 내역			집행내역		비고
	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	10	군비 10	2018	10	군비 10	10	군비 10	
2019	50	군비 50	2019	50	군비 50	50	군비 50	
2020	137	군비 137	2020	137	군비 137	120	군비120	
2021	117	군비 117	2021	117	군비 117			
2022	-	-	2022	-	-			

**□ 추진실적**

- 1기 과수 전정 전문가 양성교육 추진(20회 과정) : 2019. 1. ~ 12.
  - 교육생 : 39명(감 20, 사과 19)
- 1기 과수 전정기술 지원단 최종평가 및 수료식 : 2019. 12.
- 1기 수료생 전동가위 지원 및 전정단 시범운영 : 2020. 2. ~ 3.
  - 추진실적 : 40농가 8.9ha(감 17농가 4.5ha, 사과 23농가 4.4ha)
- 2기 과수 전정 전문가 양성교육 추진(20회 과정) : 2020. 1. ~ 12.
  - 교육생 : 36명(감 18, 사과 18) ※ 교육 추진율 : 100%
- 3기 과수 전정 전문가 교육생 모집 : 2020. 10. ~ 11.

**□ 향후계획**

- 1·2기 합동 과수 전정기술지원단 운영 : 2021. 1. ~ 3.
- 2기 전정기술지원단 운영을 위한 전동가위 지원 : 2020. 1.
  - 교육 수료 및 자격증 취득자만 지원
- 3기 과수 전정 전문가 양성교육 추진 : 2021. 1. ~ 12.
- 3기 전정과정 수료식 및 종합평가회 추진 : 2021. 12.
- 1·2·3기 과수 전정기술 지원단 운영(100명) : 2022년 이후

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
3	40	3	16	

원예소득과장	박언정	과수팀장	박래석	담당자	박래석
--------	-----	------	-----	-----	-----

# 5-8

## 2040세대 청년농업인 육성(연어프로젝트)

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	1,955백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4개년 계속사업)
- 사업대상 : 만18세 이상 ~ 45세 미만 관내 거주 농업인(예비농 포함)
- 사업량 : 65개소('18년 10개소, '19년 15개소, '20년 20개소, '21년 20개소)
- 사업비 : 1,955백만원(군비 1,400, 자담 555)
- 사업내용 : 영농창업에 필요한 기반조성, 창업전문교육, 컨설팅 지원

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
창업전문교육						100
영농창업자금 및 컨설팅 지원						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						80%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	비고
2018	155	군비 155	2018	170	군비 170	150	군비 150	
2019	345	군비 345	2019	345	군비 345	343	군비 343	
2020	450	군비 450	2020	335	군비 335	332	군비 332	
2021	450	군비 450	2021	314	군비 314	-	-	
2022			2022					

□ 추진실적

- 창업전문교육 및 영농창업자금 지원 등 청년농업인 육성

년도	영농창업자금·컨설팅지원(보조70%, 자담30%)				창업전문교육		비고
	계 획		실 적		과정수	인원	
	사업비	사업량	사업비	사업량			
계	1,250백만원	45개소	1,080백만원	39개소	7개과정	168명	
2018	200백만원	10개소	180백만원	9개소	3개과정	81명	
2019	450백만원	15개소	450백만원	15개소	2개과정	42명	
2020	600백만원	20개소	450백만원	15개소	2개과정	45명	

□ 향후계획

- 2021년 사업대상자 영농창업자금 지원 : 2021. 1. ~ 12.
- 청년 정예인력 육성 교육(10회) : 2021. 4. ~ 12.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
3		3	31	

농촌활력과장	이상훈	농업인교육팀장	송광영	담당자	김소리
--------	-----	---------	-----	-----	-----



## 5-9

# 임대농기계 운반 서비스 추진

사업구분	<input type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	90백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 운영기간 : 연중(시작일 : 2019. 3. 18.)
- 신청대상 : 주소와 경작지를 장성에 두고 운반차량이 없는 농업인
- 신청장소 : 농기계임대사업소(본소, 분소2)
- 신청기종 : 전기종(퇴비살포기, 사각결속기 제외)
- 사업비 : 90백만원(군비)
- 운반비

구분	운반료(왕복)	보조율	비고
1톤미만	100,000원	70%(농가부담 30,000원)	
1톤이상	200,000원	50%(농가부담 100,000원)	

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
추진계획 및 예산확보						100
조례개정						100
사업추진						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2019	30	군비 30	2019	30	군비 30	3	군비 3	
2020	20	군비 20	2020	20	군비 20	11	군비 11	
2021	20	군비 20	2021	20	군비 20			
2022	20	군비 20	2022					

**□ 추진실적**

- 타시군 사례수집 및 벤치마킹 : 2017. 12. ~ 2018. 11.
- 임대농기계 운반서비스 협의회 개최 : 2018. 12.
- 지역화물운송업체 협의 및 조례 개정 : 2019. 01. ~ 2019. 02
- 임대농기계 운반서비스 세부 추진계획 수립 : 2019. 03.
- 임대농기계 운반(택배)서비스 시행
  - 2019. 03. ~ 12. : 운반건수 48건(택배비 3,037천원)
  - 2020. 01. ~ 12. : 운반건수 174건(택배비 11,407천원)
  - 주요기종 : 보행관리기, 농용굴삭기, 승용제초기 등

**□ 향후계획**

- 운반(택배)서비스 지속 운영 및 모니터링 : 2021. 01. ~

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
3	-	-	7	-

농촌활력과장	이상훈	농업기계팀장	김형석	담당자	손영식
--------	-----	--------	-----	-----	-----

## 6-1

# 고속열차(KTX) 장성역 정차 추진

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input type="checkbox"/> 예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업		
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--	--

### 사업개요

- 호남고속철도 개통(2015년)으로 기존 장성역 KTX 운행이 중단되어 군민의 상실감이 컸으며 지역경제 침체로 인해 재정차를 추진
- 사업비 : 비예산사업

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
정차논리 개발 및 언론 홍보 활동						100
중앙정부 및 관련 기관 건의						100
KTX 장성역 정차						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 추진실적

- 건의서 및 주민 서명부 제출(국토부,코레일) : 2016. 4.
- 국회의원, 국토부, 코레일 등 방문면담 및 건의 : 14회

**대안 제시** ▶ 용산~목포행 노선 장성역 경유 획기적인 정차 논리개발  
⇒ 2019. 7월 24일 코레일 손병석 사장 재정차 확답 이끌어 냄

- 상무대 군인 이동불편에 따른 국방부 등에 협조 요구 : 4회
- 광주광역시 등 빛고을 행복생활권협의회와 공동 노력 : 5회
- 김제시·광주(북구) 공동대응 추진 : 3회
- KTX 장성역 재정차 기념행사 성공적 개최(1천여명 참석) : 2019. 9. 16.(월)  
※ 재정차 후 이용객 현황(2019. 9. 16 ~ 12. 31) : 1일 평균 76명 - 상행(34명), 하행(42명)

□ **향후계획**

- 코로나19로 열차 이용객 감소(2019년 대비 34.1%↓)  
→ 추후 코로나19 종료 이후 “정차 횟수 확대” 방안 강구
- 전남 북부권(5개 시군) 철도교통의 구심점 역할 수행 홍보 강화

□ **군민소통 실적**

건의서 서명	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
군민 12,315명	-	-	11	27

경제교통과장	박석철	대중교통팀장	김성무	담당자	김성무
--------	-----	--------	-----	-----	-----

## 6-2

# 군내버스 노선 조정

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	25백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

#### ○ 추진내용

- 군민 대중교통 이용 불편을 최소화를 위한 주민의견 반영
- 기존 노선을 최대한 유지하며 다른 불편사항 및 혼란 방지

○ 사업량 : 80개 노선(편도거리 1,714.9km)

○ 사업비 : 25백만원

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
주민의견수렴 및 대상노선 검토						100
노선개편 용역 시행						100
주민설명회 개최 및 의견수렴						100
노선개편 확정 및 언론 홍보						80
노선개편 시행						-
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2019	25	군비 25	2019	25	25	19	19	

## □ 추진실적

- 주민 의견 수렴 및 대상 노선 검토 : 2019. 4. ~ 7.
- 노선개편 용역 시행 : 2019. 12 ~ 2020. 9.
  - 도로, 아파트 건설 등 지역여건 반영 노선 검토
  - 버스 이용 불편사례 등 주민 의견 반영 검토
  - 용역기간 변경 : '20. 6. → '20. 9.(3개월 연장) \*사유 : 코로나 19
- 운수업체 노선개편 협의 : 2020. 6.
- 노선개편 주민 설명회 개최 : 2020. 6. ~ 7.
- 노선개편 방안 연구용역 실무자 회의 개최 : 2020. 8.14.
- 최종 농촌버스 노선개편(안) 확정 : 2020. 9.
- 노선개편 시간표 및 배차 시간 조정 : 2020. 12.

## □ 향후계획

- 노선개편 내용 주민 및 언론 홍보 : 2021. 1.
- 개편 노선 운행 : 2021. 2. 1.

## □ 군민소통 실적

주민의견수렴	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
11	-	-	1	

경제교통과장	박석철	대중교통팀장	김성무	담당자	남재상
--------	-----	--------	-----	-----	-----

## 6-3

# 군내버스 준공영제 도입

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	327백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 준공영제 도입을 통하여 운수종사자의 안정적인 근무환경 조성 및 군민들에게 양질의 대중교통서비스 구현
- ※ 준공영제 도입 잠정 보류 : 재정지원 부담, 행정력(인원) 증가  
- 정부지원(모델, 국비지원 등) 확정시까지 도입 시기 조절 필요

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
자체 검토 및 벤치마킹						100
준공영제 대안 검토						100
단일요금제 벤치마킹						100
단일요금제 추진 시행안 마련						-
주민설명 및 시행확정						-
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						50%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	비고
2021	327	군비 327	2021	-	-	-	-	

## □ 추진실적

- 시군 준공영제 운영 현황 조사 : 2019. 2.
  - 준 공영제(광역) : 7개(서울, 인천, 대전, 대구, 부산, 광주, 제주)
- 준공영제 자체검토 및 벤치마킹(대전, 광주) : 2019. 1. ~ 3.
- 준공영제 도입 잠정 보류(2019.3월) : 재정지원 부담, 행정력(인원) 증가
- 시군 버스 단일요금제(1,000원) 운영 현황 조사 : 2020. 3.

### 【버스단일요금제 운영현황】

- 전남도내(13개) : 곡성(2016), 고흥·영암·보성(2017), 함평(2018)  
완도·장흥·강진·담양·영광·(2019), 구례·해남·화순(2020)
- 타시도 : 강원(3), 전북(8), 충북(8), 충남(7), 경북(11), 경남(4)

- 단일요금제 시행 벤치마킹 실시(곡성, 영광, 담양) : 2020. 4.
  - (주민)군민교통비용 부담완화 주민만족도 좋음/(군)재정지원 부담 증가
- 단일요금제 도입 방안 타당성 등 분석 : 2020. 7. ~ 11.
  - 2020년 농촌버스 운행노선 실태조사 연구용역 포함 실시
- 단일요금제 검토 결과 ➔ 실시 여건 어려움
  - 매년 승객감소 + 농촌버스 재정지원금 지속 상승 + 추가재정부담

## □ 향후계획

- 농어촌버스 운영체계 개편용역(전남도 실시) 검토 : 2021. 2. ~ 3.
  - ※ 전라남도 농어촌버스 운영체계 개편용역(2020. 1. ~ 12.)

## □ 군민소통 실적

주민의견수렴	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	

경제교통과장	박석철	대중교통팀장	김성무	담당자	남재상
--------	-----	--------	-----	-----	-----



## 6-4 중장기발전을 위한 군관리계획 수립

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	1,200백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 사업명 : 장성 군관리계획(재정비) 수립 용역
- 사업목적 : 주요 관광지 편의시설 입지조건 완화
- 위치 : 장성군 전역(518.581km<sup>2</sup>)
- 사업기간 : 2019 ~ 2021(2년간)
- 사업내용 : 2030 군관리계획 수립, 경관성검토, 교통성검토, 환경성검토, 재해영향평가, 국토계획평가, 토지적성평가, 장기미집행 도시계획시설 단계별 집행계획 수립 등
- 사업비 : 1,200백만원(군비)

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
용역계약						100
기초조사						90
관련부서 협의 및 군 계획위원회 자문						0
관계기관 협의 및 전남 도시계획위원회 심의						0
결정고시 및 지형 도면 고시						0
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						55%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	2018	-	-	-	-	
2019	1,200	군비 1,200	2019	1,200	군비 1,200	762	군비 857	
2020	-	-	2020	-	-			
2021	-	-	2021	-	-			
2022	-	-	2022	-	-			

**□ 추진실적**

- 추진계획 수립 : 2019. 3.
- 용역 착수 : 2019. 6.
- 장기미집행 군계획시설 실효(일몰제) : 2020. 7.

**□ 향후계획**

- 군관리계획(재정비) 결정(변경) 입안 : 2021. 6.
- 군관리계획 변경결정(안) 결정신청(군→전라남도) : 2021. 8.
- 관계행정기관 협의(도 도시계획위원회 심의) : 2021. 10.
- 군관리계획 결정고시 : 2021. 12.

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	

도시재생과장	이인섭	도시계획팀장	이광준	담당자	한만희
--------	-----	--------	-----	-----	-----

# 7-1

## 군민 안전 공제 · 보험 가입 지원

사업구분	<input type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	30백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 사업시행 : 2019. 2. (※ 매년 신규가입)
- 가입대상 : 장성군에 주민등록이 되어있는 외국인을 포함한 모든 군민
- 보험분야 : 10개(스쿨존 교통상해, 폭발·화재·붕괴/대중교통/강도/뺑소니 상해 사망 및 후유장애, 자연재해사망)
- 보장범위 확대(2021년)
  - 기존 10개 항목 + 3개 항목 추가(농기계 상해사망·상해 후유장애, 익사사고)
- 보장내용 : 폭발·화재·붕괴 상해 사망 시 10,000천원 등
- 보험기간 : 계약일부터 1년

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
조례 제정 및 예산 확보						100
보험 가입 및 군민안전보험 시행						
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	2018	-	-	-	-	
2019	25	군비 25	2019	25	군비 25	25	군비 21.2	
2020	25	군비 25	2020	25	도비 7.5 군비 17.5	17,8	도비 7.5 군비 10.3	
2021	25	군비 25	2021	30	도비 7.5 군비 22.5			
2022	25	군비 25	2022					

**□ 추진실적**

- 예산확보(2019년 본예산 반영 : 25,000천원) : 2018. 10.
- 장성군 군민안전보험 운영조례 제정 : 2018. 12. 17.
- 군민안전보험 가입 : 2019. 02. ~
- 군민안전보험 보상지급 내역

(단위 : 천원)

지급년도	지급사유	지급건수	지 급 액	비 고
2020	자연재해 사망	2	10,000/건	누적 지급액 20,000

- 군민안전보험 홍보활동 추진 : 연중
  - 신문, 반상회보, 장성21세기 등 각종 소식지 홍보
  - 전광판 및 홈페이지 내 군민안전보험 전용배너 개설 홍보창구 마련
  - 전단지, 현수막 제작 및 배포 등 전 군민 대상 대대적 홍보 추진
  - 읍·면 이장회의를 통한 홍보요청

**□ 향후계획**

- 군민안전보험 추진성과 관리
  - 재난피해로 인한 보험금 수령 등 보상 사례 취합 및 추진성과 관리

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	1	

안전건설과장	김선주	안전관리담당	박미희	담당자	박서윤
--------	-----	--------	-----	-----	-----

## 7-2

# 상무아파트 내 어린이 놀이터 설치

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	80백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 삼계면 사창리 상무아파트 지내
- 사 업 량 : 어린이 놀이터 2개소
- 사 업 비 : 80백만원 (군비)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
주민의견 수렴						100
실시 설계						100
어린이 놀이터 설치						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 추진실적

- 실시설계 용역 : 2018. 08. ~ 2018. 09.
- 공사완료(사업준공) : 2018. 10. ~ 2018. 12.

### □ 향후계획

- 유지 관리(상무대 아파트)

안전건설과장	김선주	토목담당	채양기	담당자	김건우
--------	-----	------	-----	-----	-----

## 7-3

# 도시가스 공급 확대

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	7,135백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 대 상 지 : 7개 읍·면(장성,진원,남,동화,삼서,삼계,황룡)
- 사 업 량 : 1,500세대
- 사 업 비 : 7,135,000천원

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
도시가스 공급 (세대)	534	356	310	150	150	
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						92%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	비고
2018	1,135	군비 1,135	2018	1,135	군비 1,135	1,135	군비 1,135	
2019	1,500	군비 1,500	2019	1,500	군비 1,500	1,500	군비 1,500	
2020	1,500	군비 1,500	2020	1,500	군비 1,500	1,500	군비 1,500	
2021	1,500	군비 1,000	2021	1,000	군비 1,000			
2022	1,500	군비 1,500	2022					

## □ 추진실적

(2020.12.31.현재)

공 급 현 황		공 급 세 대		
공급지역	보급률*	계	주택용	상·공·업무용
장성,진원,남,동화, 삼서,삼계,황룡	36.7%	8,489	8,024	465

\* 전체 23,140세대 중 공급 비율

## ○ 연도별 공급목표

추진내용	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
공급세대	1,500	534	595	310	31	30

## □ 향후계획

### ○ 추진일정(연도별)

- 공급계획 수립 및 대상지 경제성 분석 선정 : 2021. 1. ~ 3.
- 공급 업무협약 체결(해양에너지) : 2021. 4.
- 사업부지 토지소유자 동의서 징구 : 2021. 5.
- 배관공사 사업추진 : 2021. 6. ~

## □ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

경제교통과장	박석철	에너지팀장	김현심	담당자	김현심
--------	-----	-------	-----	-----	-----

# 7-4

## 서부권 주기장 건립

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	1,200백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 장성군 동화, 삼서, 삼계, 황룡 일원
- 사업규모 : 3,000㎡ 이내 / 30면 이내
- 사 업 비 : 12억원 / 토지매입비, 기반시설
- 서부권 건설기계 등록 현황 : 377대(장성군 1,041대의 36%)

구분	합 계			굴착기		덤 프		기타(지게차 등)	
	계	영업용	자가용	영업용	자가용	영업용	자가용	영업용	자가용
계	377	44	333	34	96	0	5	10	232
동화	99	0	99	0	13	0	5	0	81
삼서	68	0	68	0	32	0	0	0	36
삼계	63	1	62	0	24	0	0	1	38
황룡	147	43	104	34	27	0	0	9	7

※ 도내 타 시·군 운영 현황 : 여수시, 해남군

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
단체 및 지역주민 의견수렴						0
사업계획 수립 및 부지검토						50
부지확정						-
주기장 조성						-
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						30%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	2018	-	-	-	-	
2019	-	-	2019	-	-	-	-	
2020	1,200	군비 1,200	2020	-	-	-	-	
2021	-	-	2021	-	-	-	-	
2022	-	-	2022	-	-	-	-	



## □ 문제점

- 서부권 주기장 이용대상 건설기계(덤프트럭) 등록대수 5대로  
사업필요성 부족
  - 영업용 건설기계(44대)는 자체 주기장을 확보
  - 덤프트럭을 제외한 자가용 건설기계는 소형으로 분실 및 훼손우려로  
자가에 주기
- 장성읍 화물공영차고지('18.10) 조성 이후 서부권 주기장 수요 이동

## □ 향후계획

- 효율적 건립방안 검토중

## □ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

경제교통과장	박석철	교통복지팀장	정철균	담당자	송경태
--------	-----	--------	-----	-----	-----

## 7-5

# 공영주차장 설치

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	327백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 장성군 관내
- 사업규모 : 41,009㎡ / 993면 \* 공약목표 : 250면 조성
- 사 업 비 : 16,422백만원(국비 4,467/군비 11,955)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
사업계획 수입 및 부지검토						100
부지확정 및 사업시행						100
사업완료						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	2018	4,955	국비 1,240 군비 3,715	2,871	국비 1,001 군비 1,870	
2019	5,500	국비 2,750 군비 2,750	2019	6,723	국비 2,750 군비 3,973	5,513	국비 2,414 군비 2,099	
2020	1,400	국비 700 군비 700	2020	4,454	국비 477 군비 3,977	4,334	국비 421 군비 3,913	
2021	1,400	국비 700 군비 700	2021	1,546	국비 773 군비 773	-	-	
2022	-	-	2022	-	-	-	-	

## □ 추진실적

사업명	사업기간	면적(㎡)	주차면수	사업비(백만원)			비고 (추진율)	
				계	국비	군비		
9개소		41,009	993	16,422	4,467	11,955		
터미널 인근	제2주차장 (대창동)	2019 ~ 2020	2,004	40	1,910	700	1,210	70%
영천동(오동촌) 공영주차장 조성		2019 ~ 2020	823	25	250	-	250	10%
주공아파트 인근 주차장 조성		2020 ~ 2021	8,021	200	954	477	477	30%
황미르랜드 인근 주차장 조성		2020 ~ 2021	20,676	510	3,500	-	3,500	40%
청운동 지역 주차장 조성		2018 ~ 2020	1,843	53	3,150	1,490	1,660	준공
터미널 인근	제1주차장 (버스터미널)	2018~ 2020	3,800	75	4,500	1,800	2,700	준공
영천-1 공영주차장 조성		2017 ~ 2019	1,080	27	350	-	350	준공
수산-1 공영주차장 조성		2018 ~ 2019	1,375	43	668	-	668	준공
매화연립 앞 공영주차장 조성		2018 ~ 2020	1,387	20	1,140	-	1,140	준공

## □ 향후계획

- 영천동(오동촌) 주차장 조성 사업 2021년 추경편성
- 주공아파트 인근 주차장 조성
  - 군관리계획시설(주차장) 결정 : 2021. 1.
  - 토지보상 협의 및 수용 : 2021. 1.~
- 황미르랜드 인근 주차장 조성
  - 편입토지 보상금 지속 협의 : 2021. 1.~
  - 공사 시행 : 2021. 하반기
- 터미널 제2주차장 조성 추진 : 2021. 3. ~ 4.

## □ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	3	-

경제교통과장	박석철	교통복지팀장	정철균	담당자	송경태
--------	-----	--------	-----	-----	-----

## 7-6 장성 드림빌 임대주택 도색 및 보수

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	750백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 사업명 : 장성드림빌 임대주택 유지보수사업
- 위치 : 장성군 삼서면 유평리 장성드림빌 지내
- 사업기간 : 2018 ~ 2021(4년간)
- 사업대상 : 임대주택 130호
- 사업내용 : 임대주택 도색 및 시설물 보수
- 사업비 : 750백만원(군비, 드림빌특별회계)

### □ 공약이행 지표

지표명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
실시설계						100
도색 및 시설물 보수						100
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	비고
2018	440	군비 440	2018	440	군비 440	440	군비 440	
2019	310	군비 310	2019	310	군비 310	310	군비 310	
2020	-	-	2020	-	-			
2021	-	-	2021	-	-			
2022	-	-	2022	-	-			

□ 추진실적

○ 보수 대상지 현장 전수조사 및 실시설계 추진

○ 도색 및 방수공사등 추진(2회) : 2018. 7. ~ 2019. 3.

구 분	공 정	건수(세대)	비 고
합 계		132	
1차 추진	소 계	80	2018. 7. ~ 2018. 9.
	방수공사 등	22	
	도색공사 등	58	
2차 추진	소 계	52	2018. 10. ~ 2019. 3.
	방수공사 등	42	
	도색공사 등	10	

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

도시재생과장	이인섭	전원마을팀장	임영애	담당자	구지현
--------	-----	--------	-----	-----	-----

# 7-7

## 북이면 행정복지센터 신축

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	3,200백만원	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 북이면 사거리 587-28번지 외 3필지, 2,440㎡(738평)
- 사업내용 : 1동 2층, 철근콘크리트구조, 연면적 998㎡(302평)
- 사 업 비 : 3,200,000천원

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	이행률
사업건의 및 협의					100
타당성 검토					100
부지 매입					100
건축기획업무용역					100
사업계획사전검토					100
건축기획업무심의					100
설계공모					100
실시설계용역					50
공사 착공					
공사 준공					
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률					50%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구분	계획 총계		지금까지 확보 내역			집행내역		비고
	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
합계	3,200	군비 3,200		1,855	군비 1,855	526	군비 526	
2018	-	-	2018	-	-	-	-	
2019	600	군비 600	2019	600	군비 600	355	군비 355	
2020	-	-	2020	-	-	171	군비 171	
2021	1,255	군비 1,255	2021	1,255	1,255	-	-	
2022	1,345	군비 1,345	2022	-	-	-	-	

**□ 추진실적**

- 공유재산 관리계획 의회 승인 및 재정투자심사 : 2019. 1. ~ 3.
- 공공건축 사업계획 사전검토 완료(국토교통부) : 2020. 4.
- 건축기획업무 심의 완료(공공건축심의위원회) : 2020. 5.
- 군 관리계획 결정(공공청사) : 2020. 7.
- 기본 및 실시설계 용역 계약체결 : 2020. 8.
- 추진위원회 및 이장단 설명회 개최(3회) : 2020. 9. ~11.

**□ 향후계획**

- 신축 인근 부지매입(1필지) 협의취득 추진 : 2021. 1. ~
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2021. 3.
- 공용건축물 인허가 신청 및 계약심사 의뢰(전라남도) : 2021. 4.
- 행정복지센터 신축 공사 추진 : 2021. 6. ~

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
6	1	-	-	

재무과장	안광수	재산관리팀장	박종민	담당자	김태국
------	-----	--------	-----	-----	-----

# 7-8

## 남면기초생활거점 육성사업 [구 남면사무소(보건지소) 활용방안]

사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	4,000백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 남면 분향리 일원
- 사업내용
  - 기초생활기반 : 커뮤니티센터
  - 지역경관개선 : 커뮤니티광장, 쉼터
  - 지역역량강화 : 주민교육, 컨설팅, 홍보마케팅, 부대비용 등

\* 구.남면사무소(보건지소) 활용방안

- 현황 : 부지면적(2,439㎡), 건축물(구.면사무소 232㎡, 구.보건지소 207㎡)/1994년 건축
- 활용방안 : 전문가 자문 진행 중

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 사 업 비 : 4,000,000천원(균특 2,800,000, 군비 1,200,000)
  - 2021년 : 2,125,000천원(균특 1,487,000, 군비 638,000)
- 추진기관 : 한국농어촌공사 장성지사(위탁시행)

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2019	2020	2021	2022	이행률
기본 및 시행계획 수립					90
사업 추진					0
사업 완료					0
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률					60%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2020	1,780	국비 1,246 군비 534	2020	1,780	국비 1,246 군비 534	1,780	국비 1,246 군비 534	
2021	2,125	국비 1,487 군비 638	2021	2,125	국비 1,487 군비 638			
2022	95	국비 67 군비 28	2022					



## □ 추진실적

- 사업대상지 선정(농식품부) : 2018. 9.
- 위(수)탁 계약체결(군↔한국농어촌공사) : 2018. 11.
- 기본계획 및 지역역량강화 착수 : 2019. 6.
- 주요 사업부지(커뮤니티센터) 매입 : 2020. 2.
- 커뮤니티센터 부지 일부 성토 : 2020. 6.
- 소규모환경영향평가 및 사전재해영향성 검토용역 착수 : 2020. 6.
- 기본계획(안) 및 활용계획(안) 전문가 자문 : 2020. 11.~  
 - 전문가 : 전남대 최수명 교수, 조선대 신웅주 교수

## □ 향후계획

- 활용계획 수립 및 관련부서 협의 : 2021. 2.
- 기본계획 협의 및 승인(전남도) : 2021. 3.
- 시행계획 협의(전남도) 및 승인(장성군) : 2021. 6
- 사업 착공 : 2021. 8.

## □ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
3	-	1	2	

도시재생과장	이인섭	농촌개발팀장	김명욱	담당자	형근육
--------	-----	--------	-----	-----	-----

# 7-9

## 장성읍 수산3리 하수관로 정비

사업구분	<input type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	1,501백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 위 치 : 장성군 장성읍 수산3리 신천마을(65가구, 137명)
- 사 업 량 : 하수관로 1.45km, 배수설비 65세대
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 1,501백만원

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
기본계획 반영						100
사업 건의						
실시설계 및 사업추진						
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						50%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	2018	-	-			
2019	-	-	2019	-	-			
2020	-	-	2020	-	-			
2021	-	-	2021	-	-			
2022	300	국비 150 군비 150	2022		-			

**□ 추진실적**

- 하수도정비 기본계획(전체변경) 승인완료(2020. 10. 22.)
  - 하수도정비 기본계획에 장성읍 수산3리(신천마을) 포함

**□ 향후계획**

- 하수도분야 국고보조사업 예산신청서 제출(환경부) : 2021. 3.
- 실시설계 및 재원협의(전남도, 영산강유역환경청) : 2021. 12.
- 사업 착공 : 2022. 1.
- 사업 준공 : 2023. 12.

**□ 군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	

맑은물관리사업소장	박종순	하수도팀장	강홍권	담당자	진철호
-----------	-----	-------	-----	-----	-----

# 7-10

# 마을하수도(북이 상공, 삼계 염치) 정비

사업구분	<input type="checkbox"/> 임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 지속	사업예산	<input checked="" type="checkbox"/> 예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업	5,600백만원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>
------	---------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 사업개요

- 북이면 신월리 상공마을 하수도 정비사업
  - 위 치 : 장성군 북이면 신월2리 상공마을
  - 가 구 수 : 40가구, 인구 84명
  - 사 업 량 : 하수관로 L=2.0km, 배수설비 40세대
  - 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.
  - 사 업 비 : 1,940백만원
- 삼계면 내계리 염치마을 하수도 정비사업
  - 위 치 : 장성군 삼계면 내계리 염치마을
  - 가 구 수 : 120가구, 인구 252명
  - 사 업 량 : 하수관로 L=3.8km, 배수설비 120세대
  - 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.
  - 사 업 비 : 3,660백만원

### □ 공약이행 지표

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022	이행률
기본계획 반영						100
사업 건의						
실시설계 및 사업추진						
2020. 12. 31. 기준 공약 이행률						50%

### □ 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

계획 총계			지금까지 확보 내역			집행내역		비고
구분	총계	예산액	구분	총계	예산액	총계	집행액	
2018	-	-	2018	-	-			
2019	-	-	2019	-	-			
2020	-	-	2020	-	-			
2021	-	-	2021	-	-			
2022	600	국비 300 군비 300	2022	-	-			

□ **추진실적**

- 하수도정비 기본계획(전체변경) 승인완료(2020. 10. 22.)
  - 하수도정비 기본계획에 상공, 염치지구 포함

□ **향후계획**

- 하수도분야 국고보조사업 예산신청서 제출(환경부) : 2021. 3.
- 실시설계 및 재원협의를(전남도, 영산강유역환경청) : 2021. 12.
- 사업 착공 : 2022. 1.
- 사업 준공 : 2023. 12.

□ **군민소통 실적**

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	

맑은물관리사업소장	박종순	하수도팀장	강홍권	담당자	진철호
-----------	-----	-------	-----	-----	-----