



민선8기 공약사업 추진실적

【2024. 3. 31. 기준】



민선8기 공약사업 추진실적

I 점검개요

○ 점검기준일 : 2024. 3. 31. 기준

○ 대 상 : 민선8기 공약전체(7개 분야 55개 사업)

계	지역개발	교육	복지	문화관광체육	농업	산업경제	일반행정
55건	11	6	9	9	7	8	5

○ 방 법 : 기준일 현재 사업별 목표달성을 위한 추진실적 점검

II 추진현황

구 분	대 상	추진 상황			추진율(%)
		완료	정상추진	일부추진	
7개 분야	55	14	38	3	58.0
지역개발	11	1	8	2	43.9
교육	6	3	3		75.8
복지	9	3	6		67.7
문화·관광·체육	9		8	1	25.5
농업	7	1	6		49.2
산업·경제	8	2	6		54.3
일반행정	5	4	1		90.0

□ 공약이행 현황(2024. 3. 31. 기준)

연번	관리번호	공 약 제 목	추진율	추진부서	비고
총계		55건	58.0		
소계		지역개발분야	43.9	11건	
1	1-1	국립심뇌혈관연구소 설립	50	일자리경제실	
2	1-2	빛그린산단 배후 지방산업단지 신규개발	10	일자리경제실	
3	1-3	미래 첨단 반도체 산업단지 조성	50	일자리경제실	
4	1-4	국도 24호선(장성~진원간) 확장개선	10	건설과	
5	1-5	장성 황룡~광주 임곡간 지방도 개선	100	건설과	완료
6	1-6	삼서~광주 경계간 연결도로 개설	35	건설과	
7	1-7	국도 및 국지도 진출입로 개설	20	건설과	
8	1-8	읍면 소재지 지중화사업	22	도시재생과	
9	1-9	북부권 생태자연 힐링 빌리지 조성 민자유치	50	도시재생과	
10	1-10	남면 덕성행복마을 조성	40	도시재생과	
11	1-11	장성읍 시가지 10만그루 나무식재	96	산림편백과	
소계		교육분야	75.8	6건	
12	2-1	청소년 수당지급	100	가족행복과	완료 (계속)
13	2-2	삼계면 청소년 문화의 집 건립	50	가족행복과	
14	2-3	대학생 무상교육	100	평생교육센터	완료 (계속)
15	2-4	문불여장성 대학생 주거비 지원	50	평생교육센터	
16	2-5	초·중·고등학교 입학 축하금 지원	100	평생교육센터	완료 (계속)
17	2-6	평생학습도시 조성	55	평생교육센터	
소계		복지분야	67.7	9건	
18	3-1	장애인 주간보호시설 설치	40	주민복지과	

연번	관리번호	공 약 제 목	추진율	추진부서	비고
19	3-2	장애인 직업재활시설 설치	40	주민복지과	
20	3-3	효도권 증액 및 사용처 확대	70	가족행복과	
21	3-4	노인일자리사업 활동일수 및 수당확대	70	가족행복과	
22	3-5	80세이상 어르신 및 장애인 장제비 지원	70	가족행복과	
23	3-6	다문화가족 생애 주기별 맞춤형 교육 확대	100	가족행복과	완료 (계속)
24	3-7	마을 노인회장 수당 지원	100	가족행복과	완료 (계속)
25	3-8	어르신 택시 바우처	20	교통에너지과	
26	3-9	장애인 이동권 보장을 위한 특별교통수단 확대	100	교통에너지과	완료
소계		문화,관광,체육분야	25.5	9건	
27	4-1	장성 5대 맞거리 조성	40	일자리경제실	
28	4-2	장성문화관광재단 설립	25	문화관광과	
29	4-3	1천만 관광객 유치 기반조성	35	문화관광과	
30	4-4	장성호 상류 수변권역 개발	15	문화관광과	
31	4-5	수양제 주변 레저공원 조성	15	문화관광과	
32	4-6	아열대 식물원 조성	10	산림편백과	
33	4-7	축령산 일대 산림문화체험 마을 조성	20	산림편백과	
34	4-8	국립남도음식진흥원 장성유치	50	농업유통과	
35	4-9	파크골프장 신규 조성	20	체육사업소	
소계		농업분야	49.2	7건	
36	5-1	잔디 특화공원 조성	20	산림편백과	
37	5-2	농촌인력 해소를 위한 외국인 노동자 인력풀 구축	60	농업축산과	
38	5-3	농업인 공익수당 확대 지급	25	농업축산과	
39	5-4	자원순환형 축산 기계.장비지원	50	농업축산과	

연번	관리번호	공 약 제 목	추진율	추진부서	비고
40	5-5	황룡우시장 이전 및 전자경매 현대화 시설 개선	30	농업축산과	
41	5-6	지역 농특산물 판로확대를 위한 온라인쇼핑몰 구축	100	농업유통과	완료 (계속)
42	5-7	2040세대 청년농업인 스타트업 프로젝트	60	농촌지원과	
소계		산업경제분야	54.3	8건	
43	6-1	소상공인 코로나극복 지원금 20만원 지급	100	일자리경제실	완료
44	6-2	장성사랑상품권 발행 증액	33	일자리경제실	
45	6-3	소상공인 안정적 영업활동 지원	39	일자리경제실	
46	6-4	황룡전통시장 특성화사업	15	일자리경제실	
47	6-5	산업·농공단지 활성화	34	일자리경제실	
48	6-6	전 주민 일상회복지원금 30만원 지급	100	재난안전과	완료
49	6-7	교통사고 발생 위험지역 개선 및 과속카메라 설치	74	건설과	
50	6-8	마을단위 LPG 배관망 구축	40	교통에너지과	
소계		일반행정분야	90	5건	
51	7-1	장성군 재정규모 월년도 6,000억원 달성	100	기획실	완료
52	7-2	주민 생활민원 읍면 직접 해결 예산 대폭확대	100	기획실	완료 (계속)
53	7-3	청소년 참여 예산제 실시	50	기획실	
54	7-4	세종 사무소 설치	100	기획실	완료
55	7-5	소상공인 활성화 조직 설치	100	총무과	완료

□ 추진실적

- 국립심뇌혈관연구소 설립사업 타당성 재조사 개시 : 2022. 5.16.
- 타당성 재조사 위원 현장 답사 : 2022. 6.10.
- 타당성 재조사 지자체 대응(1차 자료 요청 대응, 12개 항목)
- 광주광역시 도시공사 부지매입 사전 협의 : 2022.10.25.
- 타당성 재조사 신속 추진 요구(KDI/기재부 방문) : 2022.11.22.
 - 질병청 TF(9회), 광주전남연구원 업무협의(4회), 기재부 면담(3회)
- 2023년 국비 25억원(설계비 등) 확보 : 2022.12.23.
- [KDI] 타당성 재조사 1~2차 점검 회의 : 2023. 1.~ 5.
- 기재부 타당성 재조사 통과(장성군 확정) : 2023. 7. 20.
 - 사업비 1,001억원 규모
- 질병청 방문(총사업비 조정 관련 협의) : 2024. 1. 31.

□ 향후계획

- [기재부] 총사업비 조정 심의 : ~ 2024. 4.
- [행정안전부] 건설공사 타당성 조사 용역 : 2024. 2. ~ 2024. 12.
- [질병청] 기본 및 실시설계 용역 : 2025. 1. ~ 2026. 10.
- [질병청] 공사 착공 및 준공 : 2026. 11. ~ 2029. 12.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	1회	8회	21회	-

□ 추진실적

- 신규산업단지 타당성조사 및 기본구상 용역 계약: 2022. 11. 15.
- 신규산업단지 타당성조사 및 기본구상 용역 착수: 2022. 11. 21.
- 신규산업단지 타당성조사 및 기본구상 용역 착수보고회: 2022. 12. 6.
- 신규산업단지 대상지 현황조사 및 여건분석 : 2022. 12. ~
- 신규산업단지 타당성조사 및 기본구상 용역 중간보고회: 2023. 5. 18.
- 신규산업단지 타당성조사 및 기본구상 용역 의회 보고 : 2023. 8. 21.
- 전라남도 산업단지개발 사전 협의 : 2023. 8. 28.
- 일반산업단지 조성 협의(산단공) : 2023. 10. 18.
- 일반산업단지 조성 협의 및 현장방문(산단공) : 2023. 10. 30.
- 농공단지 단지계획 수립 용역 : 2024. 1. ~ 12.
- 일반산업단지 조성 협의(전남개발공사) : 2024. 4. 2.

□ 향후계획

- 신규산업단지 타당성조사 및 기본구상 용역 최종보고회: 2024. 4.
- 일반산업단지 개발제한구역 해제 검토 : 2024. 4. ~ 12.
- 일반산업단지 조성 건의(산단공) : 2024. 5.
- 농공단지 단지계획 승인 신청 및 관계기관 협의: 2025. 1. ~ 12.
- 농공단지 공사 착공 : 2026. 1.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 반도체 산업 육성 추진단 구성(광주 TP, 9명) : 2022. 9.
- 광주·전남 산업 육성 추진위원회 출범식 개최: 2022. 9. 27.
- 반도체 특화단지 조성 공모 신청서 작성(반도체산업 육성 추진단) : 2022. 9. ~ 2023. 2.
- 광주·전남 반도체 특화단지 장성 유치 건의(장성군의회) : 2022. 11. 18.
- 국회토론회 개최(전라남도·광주광역시 합동) : 2022. 12. 2.
- 공모 공고(산업통상자원부) : 2022. 12. 26.
- 공모 설명회 : 2023. 1. 10.
- 반도체 특화단지 유치지지(광주·전남대학총장협의회) : 2023. 2. 2.
- 국회방문(군수→국회의원 면담) : 2023. 2. 9.
- 공모 신청서 제출(산업통상자원부) : 2023. 2. 27.
- 발표평가 : 2023. 5. 17.
- 지정촉구 광주·전남 공동성명서 발표(시·도의원): 2023. 6. 15.
- 산업자원부 특화단지 지정 발표(제외) : 2023. 7. 20.

□ 향후계획

- 선도기업(엠코테크놀로지) 투자계획 제출시 전라남도과 협의하여 반도체 특화단지 유치 재추진

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030년) 협의 및 자문
 - 전라남도, 국토교통부 : 2022. 7.
 - 광주국토관리사무소, 익산지방국토관리청 : 2022. 10.
- 6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030년) 사전수요조사 제출(전라남도) : 2022. 12.
- 6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030년) 대상지 제출(익산청, 전라남도) : 2023. 4.

❖ 5차 국도·국지도 5개년 건설계획(2021~2025년) 미반영

⇒ 미반영 사유 : 교통량 부족(4차로 교통량 : 7,500대/일 이상, 도로업무편람)

※ 국도 24호선(장성~진원 간) 교통량(2021년) : 2,530대/일

□ 향후계획

- 6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030년) 반영 추진
 - 관련기관과 사전 협의 및 지역주민 호응도 제고
 - 도로의 위험지수 및 공익 경제성 확보방안 강구

· 6차 국도·국지도 건설계획 사전 용역(전라남도) : 2023.

· 6차 국도·국지도 건설계획 용역(국토교통부) : 2024. ~ 2025.

· 6차 국도·국지도 건설계획 수립(국토교통부) : 2026. 1.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
		3회		

□ 추진실적

- 전라남도 도로건설·관리계획(단기계획) 반영 요청 : 2022. 7. 5.
 - 전라남도 2030도로건설·관리계획(2021~2030년) 용역 중
 - ※ 도로건설·관리계획 용역(전라남도) : 2021. 7. ~ 2023. 3.
- 단기계획 반영을 위한 타당성조사 용역(군) : 2022. 8. ~ 2023. 2.
 - 타당성조사 용역 시 전라남도 사전 협의 및 자문 등

- 도로건설·관리계획 용역(전라남도) : 2021. 7. ~ 2023. 2.
 - 도로건설·관리계획 수립(전라남도) : 2023. 4.
- 전라남도 도로건설·관리계획 반영(고시2023-53호) : 2023. 2. 16.
 - 기존 추진중, 설계중 사업을 제외한 신규 계획 사업 중 2순위 반영

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
		1회		

□ 추진실적

- 시군 현안 재정지원 사업 건의(전남도) : 2022. 8.
- 실시설계 용역 발주 및 추진 : 2022. 9. ~
- 시군 현안 재정지원 사업 확정(도비 5억) : 2022. 10.
- 지역현안 특별교부세 지원(교부세 5억) : 2023. 1.
- 주민설명회 개최(두월3리) : 2023. 1.
- 지반조사 용역 추진 : 2023. 3. ~ 4.
- 민선8기 공약이행점검 군민평가단 심의 안건 상정 : 2024. 3.
 - 교량 설치, 공법선정위원회 등 사전절차 장시간 소요에 따른 준공기한 연장

□ 향후계획

- 실시설계 완료 : 2024. 6.
- 소규모 환경·재해 영향평가 : 2024. 6.
- 편입토지 보상협의를 : 2024. 6.
- 공사발주 및 사업추진 : 2024. 7. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회				

1-7 국도 및 국지도 진출입로 개설

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○		○	○		○		○		총 사업비	12,000백만원

□ 공약 개요

구 분	북하 월성교차로 (국도 1호선)	동화 월산교차로 (국지도 49호선)
위 치	북하면 월성리 진입부	동화면 월산리
사업규모	평면교차로(양방향)	입체교차로(일방 → 양방향)
예 산 액	70억원	50억원
관련부처	국토교통부	전라남도(도로관리사업소)
공약달성 지표	국도 진출입로개설	지방도구조개선사업 추진

□ 공약이행 현황

지 표 명		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
월성교차로 (국도1호선)	실시설계						50%
	사업시행						-
월산교차로 (국지도49호선)	기본계획 반영						-
	사업시행						-
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률							20%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022	3,200	3,200													
2023	1,900	1,900													
2024	4,200	1,900	2,300			19			19						
2025	2,700		2,700												

❖ 재원확보 방안 : 북하 월성교차로(국비), 동화 월산교차로(도비)

□ 추진실적

○ 북하 월성교차로(국도) 개설사업

- ◆ 실시설계 용역 중(광주국토관리사무소) : 2021. 6. ~
- ◆ 주민설명회 개최(6회) : 2022. 7. ~ 2023. 6.
- ◆ 노선 협의 중(광주국토관리사무소)
 - 광주국토 제시 노선안 주민동의서 제출 : 2023. 1. 9.
 - 사업추진 주민동의서 징구 중(광주국토요구)

○ 동화 월산교차로(국지도)

- ◆ 월산교차로 개선 건의 : 2022. 7. 15.
- ◆ 전라남도 도로관리사업소 협의(2회) : 2022. 10. 13. / 2023. 2. 15.
⇒ 지방도 구조개선사업 기본계획(2022~2031) 단기계획 변경(반영) 추진

○ 민선8기 공약이행점검 군민평가단 심의 안건 상정 : 2024. 3.

- ◆ (북하 월성교차로) 광주국토관리사무소 노선 결정 지연 등에 따라 사업추진 재검토
- ◆ (동화 월산교차로) 지방도 구조개선사업 기본계획 반영으로 목표 변경

□ 향후계획

- 북하 월성교차로 노선안 지속 협의 : 2024.
- 전라남도(사업소) 「지방도 구조개선사업 기본계획」 반영 : 2026.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
6회		2회		

1-8

읍·면 소재지 지중화 사업

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2027
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
		○			○		○	○		총 사업비	17,698백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사 업 비 : 17,698백만원(국 12,349, 기타(한전등) 5,349)
- 사업위치 : 장성, 황룡, 삼계, 북이, 진원, 남면, 삼서, 동화
- 사 업 량 : L=6.91km
- 사업내용 : 지중화 사업

공약달성 지표 **한전 협약체결 및 지중화 사업준공**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	이행율
장성(청운고가~쌈지공원)							-
황룡(굴다리~회전교차로)							-
삼계(사창초~회전교차로)							15%
북이(알뜰주유소~삼보빌라)							-
진원(궁구제~CU편의점)							-
남면(남면농협~예비군면대)							-
삼서(회전교차로~국도24호선교량)							-
동화(안곡마을회관~구림교)							-
장성(장성역~청운고가)							50%
2024. 3. 31.기준 공약 이행률							22%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2023	1,427.2			713.6	713.6	1,427.2			713.6	713.6	1,427.2			713.6	713.6
2024	3,422			1,700	900	2,826	565		922	1338.5					
2025	4,894			1,950	650										
2026	3,192			2,575	825										
2027	4,242			750	250										

□ 추진실적

- 장성역~청운고가간 전선지중화 사업계획 제출(한전) : 2022. 6. 24.
- 전선지중화 사업 확정(한전) : 2023. 1. 25.
- 삼계 사창초~회전교차로간 전선지중화 공모 신청 (한전) : 2023. 6. 27.
- 장성역~청운고가간 전선지중화사업 실시설계 용역 : 2023. 7.~10.
- 삼계 중고교 통학로 지중화사업 확정(산자부) : 2023. 11. 8.
- L=880m, 사업비 2,826백만원(국비565, 군비922, 한전946, 통신393)
- 삼계 중고교 통학로 지중화 사업 협약 체결(한전) : 2024. 3. 13.
- 민선8기 공약이행점검 군민평가단 심의 안건 상정 : 2024. 3.
- 한국전력공사 지자체요청 사업중단에 따른 한전 및 통신 지중화 사업량 변경 불가피

□ 향후계획

- 정부지원(그린뉴딜) 지중화사업 신청 : 2024. 6.
- 장성읍 성산초등학교 통학로 지중화사업
- 황룡면 월평초등학교 통학로 지중화사업
- 장성역~청운고가, 사창초~회전교차로 2개소 추진 : 2024. 1. ~ 2025. 7.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

1-9

북부권 생태자연 힐링빌리지 조성 활성화

사업구분	사업기간		사업주체				신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	민자	신규	계속	예산	비예산		
	○					○	○		○		총 사업비	50백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 50백만원(군비) *타당성 조사 용역비
- 사업위치 : 장성군 북부권역(서삼면 축령산 인근, 북일면, 북이면)
- 사업내용 : 생태자연 힐링빌리지 조성
- 추진방식 : 홍보를 통한 조성 활성화

공약달성 지표 **타당성 조사 용역 및 힐링빌리지 민자유치**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
대상지선정 및 타당성조사						100%
군 홍보 등 활성화						0%
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률						50%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2023	50			50		50			50		50			50	

□ 추진실적

- 장성군 용역심의 : 2022. 11.
- 장성군 정책연구용역심의 : 2022. 11.
- 입지선정 및 타당성 조사 용역 추진 : 2023. 2 ~ 11.
- 용역결과물 홈페이지 게시 : 2024. 3.
- 민선8기 공약이행점검 군민평가단 심의 안건 상정 : 2024. 3.
 - 사업성분석 결과 택지 높은 분양가로 민간 참여 불투명에 따른 목표 변경

□ 향후계획

- 행정절차 및 향후 개발 논의 : 2024. ~
- 군 홍보 등 힐링빌리지 조성 활성화 : 2024. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

1-10

남면 덕성행복마을 조성

사업구분	사업기간		사업주체				신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2027년
	임기내	임기후	국가	도	자체	공사	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○	○		총 사업비	220,000백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2013년~2027년
- 사업비 : 220,000백만원(국 10,800, 군23,600, 공사 185,600)
- 사업위치 : 장성군 남면 덕성리, 녹진리 일원
- 사업량 : 주거단지 조성 540,375(163,463평)
- 사업내용 : 주거용지(단독, 공동주택), 준주거용지(상업) 및 기반시설 등
- 계획 세대수 : 2,000세대 내외(개발계획 수립시 확정)

공약달성 지표 **송전선로 이설 및 주택단지 조성**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	이행율
도시개발사업구역 지정 및 행정절차 이행							80%
토지보상 및 기반시설 공사							- %
단지분양 및 개별 건물 건립							- %
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률							40%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022	2,700	-		2,700	-	2,700	-		2,700		2,700			2,700	
2023	1,000	-		1,000	-	1,000	-		1,000		1,000			1,000	
2024	30	-		30		30	-		30		-			-	
2025	10,900	5,000		10,300	8,600		-		-						
2026	8,170	5,800		6,970	7,000		-		-						
2027	3,200	-		2,600	3,000		-		-						

□ 추진실적

[주거단지 조성사업 추진(군, LH)]

- 개발촉진지구사업 반영 고시 : 2008. 12.
- 군 관리계획(개발제한구역해제) 결정고시(국토교통부) : 2013. 10.
- LH 사업 추진 요청 및 타당성 용역(LH 사전협의) : 2019.~2018.
- 지역발전협력 기본협약(양해각서) 체결 : 2020. 12.
- 지역개발사업구역 해제 (국토부→전남도) : 2022. 9.
- 도시개발사업구역 지정(안) 제안 및 수용통보 : 2022. 12.
- 도시개발사업구역 지정(안) 주민협의 및 도시계획위원회 자문 : 2023. 3~6.
- 도시개발사업구역 지정 요청(장성군→전남도) : 2023. 12. ~
- 도시개발사업 예타 대상여부 협의 (LH→기재부) : 2024. 3. ~

[송전선로 이설사업 추진(군, 한전, LH)]

- 군관리계획 및 GB관리계획 미반영시설 사전협의 용역 : 2020. 6.~
- 지장송전선로 이설경과지 설계측량 완료(한전) : 2020. 12.
- 지장송전선로 이설공사 협약 및 확정관련 실무협의 : 2021. 4~5.
- GB관리계획 미반영시설(송전선로) 국토부 사전협의 : 2023 ~ 2024

□ 향후계획

- 도시개발사업구역 지정 제안 (LH→군→전남도) : 2024. ~
 - 구역지정, 개발계획 승인 등 사업추진 등
 - 도시개발사업 예타 대상여부에 따라 계획 조정
- 지장 송전선로 이설사업 추진 : 2024. ~
- 토지매입 및 사업추진 : 2025. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 장성읍 시가지 녹화 기본계획 수립 용역 : 2022. 9. ~ 2023. 5.
 - 수목 현황조사(유지관리 및 신규식재 수종)
 - 유지관리 계획수립, 신규식재 대상지 조사 및 지정
- 신규식재(58종 22,769그루) : 2023. 1. ~ 2024. 3.

사업명	위치	수종(종)	수량(그루)	사업비(백만원)	비고
	7개소	58	22,769	742	
문향고 학교숲 조성	장성읍 기산리	11	900	88	배롱나무 외
장성공원 나무보식	장성읍 영천리	7	2,700	57	홍가시 외
장성역 가로화단 조성	장성읍 영천리	1	9	134	소나무 외
황룡강 제방 수목정비	장성읍 기산리	4	110	30	홍가시 외
생활밀착형 숲 조성	장성읍 기산리	16	181	70	소나무 외
복지시설나눔숲 조성	장성읍 기산리	16	2,300	180	호랑가시 외
생활환경숲(국도1호)조성	장성읍 영천리	3	16,569	183	배롱나무 외

□ 향후계획

- 수목 보식 및 유지관리 : 연중
- 신규식재(3종 10,000그루) : 2024. 4. ~

사업명	위치	수종(종)	수량(그루)	사업비(백만원)	비고
도시숲 조성	장성읍 영천리	3	10,000	200	주목 외

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회			1회	

□ 추진실적

- 민선8기 공약사업 군민평가단 권고사항 반영 : 2023. 2.
 - 수당 지급방법 변경 : 장성사랑상품권 → 카드(바우처 포인트)
- 사회보장제도 신설 협의 완료(보건복지부) : 2023. 3.
- 조례 제정(청소년 꿈키움 바우처) : 2023. 6.
- 바우처 지급 시스템 구축 및 카드 제작 : 2023. 8.
- 예산확보 및 사용처(가맹점) 모집 : 2023. 9.
- 바우처 신청 및 지급 : 2023. 9.
- 청소년 생활실태조사(만족도 조사) : 2023. 11.
- 2023년 사업 추진실적 보고 : 2023. 12.
- 2024년 시스템 운영 용역 및 사업계획 수립 : 2023. 12.
- 2024년 바우처 충전 지급 : 2024. 2.

□ 향후계획

- 바우처 사용금액 정산(월 2회) : 2024. 2. ~ 12.
- 2024년 만족도 조사 실시 : 2024. 12.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	1회	-	7회	

□ 추진실적

- 건립부지 후보지 검토 및 감정평가 실시 : 2022. 11.
- 건립부지 확정 및 토지소유자 협의 완료 : 2023. 1.
- 타당성조사 및 기본계획수립 용역 : 2023. 3. ~ 5.
- 전라남도 지방재정투자 심사 : 2023. 8.
- 건립부지 협의 매수 : 2023. 9.
- 건립사업비(도 전환사업) 확정 : 2023. 11.
- 공유재산관리계획 의결 : 2023. 12.
- 건립사업 업무이관(도시재생과) : 2023. 12.
- 설계공모 및 실시설계 : 2024. 3.

□ 향후계획

- 건설사업 관리용역 PQ입찰 및 업체선정 : 2025. 1. ~ 3.
- 착 공 : 2025. 4.
- 준 공 : 2026. 6.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	1회	-	4회	

□ 추진실적

- 장성에 주소를 둔 대학생 인원 파악 : 2022. 8. ~ 9.
- 대학생 무상교육 지원 계획 수립 : 2022. 12.
- 사회보장제도 협의 여부 보건복지부 질의·답변 : 2023. 1. ~ 3.
 - 사회보장제도 신설 협의 제외 대상임
- 대학생 등록금 및 주거비 지원 조례 제정 : 2023. 9.
- 2023년 대학생 등록금 지원 : 2023. 12.

□ 향후계획

- 2024년 대학생 등록금 지원 계획 수립 : 2024. 4.
- 2024년 대학생 등록금 지원 : 2024. 6.~12.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1			6	

□ 추진실적

- 장성에 주소를 둔 대학생 인원 파악 : 2022. 8. ~ 9.
- 대학생 무상교육 지원 계획 수립 : 2022. 12.
- 사회보장제도 협의 여부 보건복지부 질의·답변 : 2023. 1. ~ 3.
 - 사회보장제도 신설 협의 제외 대상임
- 대학생 등록금 및 주거비 지원 조례 제정 : 2023. 9.

□ 향후계획

- 예산 확보 및 사업 추진 검토 : 2024. 4. ~ 12.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1			6	

□ 추진실적

- 초·중·고 입학축하금 지원 계획 수립 : 2022. 9.
- 장성군 교육발전협의회 의견수렴 : 2022. 10. 14.
- 사회보장제도 신설 협의(보건복지부) 완료 : 2022. 11.
- 조례제정 및 예산확보 : 2022. 12.
- 입학축하금 신청 및 접수 : 2023. 2. ~ 3.
- 대상자 심사·선정 및 입학축하금 지원 : 2023. 3., 10.
- 2024 입학축하금 지원계획 수립 : 2024. 2.
- 입학축하금 접수 및 대상자 심사·선정 : 2024. 3.

□ 향후계획

- 2024년 초·중·고 입학축하금 지원 : 2024. 4.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	-	-	3회	2회

□ 추진실적

- 장성군 평생교육 진흥 조례 제정 : 2020. 5.
- 장성군 평생교육협의회(협의체) 구성·운영 : 2021. 2.
- 평생학습 네트워크(통합 홈페이지) 구축 : 2021. 3.
- 지역 평생교육 활성화를 위한 주민설문조사 실시 : 2021. 4~5.
- 장성군 평생교육 중장기 종합계획 수립(5년) : 2021. 12.
- 평생학습도시 지정을 위한 의회 결의문 채택 : 2023. 6. 9.
- 평생교육사 배치 : 2023. 10.
- 2023년 시군 평생교육 활성화 평가 우수 시군 선정(장려) : 2023. 11.
- 장성군 평생학습관 지정 : 2024. 1.
- 2024년 평생교육활성화사업 선정(전라남도/9백만원) : 2024. 3.
- 2024년 디지털 성인문해기기 지원 선정(전남인평원/20백만원) : 2024. 3.
- 성인문해교육 「마을로 찾아가는 문해교육」 추진 : 2024. 3.
 - (2021년) 19개소(134명) 44백만원 (2022년) 19개소(156명) 100백만원
 - (2023년) 21개소(194명) 105백만원 (2024년) 28개소(259명) 128백만원

□ 향후계획

- 우수프로그램 및 동아리 지원 공모 : 2024. 4.
- 평생학습도시 지정 추진 : 2025.~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	1회	5회	

□ 추진실적

- 지방재정 투자심사 승인 : 2022. 9.
- 중기 지방재정계획 반영 : 2022. 12.
- 건축부지 매입 계약 완료(계약금 지급) : 2023. 3.
- 도시재생과 업무 이관 : 2023. 5.
- 공유재산 관리계획 변경 승인 : 2023. 7.
- 건축부지 매입 완료(소유권 이전) : 2023. 7.
- 건축기획 업무 완료 : 2023. 8.
- 기능보강사업 선정 요청(보건복지부 방문) : 2023. 9.
- 기본 및 실시설계 용역 : 2023. 9.
- 기능보강사업 선정 : 2023. 12.
- 2024년 공유재산관리계획 제1차 변경 의결 : 2024. 3.
- 민선8기 공약이행점검 군민평가단 심의 안건 상정 : 2024. 3.
 - 장애인복지사업 연계 등 효율적 운영을 위하여 건립부지 변경

□ 향후계획

- 착 공 : 2024. 9.
- 조례제정 및 운영기관 공모 : 2025. 4.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
		1회(부지매입 관련)	2회	

□ 추진실적

- 지방재정 투자심사 승인 : 2022. 9.
- 중기 지방재정계획 반영 : 2022. 12.
- 건축부지 매입(소유권 이전 완료) : 2023. 3.
- 도시재생과 업무 이관 : 2023. 5.
- 공유재산 관리계획 변경 승인 : 2023. 7.
- 기능보강사업 선정심사 참석(장애인개발원) : 2023. 8.
- 기능보강사업 선정 : 2023. 10.
- 기본 및 실시설계 용역 : 2023. 10.
- 직업재활시설 운영활성화 방안 컨설팅 용역 : 2023. 12.
- 주요 생산품목 선정 : 2024. 2.
- 2024년 공유재산관리계획 제1차 변경 의결 : 2024. 3.
- 민선8기 공약이행점검 군민평가단 심의 안건 상정 : 2024. 3.
 - 장애인복지사업 연계 등 효율적 운영을 위하여 건립부지 등 변경

□ 향후계획

- 착 공 : 2024. 9.
- 조례제정 및 운영기관 공모 : 2025. 4.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
		1회(부지매입 관련)	2회	

□ 추진실적

- 효도권 만족도 조사 실시(이용자, 협약업소) : 2023. 1.
- 군민 소통(설명회 1회, 언론 홍보 2회) : 2023. 1.
- 사회보장제도 변경 협의 요청(수정·보완) : 2023. 1. ~ 2.
- 사회보장제도 변경 조건부 협의 완료 : 2023. 8.
- 효도권 협약업소 간담회 실시(1회) : 2023. 10.
- 운영 규정 마련(조례 개정) : 2024. 3.
- 효도권 확대 지원 계획 수립 : 2024. 3.
- 바우처시스템 구축 및 사업 추진 홍보 : 2024. 3. ~

□ 향후계획

- 효도권 증액 및 사용처(건강권) 확대 시행 : 2024. 4. ~
- 효도권 증액 일부 시행(건강권 연 120천원 → 연 60천원)

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
2회	1회	-	2회	-

□ 추진실적

- 공약 일부 반영(월 30시간 27만원 → 월 42시간 37.8만원) : 2022. 7.
 - 연장 활동 및 활동비 증액에 따른 군비(1,462백만원) 추가 편성
 - * 「코로나19 운영 노인일자리 가이드라인」 - 보건복지부 별도의 심사없이 연장 가능 상한 적용
- 공약 추진을 위한 노인일자리사업 보건복지부 질의 : 2022. 7.
 - 노인일자리사업 활동일수 및 수당 확대(월 16일/ 45만원)
- 2023년 노인일자리사업 국도비 감액분 군비 편성 : 2022. 12.
 - 정부 노인일자리사업 축소방침에 따른 220명분 추가 편성
- 군민 소통(설명회 1회, 언론 홍보 4회) : 2023. 2.
- 보건복지부 질의에 따른 회신 : 2023. 3.
 - 관련 조례 제정 및 내부규정 마련으로 추진 가능
- 운영 규정 마련(조례 제정) : 2023. 9.
- 군비 부담분 추가예산 편성 : 2023. 9.
 - 정부보조금 월 27만원 제외한 군비 부담분 475백만원/1,580명
- 노인일자리사업 확대 운영 계획 수립 및 사업 시행 : 2023. 10.
 - 세수 부족으로 인한 재정 상태를 고려한 일자리 활동 일수 축소 시행(16일 → 13일)
- 2024년 노인일자리사업 부분 확대 운영(13일) : 2024. 1. ~

□ 향후계획

- 노인일자리사업 활동 일수 확대(13일→16일)
 - 군비 부담 가중으로 재정 상태를 고려하여 검토
- 일자리사업 확대에 따른 현장확인 및 안전교육 강화 : 수시

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	-	-	5회	-

□ 추진실적

- 타 시군 지원 사례 및 현황 조사 : 2023. 1.
- 주민 소통(설명회 1회, 언론 홍보 1회) : 2023. 1.
- 사회보장제도 신설 협의 요청(3회) : 2023. 3. ~ 2024. 1.
- 사회보장제도 신설 협의 완료 : 2024. 1.
- 장제비 지원 조례 개정中 : 2024. 3.

□ 향후계획

- 장제비 지원 계획 수립 : 2024. 6.
- 장제비 지원 : 2024. 하반기

□ 주민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	-	-	1회	-

□ 추진실적

- 맞춤형교육 추진을 위한 다문화가족 실태 및 욕구조사
- 다문화가족 실태 및 욕구조사 실시 : 2022. 8.~11.
 - 조사결과 : 458세대 중 350세대 응답 / 전출 22, 미거주 20, 조사 거부 30, 기타 36
 - 조사내용 : 생활실태, 사회활동 및 경제활동, 희망 교육과목 등
- 2023년 수요자 중심의 맞춤형 교육 계획 수립 : 2022. 12.
 - 교육과정 : 4개분야 18개 과정(생활 언어, 부부소통, 한국생활 적응교육)
- 교육 이수자 생활지원금 계획 수립 : 2023. 1.
- 2023년 다문화가족 교육프로그램 홍보·신청접수 : 2023. 1.
- 2023년 다문화가족 교육추진 : 2023. 3. ~
- 사회보장제도 신설 협의 : 2023. 12.
 - 협의결과 : 교육 프로그램 개설 위주 사업 전환을 전제로 조건부 교육 이수지원금 한시적 허용
- 교육 이수지원금 지급 : 2023. 12.
- 2024년 맞춤형 교육 프로그램 계획 수립 : 2024. 2.
- 2024년 맞춤형 교육(취업준비교육) 프로그램 개강 : 2024. 3.
- 2024년 맞춤형 교육 취업 기초소양 교육 실시 : 2024. 3. ~

□ 향후계획

- 2024년 맞춤형 교육 취업준비 교육 추진 : 2024. 4. ~ 6.
 - 면접 대비 스피치 및 이미지메이킹 교육
- 희망 자격증 취득과정 지원 : 2024. 6. ~ 11
 - 다문화강사 양성과정, 운전면허, 베이킹, 바리스타, 정리수납전문가 등

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	1회	-	3회	

□ 추진실적

- 사회보장제도 신설 협의 보건복지부 질의 : 2023. 1.
 - 사회보장제도에 해당하지 않거나, 신설·변경 협의 대상 제외
 - * 진천군 외 3개 지자체 : 복지부 협의 요청 결과 반려
- 타 시군 지원사례 및 현황 조사 : 2023. 1.
 - 천안시 외 7개 지자체 지원(근거 노인복지법, 조례 제정)
- 군민 소통(설명회 1회, 언론 홍보 2회) : 2023. 1.
- 사업 추진(안) 마련(추진 방향 검토 및 관련 조례 제정 등) : 2023. 3. ~ 8.
 - 지원근거 : 노인복지법 제24조 및 시행령 제18조
장성군 노인복지증진에 관한 조례 제14조
 - 내 용 : 노인회장, 분회장 지역봉사지도원 위촉 및 활동비 지원
- 지역봉사지도원 위촉 및 순회교육 실시 : 2023. 9.
- 노인회장 수당(지역봉사지도원활동비) 지급 : 2023. 10.
- 노인회장 수당(지역봉사지도원활동비) 1/4분기 지급 : 2024. 3
- 노인회장 수당(지역봉사지도원활동비) 읍면 담당자 교육 : 2024. 3
- 민선8기 공약이행점검 군민평가단 심의 안건 상정 : 2024. 3.
 - 지원대상, 지원금액 등 변경 (노인활용시설 지원 법적 근거 미비 등)

□ 향후계획

- 지역봉사지도원 역할 및 홍보 등 강화 : 2024. 4. ~
- 모니터링을 통한 지속적 점검 관리 : 2024. 4. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	-	-	3회	1회

3-8 어르신 택시 바우처

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	5,700백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2023. 7. ~
- 사업위치 : 장성군내 택시 이용
- 사업량 : 약 9,739명(인당 택시바우처 요금 144천원/년 지급)
- 사업비 : 5,700백만원(군 100%)
 - (운영요금) 144천원/년 × 9,739명 ≙ 1,400백만원/년
 - (정산시스템 및 전용카드) 100,000천원 × 1식 = 100백만원
- 사업내용
 - 이용대상 : 관내 주민등록이 되어 있는 만 70세 이상 어르신
 - 100원 행복택시 대상자 지원 제외(중복지원)
 - 이용방법 : 관내 택시 이용 → 하차시 전용카드 결제
 - 전용카드 최초 1회 배부(분기별 자동충전, 미사용시 매년 소멸)
 - 이용한도 : 144천원 내 자율이용

공약달성 지표 **어르신 택시바우처 시행**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
사회보장제도 협의						20%
관련 조례 제정						-
전용카드 시스템 도입						-
홍보활동						-
어르신 택시바우처 시행						-
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률						20%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2024	100			100											
2025	1,400			1,400											
2026	1,400			1,400											

□ 추진실적

- 어르신 택시 바우처 공약 검토보고 : 2022. 7.
 - 이용대상 및 지원금액 검토(만 70세 이상, 144천원/년)
 - 보조금 중복지원 방지를 위해 100원 행복택시 대상자 검토(제외)
 - ※ 장성군 만 70세 이상 인구 현황(2023년 12월 말 기준) : 10,396명
- 사회보장제도 협의서 제출 : 2023. 2.
- 사회보장조정과 면담 및 재검토 : 2023. 9.
 - (보건복지부) 택시사업 중복성 사업 불가 및 선별 기준 마련 요구 입장

□ 향후계획

- 사회보장제도 협의 완료 : 2024. 4.
- 시스템 구축 검토 : 2024. 4.
- 관련 조례 개정 : 2024. 6.
- 바우처 전용 카드시스템 도입 완료 : 2024. 10.
- 서비스 시행 : 2025. 1.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

3-9

장애인 이동권 보장을 위한 특별교통수단 확대

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	48백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 48백만원(국 24 도 12 군 12)
- 사업위치 : 장성군
- 사 업 량 : 차량 1대
- 사업내용 : 교통약자 이동편의 증진차량 구입(1대)

공약달성 지표 **교통약자 이동편의 증진차량 1대 구입**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
교통약자 이동편의 증진차량 구입						100%
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2023	48	24	12	12	-	48	23	11.5	13.5	-	47	23	11.5	12.5	-

□ 추진실적

○ 특장차 및 바우처택시 활용 검토보고 : 2022. 10.

- 광역이동지원센터 등록자 및 이용현황 분석

등록(명)			이용자(명)			건 수			비휠체어 관내이용 (건)	바우처 이용비율 (예상)
계	휠체어 장애인	비휠체어 장애인	계	휠체어 이용자	비휠체어 이용자	계	관내 이용	관외 이용		
215 (100%)	96 (44.7%)	119 (55.3%)	56 (100%)	21 (37.5%)	35 (62.5%)	435 (100%)	357 (82%)	78 (17.9%)	139	32%

- 휠체어 장애인, 비휠체어 장애인의 2023년 상반기 특장차 및 교통약자 바우처 택시(4대) 이용량 분석 후 도입 시기 결정

○ 2023년 제1차 추경예산 수립 : 2023. 3.

- 사업비(48백만원) 확보 완료

○ 장애인차량 이용률 분석 및 구입검토 보고 : 2023. 6.

○ 차량 구입 의뢰 : 2023. 6.

○ 차량 인도 : 2023. 9.

○ 차량 운행 : 2024. 1. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 장성군 음식특화거리 조성 및 지원 조례 제정·공포 : 2023. 4. 18.
- 5대 맛거리 조성 타당성 분석 및 활성화 방안 용역 추진
 - 기간 : 2023. 3. 21. ~ 2024. 4. 30.(13개월)
 - 내용 : 후보지 조사 및 타당성 분석, 맛거리 활성화 전략 수립 등
 - 주요 내용
 - 착수보고회 개최 / 24명(군수님 외 23명) : 2023. 4. 6.
 - 외식업 관련 점포분석 및 설문조사 / 270개소 : 2023. 5. ~ 6.
- 5대 맛거리 조성 및 활성화를 위한 TF팀 운영
 - TF팀 구성 및 운영 : 8회
- 5대 맛거리 조성 및 활성화 전문가 좌담회 개최 : 2023. 10. 12.
 - 후보지 도출 및 활성화 방안 토론, 질의·응답
- 타당성 분석 및 활성화 방안 용역 중간 보고회(1차) : 2024. 1. 26.
 - 활성화 전략 추가 조사 및 분석
- 타당성 분석 및 활성화 방안 용역 중간 보고회(2차) : 2024. 3. 5.
 - 5대 맛거리 브랜드네이밍 및 대표메뉴 후보군 도출
 - 국내 음식거리 성공·실패 사례 벤치마킹 확대

□ 향후계획

- 5대 맛거리 조성 타당성 분석 및 활성화 방안 용역 최종보고회 : 2024. 4.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타 (설문조사)
-	-	7회	4회	1,148명

4-2

장성 문화관광재단 설립 추진

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	1,890백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 재단명칭 : 장성문화관광재단(가칭)
- 설립형태 : 지방출연기관 / 재단법인
- 조직구성 : 1국 3팀(경영지원, 문화예술기획, 관광마케팅)
- 사업내용 : 문화·예술·관광 등 전문성을 갖춘 복합업무 추진을 위한 전담기구 설치
- 사 업 비 : 1,890백만원(군비)

(단위: 백만원)

계	2023년	2024년	2025년	2026년
1,890	90(용역비)	300(자본금*)	600(출연금)	1,000(출연금)

* 자본금 : 300백만원(법인 설립허가 기준을 충족하기 위한 기본재산)

공약달성 지표 **문화관광재단 설립**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
설립방침 결정 및 (1차) 사전협의 제출		■				100%
설립 기본계획 수립 연구용역		■				100%
설립 타당성 검토 연구용역			■			-
타당성 검토 결과 공개 및 주민 의견 수렴			■			-
장성군 출자·출연기관 운영심의위원회 심의				■		-
(2차) 설립협의 전남 출자· 출연기관운영심의위원회 심의				■		-
조례 제정				■		-
문화관광재단 설립 추진 (등기·고시·채용 등)				■	■	-
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률						25%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2023	90			90											
2024	300			300		90			90		20			20	
2025	600			600											
2026	1,000			1,000											

□ 추진실적

- 장성문화관광재단 설립 추진계획(안) 및 기본방침 결정 : '22. 12. 27.
- 전남도 1차 사전협의 자료 제출(군→도) : '23. 1. 11.
 - 1차 자료 → 道 보완 요청('23. 1. 5.) → 보완 후 제출
- 지방 출자·출연기관 설립기준(행정안전부 지침) 개정 : '23. 1. 19.
 - 조직규모(20명 이상), 재정계획 변경 등 기준 강화
- 전남도 1차 사전협의 자료 보완 제출 요청(도→군) : '23. 1. 19.
- 재단 설립 추진계획(안) 변경 검토 : '23. 5. 18.
 - 연간출연금 예산 증액, 공무원 정원 감축 등 관련 부서 협의 및 계획 변경
- 1차 사전협의 자료 제출(군→도) : '23. 5. 19.
 - 연간출연금 예산 증액, 공무원 정원 감축 등 관련 부서 협의 및 계획 변경
- 전남도 1차 사전협의 자료 보완 제출 요청(도→군) : '23. 5. 26.
 - 세부사업계획서, 인력운영세부계획, 미설립 대안(상세히)
- 재단 설립 추진보고 및 관계부서 협의 : '23. 6. 2.
- 1차 사전협의 자료 보완 제출(군→도) : '23. 6. 23.
- 재단 설립계획 수립 용역 계약 의뢰 : '23. 6. 26.
- 재단 설립계획 수립 연구 용역 실시 : '23. 7. ~ '24. 2.
 - 계약자 : (재)한국산업관계연구원(대표 임승택) / 금 액 : 19,800천원
- 전라남도 출자·출연기관운영심의위원회 개최 : '23. 8. 17.
- 전라남도 1차 설립 사전협의 결과 통보 : '23. 9. 5.
 - 심의 결과 : 원안가결
- 재단 설립계획 수립 연구 용역 완료 : '24. 2.

□ 향후계획

- 재단 설립 타당성 검토 연구 용역 의뢰(전남연구원) : '24. 4.
- 재단 설립 타당성 검토 연구 용역 : '24. 5. ~ 11.
- 설립타당성 검토 결과 공개 및 주민의견수렴 : '24. 11. ~ 12.
- 용역 결과에 따른 조직 규모, 사업비 등 공약내용변경 : '24. 12.
- 장성군 출자출연기관 운영심의위원회 개최 : '25. 1. ~ 2.
- 전라남도 2차 설립 협의(군→도) : '25. 2. ~ 3.
- 전남 출자출연기관 운영심의위원회 및 결과 공개 : '25. 3. ~ 4.
- 조례(안) 입법예고 및 조례 제정 : '25. 5. ~ 7.
- 설립 세부계획 수립 및 출연금 사전동의(안) 제출 : '25. 7. ~ 9.
- 설립 발기인 구성 및 임원 모집, 정관 제정 : '25. 9. ~ 12.
- 문화관광재단 설립 등기·고시·인력채용 등 : '26. 1. ~ 6.
- 문화관광재단 출범 : '26. 7.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

□ 추진실적

○ 관광 활성화 정책 수립 및 전문성 강화 활동

- 관광 전문가 초청 「장성관광 활성화 포럼」 개최 (2022. 8.)
- 지속가능한 관광 발전 거버넌스 구축 「지속가능관광협의회」 가입(2022.12.)

○ 관광지 개발

구분	사업명 및 사업내용	추진 기간	사업비	추진율
문화 관광과	홍길동테마파크 생태녹색관광 육성사업 - 노후시설 개선, 체험관광 프로그램 개발 및 운영	2022~2023	5.3억 ^(5:5)	100%
	세계유산 필암서원 선비문화 육성사업 - 선비문화 복합문화공간 조성	2021~2024	100억 ^(5:5)	35%
	장성호관광지 노후관광지 재생사업 - 문화예술공원 정비	2022~2024	17억 ^(5:5)	90%
	불태산 역사문화테마길 조성사업 - 등산로 정비, 편의시설(쉼터) 등	2021~2023	10억 ^(5:5)	100%
	상무평화공원 조성사업 - 음악분수, 야외공연장, 생태연못 등	2020~2023	24억 ^(5:5)	100%
	축령산지구 추암호 수변생태탐방로 조성사업 - 수변데크산책로, 소공원, 주차장, 화장실 등	2020~2024	38억 ^(5:5)	95%
	물통골 폭포 관광자원화사업 - 물놀이터 3개소, 데크산책로, 전망대, 주차장 등	2020~2024	43억 ^(5:5)	85%
산림 편백과	황룡강 지방정원 조성사업 - 5개 이상 주제정원 조성	2020~2026	90억 ^(5.5:4.5)	35%

○ 문화·자연자원 활용 관광객 유치(2022. ~ 2023.)

- 축제현황 : 10개(장성대표축제 2개, 소규모축제 3개, 마을축제 5개)
- 대표 축제 (4회) : 장성황룡강(洪)길동무꽃길축제, 장성황룡강가을꽃축제
- 소규모축제(6회) : 어울림 음악회, 백양사 산사음악회, 축령산 편백산소축제

○ 새로운 관광 마케팅 추진(2022. ~ 2023)

- SNS 홍보 마케팅 추진(블로거, 카드뉴스 등) 311건
- MZ세대 관광객 유치를 위한 숏폼 영상 콘텐츠 제작·홍보 12편
- 관광지 AR 체험존 5개소 이벤트 추진(1회)
- 1박 2일 관광상품 팸투어 운영 5회
- 관광지 VR 영상 제작 및 홍보(6개)
- 대상지 : 필암서원, 홍길동테마파크, 황룡강, 장성호수변길, 백양사, 먹거리
- 활용 : 전남관광 남도여행길잡이 유튜브 채널 홍보, 무안공항 키오스크 표출

○ 다양한 관광 진흥 정책 추진(2022. ~ 2023.)

- 단체관광객 인센티브 지원(802명)

- 남도 숙박할인 BIG 이벤트 지원(639명)
- 관광취약계층 행복여행활동 지원(63명)

□ 향후계획

- 지속가능 관광을 위한 기반 구축 : 2024. ~
 - 지역관광협의체 구성 및 운영
 - 장성 문화 관광재단 설립 및 운영 추진
 - 지속가능관광 지방정부협의회 활동 강화
- 관광브랜드 개발 및 강화 : 2024. ~
 - 장성5대 맛거리 조성
 - 장성방문의 해 계획 수립 및 운영
 - 관광 홍보 및 기념품 개발
- 체류형 테마관광 확대 : 2024. ~
 - 지정 관광지 안성맞춤 관광 콘텐츠 운영
 - K-사찰 음식관광 명소화 사업 추진
 - 상무 평화공원 관광 활성화 사업 추진
 - 축령산 산림문화 체험 마을 조성
- 스마트 기술 기반 관광자원 운영 : 2024. ~
 - 무인 계측기 설치 및 관광 통계 안내 확대
- 역사문화 성장 기반 마련(지속추진) : 2024. ~
 - 세계유산 필암서원 선비문화 육성 사업
 - 문화재 국가 유산 지정 및 봉암서원 화차 체험장 건립
- 365樂 문화와 함께하는 장성 : 2024. ~
 - 읍면 소규모 축제 운영(8개소)
 - 전통산사 문화유산 활용 사업(백양사)
 - 세계유산 활용 사업(필암서원)

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	-	-		

문화관광과	고재인	관광마케팅팀	곽희영	담당자	신영섭(☎ 7241)
		관광개발팀	김국원	담당자	김형수(☎ 7403)

□ 추진실적

- 기본구상 및 타당성 용역 착수 : '22. 12.
- 전문가 T/F팀 구성 및 자문 : '23. 1.
- 용역 착수 보고 : '23. 1.
- 전문가 자문 및 선진지견학
 - 여수 예술랜드 대표 자문 및 선진지 견학
- 장성호 관광지 지구단위계획 변경용역 : '23. 8.
- 내륙 수변관광지구 현지조사 추진 : '23. 11.
 - 탐정호 생태공원, 백마강 수상레저단지 등

□ 향후계획

- 장성호 수변권역개발 용역 보고회 : '24. 5.
- 용역 완료 및 마스터 플랜 수립 : '24. 6.
- 한국농어촌공사 등 관계기관 협의 : '24. 6.
- 관광자원개발사업 예산 확보 : '24. 7.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '25. 1 ~ 6.
- 사업시행 : '25. ~ '26.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
2회	-	4회	-	-

□ 추진실적

- 기본구상 및 타당성 용역 착수 : '22. 12.
 - 전문가 T/F팀 구성 및 자문 : '23. 1.
 - 용역 착수 보고 : '23. 1.
 - 삼계면 주민자치위원회 의견 청취 : '23. 3.
 - 내륙형 수상레저타운 선진지 견학 : '23. 4.
- 안동시 임하호 캠핑 수상 레저타운, 부여군 백마강 수상 레저타운, 담양군 레온 수상 레저타운

□ 향후계획

- 수양제 주변 레저공원 조성 용역 보고회 : '24. 5.
- 용역 완료 및 마스터 플랜 수립 : '24. 6.
- 한국농어촌공사 등 관계기관 협의 : '24. 6.
- 관광자원개발사업 공모 신청 : '24. 7.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '25. 1 ~ 6.
- 사업시행 : '25. ~ '26.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
3회	-	4회	-	-

□ 추진실적

- 기본구상 및 타당성 검토용역 : 22 11 ~ 23 11
- 공모사업 미선정 : 2023. 1. ~ 5.
 - 전라남도 전남형 균형발전 300 프로젝트
- 국고건의 사업 발굴 및 협의(전라남도) : 2023. 11.
 - 국립 아열대 자생식물원 조성
- 중앙부처 방문(산림청) : 2024. 2.
- 민선8기 공약이행점검 군민평가단 심의 안건 상정 : 2024. 3.
 - 공약명·사업비·사업량 변경(→ 국립 아열대 자생식물원/35,000백만원/34,000㎡)

□ 향후계획

- 관련 부처 사전협의(2차) : 2024. 4.
- 공모 신청 : 2024. 6.
- 기본 및 실시설계 용역 : 2025. 1. ~ 8.
- 행정절차 이행 : 2025. 5. ~ 12.
- 보상협의 및 사업추진 : 2026. 1. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1				

□ 추진실적

- 기본계획 및 타당성용역 완료 : 2022. 12. ~ 2023. 12.
- 자연휴양림 지정조건 검토 : 2023. 3. ~
- 자연휴양림 지정지 견학(충남 당진) : 2023. 3. 27.
- 민선8기 공약이행점검 군민평가단 심의 안건 상정 : 2024. 3.
 - 공약명·사업비·사업량 변경(→ 축령산 자연휴양림/10,000백만원/330,000㎡)

<< 자연휴양림 지정조건 >>

- 토지소유권 : 국공유림(군소유 임야) · 최소 면적 : 30ha 이상(개발면적 50%↓)
- 가능 사업 : 트리하우스, 야외공연장, 임산물 판매장, 휴게음식점, 주차장, 체육시설 및 안전시설 등
- 관련 법 : 산림문화·휴양에 관한 법률

□ 향후계획

- 행정절차(타당성평가, 환경영향평가 등) : 2024. 4. ~
- 자연휴양림 지정 신청(전라남도⇒산림청) : 2024. 11. ~
- 예산 신청(균특전환사업) : 2025. 1. ~
- 실시설계 : 2025. 3. ~
- 사업추진 : 2026. ~ 2027년

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회				

4-8

국립남도음식진흥원 장성 유치

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○		○			○		○		총 사업비	1,932백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 사 업 비 : 1,932백만원(군비 /용역비 112, 부지매입비 1,820)
- 사업위치 : 장성관내
- 사업내용 : 국립남도음식진흥원 장성 유치 활동 추진

❖ 국립남도음식진흥원 개요

- 총사업비 : 150억원(미정)
- 예상규모 : 3,500㎡ 내외 1,058평(연면적)
- 예상인원 : 40여명 ※ 한식진흥원 기준 예상 규모
- 주요내용 : 남도음식 발굴 · 보존 · 연구개발, 교육 · 체험 및 기록 등

공약달성 지표 **국립남도음식진흥원 장성 유치**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
T/F팀 구성						100%
장성 유치 타당성 용역						85%
유치 활동						85%
추진 위원회 구성						-
남도음식진흥원 건립 지원						-
남도음식진흥원 운영 지원						-
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률						50%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022				30		30			30		27			27	
2023				1820		82			82		35.6			35.6	

□ 추진실적

- 남도음식진흥원 장성 유치를 위한 ‘맛의 도시 장성’ 홍보 활동
 - 남도음식문화 진흥 세미나, 장성군-동신대 협약, 사찰음식 및 향토 음식 홍보(EU대사단, 르 꼬르동 블루 요리학교, 상훈 드장브르 미슐랭 셰프), 향토 음식 진흥교육, 남도음식영화토크쇼, 향토음식 발굴 간담회,향토음식 갈라 디너쇼, CJ푸드빌과 협약, 슬로푸드 맛의 방주 등재 후보 품목 설명회, 향토음식 팸투어 등
- 남도(향토)음식 자원화 등 향토음식 진흥 및 발굴 용역 추진
 - 남도(향토)음식 자원화, 음식자원 문헌조사, 슬로푸드 맛의 방주 등재
- 남도음식진흥원 건립 지원 T/F팀 구성 : 2023. 1. ~
 - 사업대상지 선정 후 건립 지원 T/F팀 별도 구성
- 민선8기 공약이행점검 군민평가단 심의안건 제출 : 2024. 3.
 - 농림축산식품부 국비 예산 건의 미반영되어 도(道)사업 ‘향토음식진흥센터’로 추진할 계획이었으나 타 지자체 선정에 따른 미추진

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	2회	8회	1

4-9

파크골프장 신규조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	2,000백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 2,000백만원(국 600 / 군 1,400)
- 사업위치 : 장성군 북하면 신성리 145번지일원
- 사업내용 : 파크골프장 18홀, 주차장 및 클럽하우스 등 부대시설

공약달성 지표 : **장성군 파크골프장 신규조성(18홀)**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
사업대상지 선정 (법령검토 및 기관 협의)						80%
예산확보 및 실시설계						
파크골프장 조성						
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률						20%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2023	500			500		36			36		31			31	
2024	1,500	600		900		4,095		600	3,495						

□ 추진실적

- 사업대상지 선정을 위한 현지조사 및 기관 협의 : 2022. 12.
- 기본구상 및 타당성 조사 용역 시행 : 2023. 10.
 - 용역기간 : 2023. 6. 12. ~ 10. 8.
 - 용역비 : 31백만원(군비)
 - 용역내용 : 대상지 및 주변 지역 여건 조사를 통한 파크골프장 신규 조성 타당성 검증
 - 대상지 : 전라남도 장성군 북하면 신성리 145번지 일원
 - 규모 : 파크골프장 18홀, 클럽하우스, 주차장 등 부대시설
- 지방재정 투자심사 : 2023. 11.
- 중기공유재산관리계획 및 공유재산 심의 : 2023. 11.
- 민선8기 공약이행점검 군민평가단 심의 안건 상정 : 2024. 3.
 - 기본구상 및 타당성 조사용역 결과에 따른 사업비 변경

□ 향후계획

- 군관리계획 변경 및 토지매입 등 : 2024. 5.
- 실시설계 및 각종 영향평가 용역 등 : 2024. 12.
 - 실시설계 용역 및 환경영향평가, 재해영향평가 등
- 사업추진 : 2025. 12.
 - 공사 착수 및 준공

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
2회	-	-	2회	1회

□ 추진실적

- 삼서면 대상적지 현지 조사 : 2022. 9.
- 타당성 검토용역 조서 작성 : 2022. 10.
- 잔디특화공원 기본구상 용역 : 2023. 5. ~ 2024. 3.
- 선진지 견학 : 2023. 11.

□ 향후계획

- 사전절차 이행 : 2024. 7.
- 실시설계 : 2025. 1. ~ 7.
- 토지보상 : 2025. 1. ~ 2026.
- 사업추진 : 2026. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

5-2

농촌인력 해소를 위한 외국인 노동자 인력풀 구축

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	1,500백만원

□ 공약 개요

[외국인 인력풀 구축]

- 목표인원 : 150명
- 대 상 : 장성거주 결혼이민자의 4촌 이내 친척(본국거주)
- 근로기간 : 농작업시기에 따라 최대 5개월

[외국인 근로자 기숙사 건립]

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 사 업 비 : 1,500백만원(기금)
- 사업위치 : 동화면 남평리 257-1, 257-39번지
- 사 업 량 : 1동 / 900㎡(지상2층)

공약달성 지표 **인력풀 150명 확보, 외국인 근로자 기숙사 건립**

□ 공약이행 현황

지 표 명		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
인력풀 구축 및 운영							100%
기숙사 건 립	건립부지 확정						100%
	토지매입 및 실시설계						50%
	기숙사 건립						-
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률							60%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2023						430			430						
2024	1,500	750		750		5000				5000					

□ 추진실적

- 외국인계절근로자 업무협약(MOU) 체결 : 2023. 4.
 - ◆ 협약대상 : 몽골 지자체 4개소 (타달숨, 바얀아드라가숨, 쉐헤르만달숨, 오몬델게르숨)
- 외국인계절근로자 인력풀 구축(300명) : 2023. 9.
 - ◆ 기간 2022.6.~2023. 12./인력풀 300명(수시접수)
 - ◆ 근로현황 : 86명 근로중
- 2024년 지방소멸대응기금 투자사업 선정(5,000백만원) : 2023. 10.
- 외국인 근로자 기숙사 건립 추진
 - ◆ 지방재정투자심사 : 2023. 8.
 - ◆ 중기지방재정계획·중기공유재산관리계획 : 2023. 10.
 - ◆ 부지매입 : 2023. 10.
 - ◆ 건축기획업무용역 : 2024. 2.
 - ◆ 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축심의위원회 : 2024. 3.
- 건립부지 추가매입 예산 확보 : 2024. 3.
- 민선8기 공약이행점검 군민평가단 심의 안건 상정 : 2024. 3.

□ 향후계획

- 설계공모 : 2024. 7.
- 기본 및 실시설계 용역 및 군 계약심사 : 2025. 3.
- 공사 착공 및 준공 : 2025.
- 기숙사 입주 및 운영 : 2026. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
4회			2회	

5-3

농업인 공익수당 확대 지급

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○		○	○		총 사업비	49,542백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 49,542백만원(도 19,816 군 29,725)
- 지급대상 : 농어업·임업 경영체 등록 경영주
- 사업내용 : 공익수당 지급액 상향(60만원 ⇒120만원)

공약달성 지표 **공익수당 지급액 확대(120만원)**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
공익수당 확대 건의						25%
확대 지급(60만원⇒120만원)						-
2024. 3. 31.기준 공약 이행률						25%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액			확 보 액			집 행 액		
	계	도비	군비	계	도비	군비	계	도비	군비
2022	5,649	2,260	3,389	5,649	2,260	3,389	4,737	1,888	2,849
2023	5,880	2,352	3,528	5,123	2,168	2,956	4,926	1,970	2,955
2024	12,240	2,938	9,302	5,419	2,168	3,251			
2025	12,720	3,053	9,667						
2026	13,200	3,168	10,032						

□ 추진실적

- 공익수당 업무협약(도-시군) 및 보건복지부 승인
 - 전남형 농어민 공익수당 도입 도-시군 업무협약(*2019.07.25.)
 - * 지급액(60만원), 시군 부담 비율(도비 40%, 시군 60%), 지역화폐 사용 결정
 - 보건복지부 사회보장 위원회 조건부 승인(2019.09.16. : 공익수당 정책)
- 공익수당 지급액 상향<현행 60만원 → 120만원> 검토
 - * 타시도지급현황 - 충남(80만)>강원(70만)>전남(60만)>충북(50만)>제주(40만)>경남(30만)
- 전남도 사회보장협의회 협의 추진 : 2022. 10.
 - 공익수당 확대시 보건복지부 협의 필요
 - 보건복지부 기초단체 간 형평성 문제로 광역단체 수준의 일원화 필요 판단
- 공익수당 지급액 상향 건의 안건 제출
 - 전남 시장·군수 협의회 : 2022. 8.
 - 중앙부처 추진 건의(전남도⇒농림축산식품부) *추가 정책화 추진 노력 : 2022. 11.
- 전국농어촌지역군수협의회 정기총회시 정책제안 건의 : 2023. 7.
- 전라남도 공익수당 확대 의견조사에 따른 지급액 상향 의견 제출 : 2023. 8.

□ 향후계획

- 타시군과 공조체제 유지 및 공익수당 확대 지속 건의 : 2024. 5.~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타

5-4

자원순환형 축산 기계·장비 지원

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2024년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	1,500백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- 사 업 비 : 1,500백만원(국 300, 군 300, 용자 750, 자담 150)
- 사업위치 : 관내 축산농가(소, 돼지, 닭, 오리 등)
- 사업내용 : 분뇨처리, 악취저감, 경축순환을 위한 시설·장비 등 지원

공약달성 지표 **자원순환형 기계·장비 지원 완료**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
추진계획 수립						100%
공모신청 및 확정						100%
사업추진						-
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률						50%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2024	3,000	600	0	600	1,800	1,500	300	-	300	1,500	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 도 주관 축산악취개선 공모사업 추진 회의 참여 : 2022. 3.
- 사업신청을 위한 기초 자료 확보 : 2022. 8. ~ 10.
- 사업 설명회(4회)(한우·한돈협회) : 2023. 3.
- 사업추진 협의체 구성 및 기본계획 수립 : 2023. 3. ~
- 공모사업 신청서 제출 : 2023. 7.
- 시군 현장 평가 및 발표평가 : 2023. 8.
- 사업대상 최종선정 : 2023. 9.
 - 신청 사업비의 50% 배정
- 2024년 예산반영 : 2023. 12.

□ 향후계획

- 사업추진 : 2024. 4. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
4회				

5-5

황룡우시장 이전 및 전자경매 현대화시설 개선

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	1,800백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 1,800백만원(도비 900, 군비 540, 자담 360)
- 사업위치 : 장성군 관내
- 사업내용 : 황룡우시장 이전 및 전자경매 현대화 시설 건립

공약달성 지표 **우시장건립 및 전자경매시스템 설치**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
우시장 부지 이전 협의						100%
우시장 부지 확보 및 설계						50%
사업추진 및 완료						-
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률						30%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2024	1,800		900	540	360	1,800		900	540	360					

□ 추진실적

- 사업추진 협의체(군·축협) 구성 및 운영 : 2022. 8. ~
- 시설 건립 기본계획 수립 : 2022. 8.
 - (주요시설) 계류장·경매장 4동 1,983㎡, 창고 1동 661㎡, 부대시설 1동 330㎡(사무실, 판매장, 동물병원 등)
 - (경매시설) 전자경매시스템, 스마트 플랫폼 구축 등
- 사업부지 확보 추진(장성축협) : 2022. 8. ~ 2023. 11.
- 부지매입 완료(장성축협) : 2023. 11.
- 도 공모사업 신청 및 확정 : 2023. 11. ~ 2023. 12.
 - (사업명) 2024년 가축유통시설 현대화지원 공모사업, (사업비) 18억

□ 향후계획

- 사업시행 및 준공 : 2024. 4. ~ 2024. 12.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	-	-	-	-

□ 추진실적

- 온라인쇼핑몰 구축 및 운영 타시군 벤치마킹 : 2022. 4. ~ 5.
 - 전남 지자체 쇼핑몰 운영현황 : 13개시군(위탁운영7, 직영6)
- 군 온라인쇼핑몰 구축계획 수립 : 2022. 6. 14.
- 쇼핑몰 구축 도 사전협의 완료 : 2022. 7. 12.
- 쇼핑몰 구축 도 보안성 검토 의뢰 : 2022. 7. 15.
- 보안성 검토 등 행정절차 이행 완료 : 2022. 8.
- 신규 입점농가·식품업체 모집 : 2022. 9. ~ 10.
- 구축업체 선정 및 계약, 쇼핑몰 구축 : 2022. 9. ~ 11.
- 장성군 쇼핑몰 위탁운영 계약 : 2023. 1. 31.
- 장성군 쇼핑몰 입점업체 교육 : 2023. 3. 14.
- 장성군 쇼핑몰 오픈 및 이벤트 행사 : 2023. 3. ~ 12.
 - 신규회원가입 포인트 적립, 10% 할인 행사 등

□ 향후계획

- 입점업체 및 고객의 요구에 맞는 상품 지속 발굴 : 2023. ~
- 온라인 사회적기업판매장, 온라인 로컬푸드매장으로 확대 운영

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	2회	1회	-

□ 추진실적

○ 2022년도

- 창업전문 교육 및 컨설팅 : 1회 14명
- 청년농업인 영농창업 지원 : 1개 사업 14명

○ 2023년도

- 창업전문 교육 및 컨설팅 : 4회 54명
- 청년농업인 영농창업 지원 : 6개 사업 31명

○ 2024년도

- 창업전문 교육 및 컨설팅 : 1회 23명
- 청년농업인 영농창업 지원 : 3개 사업 24명

□ 향후계획

- 청년농업인 스타트업 지원 : 3명 120백만원
 - 4월 중 대상자 선정
- 청년농업인 창업 활성화 지원 : 1명 150백만원
 - 4월 중 대상자 선정
- 청년농업인 창업 스케일업 지원 : 1명 150백만원
 - 3월 중 도비사업 공모 선정에 따른 2회 추경 반영 예정

□ 군민소통 실적

사업 설명회	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	교육·컨설팅
4회	-	-	-	6회 91명

6-1

소상공인 코로나극복 지원금 20만원 지급

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2022년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	560백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 10.
- 사 업 비 : 560백만원(군비)
- 사업대상 : 연 매출액 10억원 미만 관내 소상공인
- 사 업 량 : 2,800개 업체
- 사업내용 : 업체당 20만원 지급(1회)

공약달성 지표 **코로나극복지원금 업체당 20만원 지급**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
예산확보 및 지급계획 수립						100%
읍·면 현장 접수						100%
신청 명단 자격 확인 후 지급						100%
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022	560			560		560			560		483			483	

□ 추진실적

○ 장성군 소상공인 코로나극복지원금 483,800천원 지급 완료 : 2022. 10.

• 2,419명 × 200,000천원

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	3회	-

□ 추진실적

- 2023년 본예산 확보 및 발행계획 수립 : 2022. 12.
- 지류형 장성사랑상품권 150억 제작 : 2023. 1.
- 지류형 장성사랑상품권(정책발행) 60억 제작 : 2023. 7.
- 장성사랑상품권 한시적 구매 한도 상향(70만원) : 2023. 11. ~ 12.
- 카드형 장성사랑상품권 120억 발행 : 2023. 12.
- 2023년 장성사랑상품권 총 330억 발행 : 2023. 12.
 - ※ 행안부 지침 변경('23. 6월부터 매출액 30억 초과 상품권 사용 제한)에 따른 장성사랑상품권 판매량 감소 (전년 동월 대비 판매량 30-35% ↓)
- 지류형 장성사랑상품권 150억 제작 : 2024. 1.
- 민선8기 공약이행점검 군민평가단 심의 안건 상정 : 2024. 3.
 - 정부정책에 부합하는 방향으로 공약달성지표 변경 필요
 - ⇒ 연매출 30억 초과 가맹점 사용 제한에 따른 상품권 발행 목표 감액

□ 향후계획

- 가맹점 모집 확대 및 상품권 홍보 : 연중
 - 홈페이지, SNS, 현수막 등을 통한 장성사랑상품권 적극 홍보
- 공약 실천 계획 변경 검토 : 2024. 6.
- 부정 유통 예방 등을 위해 카드형 상품권 발행 비율 점진적 상향
- 연매출 30억 초과 가맹점 조사 및 현황 최신화

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	-	-	3회	-

□ 추진실적

- 착한가격업소 조례제정 완료 : 2022. 10.
- 점포임대료 지원사업 대상 변경 확대 완료 : 2022. 10.
 - (기존) 2년 이내 개업한 사업자 사업신청 가능
 - (변경) 3년 이내 개업한 사업자 사업신청 가능
- 소상공인 연합회 사무실 지원 : 2023. 1.
- 2023년 소상공인 점포임대료 지원(44명) : 2023. 11.
- 2023년 소상공인 점포 시설 개보수 지원사업 지원(63명) : 2023. 11.
- 2023년 소상공인 연합회 지원 보조금 정산 : 2023. 12.
- 2023년 착한가격업소 6개소 공공요금 및 물품 지원 : 2023. 12.
- 2024년 장성군 소상공인 지원사업 대상자 선정(30명) : 2024. 3.

□ 향후계획

- 2024년 장성군 소상공인 지원사업 정산 : 2024. 11.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	3회	-

□ 추진실적

- 전통시장 시설현대화사업 타당성 용역 : 2022. 12. ~ 2023. 7.
- 전통시장 시설현대화사업 설명회(2회) : 2023. 2. / 4.
- 벤치마킹(관련 성과소 담당자) : 2023. 3.
- 더본코리아 전통시장 활성화 업무협약 체결 : 2023. 9.
- 시설현대화사업 사전절차 이행 : 2024. 2. ~
 - 추진위원회 구성(2.2.), 지방재정투자심사(2.20.), 전통시장 및 상점가 활성화추진계획 수립(2.29.), 사업추진동의서 징구(3월~)

□ 향후계획

- 시설현대화사업 사전절차 이행 및 공모신청 : ~ 2024. 4.
- 황룡시장 시설현대화사업 기획용역 실시 : 2024. 8. ~ 10.
- 주민설명회 및 실시설계용역(설계공모) 실시 : 2024. 11. ~ 2025. 7.
- 황룡시장 시설현대화사업 공사 추진 : 2025. 8. ~ 2026. 6.
- 풍물시장 및 야시장 정기 운영 : 2026. 10.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
2회	1회	-	2회	-

□ 추진실적

- 민선8기 공약사업 실천계획 수립 : 2022. 8. ~ 10.
 - 공약 추진 방법 및 예산 확보방안 등 종합적 검토
- 지원사업 추진계획(안) 수립 : 2022. 12.
- 업무위탁 협약(군↔(재)전남테크노파크) : 2023. 3.
- 1차년도 사업공고 및 신청기업 접수 : 2023. 4. ~ 5.
- 신청기업 평가 및 선정 : 2023. 5.
- 1차 선정기업 컨설팅 완료(17개) : 2023. 9.
- 2차, 3차 선정기업 전문가 매칭 및 컨설팅 완료(17개) : 2023. 10. ~ 12.
- 2차년도 사업 공고 : 2024. 3.

□ 향후계획

- 1차년도 사업 성과 공유회 개최 : 2024. 5.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

6-6

전 군민 일상회복지원금 30만원 지급

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2022년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	13,500백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 10.
- 사 업 비 : 13,500백만원(군비)
- 사업위치 : 장성군 전 군민
- 사 업 량 : 43,476명
- 사업내용 : 전 군민 일상회복지원금 지급

공약달성 지표 **전 군민 일상회복지원금 30만원 지급**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
일상회복 지원금 지급						100%
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022	13,500			13,500		13,500			13,500		12,808			12,808	

□ 추진실적

- 2022회계년도 제2회 추가경정예산 반영
- 장성사랑상품권 일괄구매 : 2022. 8. 3.
- 군민 상품권 배부 : 2022. 8. 8. ~ 9. 16.(6주간)

- 읍면 행정복지센터 및 마을방문 현장 배부
- 지급현황

(단위:명)

대상인원	지급현황			미지급인원	비 고
	인원	지급율	지급액		
43,476	42,692	98.2%	128억원	784	

※ 미지급현황

(단위:명)

계	사유별 미지급 사항					비 고
	사 망	전 출	거주불명	장기입원	기 타	
784	80	151	103	43	407	

* 기타 사유 : 연락 두절, 외국 거주, 교정시설 입소, 미 거주 외국인 등

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	2회	1회

□ 추진실적

[위험지역 개선 : 이행을 100%]

- 교통사고 발생 위험지역 대상지 일제 조사(읍면) : 2022. 7.
- 위험도 분석을 통한 단계별 추진계획 수립 : 2023. 1. ~ 3.
 - 지역주민 호응도 및 편입토지 협의 등 현지어건 감안
- 위험도로 구조개선사업 실시설계용역 : 2023. 3. ~ 6.
- 사업착공 : 2023. 7.
 - 9개소, 2.1km
- 사업준공 : 2023. 12.

[과속카메라 설치 : 이행을 48%]

- 과속단속카메라 설치완료 (194백만원) : 2022. 11.
 - 공약 사업량 50대 중 7대 설치 완료
- 과속단속카메라 설치 추진계획 수립 : 2023. 4.
- 과속단속카메라 설치 위치 합동 현장 조사 : 2023. 4. ~ 5.
 - 유관기관(전남경찰청, 장성경찰서, 도로교통공단)과 합동 현장 조사
- 실시 설계 : 2023. 5.
- 과속단속카메라 17대 설치완료(484백만원) : 2023. 6.~
 - 공약 사업량 50대 중 24대 설치 완료
- 2024년 과속단속 카메라 설치 추진계획 수립 : 2024. 3.

□ 향후계획

- 2024년 과속단속카메라 설치 (4대) : 2024. 6.
 - 공약 사업량 50대 중 28대 설치 완료 예정

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타

재난안전과	정 석	안전관리팀장	임지연	담당자	장효성(☎ 7025)
건설과	이인섭	토목팀	김희영	담당자	임형진(☎ 7448)

□ 추진실적

- 2020년 마을단위 LPG 배관망 구축 완료 : 2020. 12.
 - 북하면 성암리 명치마을(24세대)
- 2023년 마을단위 LPG 배관망 구축 완료 : 2024. 1.
 - 북하면 약수리 학림마을(43세대)
- 2024년 마을단위 LPG배관망 구축사업 대상지 확정 : 2024. 1.
 - 북이면 신평전원마을(30세대)
- 북이면 신평전원마을 주민대상 설명회 실시 : 2024. 3.
- 가스저장 탱크 설치 위치에 대한 주민의견 수렴 : 2024. 3. ~ 4.

□ 향후계획

- 업무협약 체결 : 2024. 4.
- 보조금 교부(장성군 → LPG사업관리원) : 2024. 4.
 - 보조금 교부액 : 540백만원
- 공사 실시설계 : 2024. 4. ~ 6.
- 사전 행정절차 및 인·허가 진행 : 2024. 4. ~ 9.
 - 굴착심의, 도로점용 및 공유재산 사용 허가 등
- 공사 추진 : 2024. 9. ~ 12.
 - 가스공급 배관, LPG저장탱크 설치, 세대별 보일러 설치 추진

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
2회	-	-	-	-

7-1

장성군 재정규모 원년도 6,000억원 달성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2022년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○				○	총 사업비

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022년
- 사업내용 : 장성군 예산규모 원년도 6천억원 달성

공약달성 지표 **장성군 예산규모 원년도 6천억원 달성**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
장성군 재정규모 6,000억원						100%
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 추진실적

○ 2022년 최종예산액 : 6,016억원

(단위: 억원)

구 분	4회추경	기정액	증 감		비 고
			증감액	증감율	
합 계	6,016	5,882	134	2.3%	
일반회계	5,902	5,766	136	2.4%	
특별회계	114	116	△2	△2%	

(참고) 2022년 예산 편성규모

(단위: 억원)

구 분	4회추경	3회추경	2회추경	1회추경	본예산	비고
편성규모	6,016	5,882	5,719	5,222	4,881	
증가율	2.3%	2.9%	9.5%	7.0%		

□ 향후계획

- 대규모 국도비(공모) 보조사업, 균특사업 발굴 및 적극적 확보
 - 2024 국고사업 1차 발굴보고회('22.11.) : 46개 사업, 국비 1,245억원 발굴
 - 정부 및 도 예산 순기에 맞춰 공모, 균특, 전환사업 발굴 추진
- 지속적이고 안정적인 보통교부세 확보를 위한 정확한 자료 관리
- 특별교부세 최대 확보를 위한 현안 및 재난예방사업 발굴

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	1회	-

□ 추진실적

○ 생활민원처리사업 편성 현황

(단위 : 백만원)

읍.면	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
계	1,300	1,002	992	1,000	3,300	3,030
장 성	185	117	117	122	375	380
진 원	115	94	97	96	300	270
남	115	91	84	94	301	270
동 화	90	81	81	79	261	240
삼 서	130	93	93	93	303	270
삼 계	145	102	102	102	345	310
황 룡	130	90	90	90	322	300
서 삼	90	79	79	77	259	240
북 일	90	79	79	77	259	240
북 이	120	89	86	86	289	255
북 하	90	87	84	84	286	255

- 2022년 2회추경 23억원 추가 증액 편성(총33억원)
- 2023년 본예산 20억원 편성/ 1회추경 1,030(총30억원)

□ 향후계획

- 2026년까지 매년 23억원씩 편성

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	1회	-

기 획 실

안광수

예산팀

박재선

담당자

김재호(☎ 7322)

7-3

청소년 참여 예산제 실시

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○				○	총 사업비

□ 운영개요

- 근 거 : 「장성군 주민참여예산제 운영 조례」
- 운영방법 : 장성군 청소년 참여 예산 위원회 운영
- 구 성 : 관내 청소년 15 ~ 20명(장성군 청소년참여위원회 위원 겸임)
- 기 능 : 청소년참여예산제도 운영, 예산편성 과정에서 청소년 의견수렴 등

공약목표

관련조례 개정/청소년참여위원회 구성 및 운영

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
청소년 참여 예산제 운영 지자체 벤치마킹						100%
관련 조례 개정						50%
장성군 청소년 참여 예산 위원회 구성 및 운영						-
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률						50%

□ 추진실적

- 장성군 청소년참여위원회 운영 업무 협의(가족행복과) :2022. 11.
 - ‘청소년참여위원회’와 ‘청소년참여예산위원회’ 연계 운영

《장성군 청소년참여위원회 운영 현황》

- 장성군 청소년참여위원회
 - 근 거 : 「청소년기본법」 제5조의 2
 - 구 성 : 14명(중학생 9, 고등학생 5)
 - 임 기 : 1년
 - 역 할 : 청소년 관련 정책에 대한 의견 제안 등

- 조례 개정안 조례규칙심의회 심의 : 2023. 2.
- 장성군청소년참여위원회 오리엔테이션 : 2023. 3.
 - ◆ 청소년참여예산제도 취지 및 제안 설명
- 조례 개정안 의회 부의(부결) : 2023. 3.
- 조례 개정을 위한 「자치법규 입법컨설팅」 실시 : 2023. 5.
 - ◆ ‘법률에 따른 위원회의 조례를 통한 검임 규정은 부적절’ 결과 회신
→ 조례 개정 대신, 계획 추진 등을 통한 사업 추진 검토
- 「자치법규 의견제시 사례」 검토 결과, 원안대로(조례 개정) 사업추진 가능 확인
 - ◆ 법률에 따른 위원회라도, 성격과 기능이 유사한 경우는 조례로 검임 가능
- 장성군청소년참여위원회 제안사업 1건 발굴 : 2023. 11.
 - ◆ ‘장성 지하차도 내 도보환경 개선’ (24년도 본예산 반영, 5백만원)

□ 향후계획

- 조례 개정안 검토 보고 : 2024. 4.
- 조례 개정안 입법예고 등 사전절차 이행 : 2024. 5.
- 조례 개정안 공포 및 시행 : 2024. 6.
- 청소년참여예산위원회 구성 및 운영 : 2024. 7.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	1회

7-4 세종사무소 설치

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○				○	총 사업비

□ 공약개요

- 추진내용 : 장성군 세종사무소 설치 및 인력 파견
- 주요역할
 - 중앙부처 공무원과의 소통채널 구축 및 인적네트워크 강화
 - 각종 국고사업 정보 파악, 수집 활동 및 군정 홍보 추진 등
- 사무실 : 세종시 갈매로 358(지방자치회관 내 전라남도 사무소)
- 운영인력 : 1명(임기제 지방행정 6급)
- 개 소 일 : 2023. 1.~

공약목표 **세종사무소 설치 및 운영**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
조례, 규칙 개정 (정원, 사무분장)						100%
세종사무소 설치 및 인력 파견						100%
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 추진실적

- 일반임기제 공무원 채용(총무과) : 2022. 12.
- 전라남도 사무소내 군 세종사무소 설치 : 2022. 12.
- 세종사무소 운영 : 2023. 1.~

□ 향후계획

- 중앙부처 공무원과의 인적 네트워크 강화 및 국고사업 정보 파악 등

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	1회	-

기 획 실

안광수

예산팀

박재선

담당자

김시원(☎ 7212)

7-5

소상공인 활성화 조직 설치

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2022년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○				○	총 사업비

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 9.
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 소상공인 활성화 및 일자리 대책 등을 추진하는 전담 조직을 설치하여 지역경제 활성화의 체계적 관리 추진

공약달성 지표 **일자리 전담부서 신설**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
일자리 전담부서 신설						100 %
2024. 3. 31. 기준 공약 이행률						100 %

□ 추진실적

○ 일자리 등 관련 전담부서 신설

- 부군수 직속 일자리경제실 신설 : 조직개편 시 반영('22. 9. 30.)

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	1회	-

총 무 과

조지연

행정팀

김성무

담당자

고태영(☎ 7022)



