

민선8기 공약사업 추진실적

【2025. 12. 31. 기준】



민선8기 공약사업 추진실적

I 점검개요

- 점검기준일 : 2025. 12. 31. 기준
 - 대 상 : 민선8기 공약전체(7개 분야 55개 사업)
- | 계 | 지역개발 | 교육 | 복지 | 문화관광체육 | 농업 | 산업경제 | 일반행정 |
|-----|------|----|----|--------|----|------|------|
| 55건 | 11 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 |
- 방 법 : 기준일 현재 사업별 목표달성을 위한 추진실적 점검

II 추진현황

구 분	대 상	추진 상황			추진율(%)
		완 료	추진중	폐기	
7개 분야	55	24	29	2	83.6%
지 역 개 발	11	2	8	1	59.5
교 육	6	3	3		92.8
복 지	9	8	1		97.7
문화·관광·체육	9		8	1	67.5
농 업	7	3	4		79.8
산 업 · 경 제	8	3	5		88.2
일 반 행 정	5	5			100.0

□ 공약이행 현황(2025. 12. 31. 기준)

연번	관리번호	공 약 제 목	추진율	추진부서	비고
총계		55건	83.6%		
소계		지역개발분야	59.5	11건	
1	1-1	국립심뇌혈관센터 설립	60	건강증진과	
2	1-2	빛그린산단 배후 지방산업단지 신규개발	45	인구경제실	
3	1-3	미래 첨단 반도체 산업단지 조성	폐기	인구경제실	
4	1-4	국도 24호선(장성~진원간) 확장개선	40	건 설 과	
5	1-5	장성 황룡~광주 임곡간 지방도 개선	100	건 설 과	완료
6	1-6	삼서~광주 경계간 연결도로 개설	80	건 설 과	
7	1-7	국도 및 국지도 진출입로 개설	30	건 설 과	
8	1-8	읍면 소재지 지중화사업	45	건 설 과	
9	1-9	북부권 생태자연 힐링빌리지 조성 활성화	50	지역개발과	
10	1-10	남면 덕성행복마을 조성	45	지역개발과	
11	1-11	장성읍 시가지 10만그루 나무식재	100	산림편백과	완료
소계		교육분야	92.8	6건	
12	2-1	청소년 수당지급	100	가족행복과	완료
13	2-2	삼계면 청소년 문화의 집 건립	80	가족행복과	
14	2-3	대학생 등록금 지원	100	문화교육과	완료
15	2-4	대학생 주거비 지원	85	문화교육과	
16	2-5	초·중·고등학교 입학 축하금 지원	100	문화교육과	완료
17	2-6	평생학습도시 조성	92	문화교육과	
소계		복지분야	97.7	9건	
18	3-1	장애인 주간보호시설 설치(2025. 4분기 완료)	100	주민복지과	완료

연번	관리번호	공 약 제 목	추진율	추진부서	비고
19	3-2	장애인 직업재활시설 설치(2025. 4분기 완료)	100	주민복지과	완료
20	3-3	효도권 증액 및 사용처 확대	100	가족행복과	완료
21	3-4	노인일자리사업 활동일수 및 수당확대	80	가족행복과	
22	3-5	80세이상 어르신 및 장애인 장제비 지원	100	가족행복과	완료
23	3-6	다문화가족 생애 주기별 맞춤형 교육 확대	100	가족행복과	완료
24	3-7	마을 노인회장 수당 지원	100	가족행복과	완료
25	3-8	어르신 택시 바우처	100	교통에너지과	완료
26	3-9	장애인 이동권 보장을 위한 특별교통수단 확대	100	교통에너지과	완료
소계		문화,관광,체육분야	67.5	9건	
27	4-1	장성 5대 맞거리 조성	90	관 광 과	
28	4-2	장성문화관광재단 설립	85	관 광 과	
29	4-3	1천만 관광객 유치 기반조성	90	관 광 과	
30	4-4	장성호 상류 수변권역 개발	60	관 광 과	
31	4-5	수양제 주변 레저공원 조성	65	관 광 과	
32	4-6	국립 아열대 자생 식물원 조성	20	산림편백과	
33	4-7	축령산 자연휴양림 조성	60	산림편백과	
34	4-8	국립남도음식진흥원 장성유치	폐기	농산유통과	
35	4-9	파크골프장 신규 조성	70	체육사업소	
소계		농업분야	79.8	7건	
36	5-1	잔디 특화공원 조성	30	산림편백과	
37	5-2	외국인 노동자 인력풀 구축 및 기숙사 건립	90	농업축산과	
38	5-3	농업인 공익수당 확대 지급	59	농업축산과	
39	5-4	자원순환형 축산 기계·장비지원	100	농업축산과	완료

연번	관리번호	공 약 제 목	추진율	추진부서	비고
40	5-5	항룡우시장 이전 및 전자경매 현대화 시설 개선	80	농업축산과	
41	5-6	지역 농특산물 판로확대를 위한 온라인쇼룸 구축	100	농산유통과	완료
42	5-7	2040세대 청년농업인 스타트업 프로젝트 (2025. 4분기 완료)	100	농촌지원과	완료
소계		산업경제분야	88.2	8건	
43	6-1	소상공인 코로나극복 지원금 20만원 지급	100	인구경제실	완료
44	6-2	장성사랑상품권 발행 증액	88	인구경제실	
45	6-3	소상공인 안정적 영업활동 지원	73	인구경제실	
46	6-4	항룡전통시장 특성화사업	66	인구경제실	
47	6-5	산업·농공단지 활성화	87	인구경제실	
48	6-6	전 군민 일상회복지원금 30만원 지급	100	재난안전과	완료
49	6-7	교통사고 발생 위험지역 개선 및 과속카메라 설치	100	건 설 과 재난안전과	완료
50	6-8	마을단위 LPG 배관망 구축	92	교통에너지과	
소계		일반행정분야	100	5건	
51	7-1	장성군 재정규모 원년도 6,000억원 달성	100	기 획 실	완료
52	7-2	군민 생활민원 읍면 직접 해결 예산 대폭확대	100	기 획 실	완료
53	7-3	청소년 참여 예산제 실시	100	기 획 실	완료
54	7-4	세종 사무소 설치	100	기 획 실	완료
55	7-5	소상공인 활성화 조직 설치	100	총 무 과	완료

국립심뇌혈관센터 설립

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2028년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
		○	○				○	○		총 사업비	769억원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2028.
- 사 업 비 : 769억원(국비)
- 사업위치 : 광주연구개발특구 첨단3지구 내(남면 일원)
- 사 업 량 : 부지 24,255㎡(7,340평)
- 사업내용 : 국립심뇌혈관센터 설립(심뇌혈관계 특화 연구개발)

공약달성 지표 **국립심뇌혈관센터 설립 착공**

❏ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년이후	이행율
국립심뇌혈관센터설립 타당성 재조사						100%
국립심뇌혈관센터설립 기초 및 실시설계용역						40%
국립심뇌혈관센터 건립공사						-
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						60%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

- 국립심뇌혈관센터 설립사업 타당성 재조사 개시 : 2022. 5. 16.
- 타당성 재조사 위원 현장 답사 : 2022. 6. 10.
- 타당성 재조사 지자체 대응(1차 자료 요청 대응, 12개 항목)
- 광주광역시 도시공사 부지매입 사전 협의 : 2022. 10. 25.
- 타당성 재조사 신속 추진 요구(KDI/기재부 방문) : 2022. 11. 22.
- 질병청 TF(9회), 광주전남연구원 업무협의(4회), 기재부 면담(3회)
- 2023년 국비 25억원(설계비 등) 확보 : 2022. 12. 23.
- [KDI] 타당성 재조사 1~2차 점검 회의 : 2023. 1. ~ 5.
- 기재부 타당성 재조사 통과(장성군 확정) : 2023. 7. 20.
- 사업비 1,001억원 규모
- 기획재정부 총사업비 확정(769억원) : 2024. 8. 22.
- 국립심뇌혈관센터 설립 추진위원 간담회 개최 : 2024. 11. 18.
- 국립보건연구원 운영지원과장 군 방문 / 건축직 파견 협조 : 2024. 12. 6.
- 국립심뇌혈관센터 설계 공모(47일간) : 2025. 2. 20.
- 장성군 건축직 질병관리청 파견 : 2025. 3. 4.
- [질병청] 기본 및 실시설계 용역 : 2025. 3. ~ 2026. 12.
- 국립심뇌혈관센터 중장기 발전전략 수립 : 2025. 5. ~ 2025. 12.
- 광주연구개발특구 개발계획에 따른 부지조성 공사중 : 2022. 1. ~ 2026. 6.

□ 향후계획

- [질병청] 공사 착공 및 준공 : 2027. 1. ~ 2029. 12.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	1회	8회	24회	-

빛그린산단 배후 지방산업단지 신규개발

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	290,000백만원

□ 공약 개요

- ◆ 사업기간 : 2022.~ 2026.
- ◆ 사 업 비 : 290,000백만원(국 30,000, 군 260,000)
- ◆ 사업위치 : 장성군 삼서·삼계면 일원
- ◆ 사업내용 : 산업단지 조성 1,000,000 m²

공약달성 지표 **마스터플랜 수립 및 부지조성 착수**

❏ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
티당성 조사 및 투융자 심사용역						100%
산업단지계획 수립						80%
산업단지 승인 신청 및 관계기관 협의						-
부지조성 공사						-
분양 및 공장 착공						-
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						45%

■ 예산 현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

- 타당성조사 및 기본구상 용역 : 2022. 11. ~ 2024. 4.
- 일반산단 조성협약(한국산업단지공단, 전남개발공사) : 2023. 10. ~ 2024. 4.
- 농공단지 개발계획 수립 용역 : 2024. 1. ~ 2025. 12.
- 일반산단 국가·지역전략사업 추진(GB해제 관련) : 2024. 4. ~ 12.
- 일반산단 신규산단개발 후보지 추천(군→한국산단공) : 2024. 5. 7.
- 일반산단 국가·지역전략사업 선정 : 2025. 2. 25.
- 신규산단개발 공모 선정(한국산업단지공단) : 2025. 7. 31.

□ 향후계획

- 일반산단
 - 예비타당성조사 : 2025. 8. ~ 2026. 6.
※ 예비타당성 결과에 따라 한국산업단지공단 착수 여부 결정
 - 산업단지 지정계획 신청 및 반영 : 2026. 7. ~ 9.
 - 산업단지계획 수립(기본 및 실시설계) : 2026. 9. ~ 2027. 12.
 - 부지조성 공사 : 2028. ~ 2031.
- 농공단지
 - 산업단지계획 수립(기본 및 실시설계) : 2024. 1. ~ 2026. 12.
 - 농공단지 승인 관계기관 협의 및 신청 : 2026. 1. ~ 2026. 12.
 - 토지보상 추진 : 2026. 6. ~ 2026. 12.
 - 부지조성 공사 : 2027. 1. ~ 2029. 12.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	-	-	1회	-

인구경제실

고재인

산단조성팀

김태근

담당자

공종현(☎ 7441)
김영찬(☎ 7444)

미래첨단 반도체 산업단지 조성 (폐기)

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
		○	○			○			○	총 사업비	24,000억원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2033.
- 사 업 비 : 24,000억원(국비)
- 사업위치 : 장성군 남면, 광주광역시 광산구 진곡동, 신룡동 일원
- 사 업 량 : 반도체 특화단지 A=9,917,355㎡(약 300만평)
- 사업내용 : 반도체 산업단지 공모사업 유치

공약달성 지표 반도체 산업단지 공모사업 유치

❏ 공약이행 현황

[illegible]

□ 예산 현황

(단위 : 억원)

[illegible]

□ 추진실적

- 반도체 산업 육성 추진단 구성(광주 TP, 9명) : 2022. 9.
- 광주·전남 산업 육성 추진위원회 출범식 개최 : 2022. 9. 27.
- 반도체 특화단지 조성 공모 신청서 작성(반도체산업 육성 추진단) : 2022. 9. ~ 2023. 2.
- 광주·전남 반도체 특화단지 장성 유치 건의(장성군의회) : 2022. 11. 18.
- 국회토론회 개최(전라남도·광주광역시 합동) : 2022. 12. 2.
- 공모 공고(산업통상자원부) : 2022. 12. 26.
- 공모 설명회 : 2023. 1. 10.
- 반도체 특화단지 유치지지(광주·전남대학총장협의회) : 2023. 2. 2.
- 국회방문(군수→국회의원 면담) : 2023. 2. 9.
- 공모 신청서 제출(산업통상자원부) : 2023. 2. 27.
- 발표평가 : 2023. 5. 17.
- 지정촉구 광주·전남 공동성명서 발표(시·도의원) : 2023. 6. 15.
- 산업자원부 특화단지 지정 발표(제외) : 2023. 7. 20.
- 군민평가단 공약 조정·변경 적정여부 심의 승인 : 2024. 6.
- ⇒ 폐기 (향후 국가첨단전략산업 특화단지 공모계획 미정으로
민선 8기 내 특화단지 지정 어려움)

□ 향후계획

- 선도기업(엠코테크놀로지) 투자계획 제출시 전라남도과 협의하여
반도체 특화단지 유치 재추진

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

국도 24호선(장성~진원간) 확장개선

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2030년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
		○	○			○		○		총 사업비	220,000백만원

□ 공약 개요

- 사 업 비 : 220,000백만원(국비)
- 사업위치 : 장성군 장성읍 단광리 ~ 진원면 상림리(담양경계)
- 사업내용 : 도로확포장 L=11.5km [B=8m(2차선) ⇒ 20m(4차선)]
- 주관부처 : 국토교통부(전라남도)

공약달성 지표 **국도국지도 6차 5개년(2026~2030) 중장기 계획 반영**

❏ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
중장기계획 반영 건의 (전남도, 국토교통부)						100%
중장기계획 용역(국토부)						10%
중장기계획 반영						-
2025. 12. 31.기준 공약 이행률						40%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

- 6차 국토·국지도 건설계획(2026~2030년) 협의 및 자문 : 2022. 8.
 - 전라남도, 국토교통부 : 2022. 7.
 - 광주국토관리사무소, 익산지방국토관리청 : 2022. 10.
- 6차 국토·국지도 건설계획(2026~2030년) 사전수요조사 제출(전라남도) : 2022. 12.
- 6차 국토·국지도 건설계획(2026~2030년) 대상지 제출(익산청, 전라남도) : 2023. 4.
- 민선8기 전남 시장·군수 협의회 건의 : 2024. 10.
- 기획재정부 재정사업평가 위원회 일괄 예타 대상사업 선정 : 2025. 1.
- 일괄 예타 전라권역 현장조사(KDI, 국토부, 익산청 등) : 2025. 5.

□ 향후계획

- 6차 국토·국지도 건설계획(2026~2030년) 예비타당성 조사 통과
 - 사업타당성 강화를 위한 전략 마련(첨단3지구, 나노기술 산단 등)
 - 도로의 위험지수 및 공익 경제성 확보방안 강구

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • 예비타당성 조사(국토교통부) | : 2025. 1.~2026. 1. |
| • 도로정책심의회 심의 및 사업확정(국토교통부) | : 2026. 9. |
| • 기본설계 등 사업추진(국토교통부) | : 2026. 10.~ |

- 일괄 예타 점검회의 및 종합평가 : 2025. 12. ~ 2026. 6.
- 6차 국토·국지도 건설계획(2026~2030년) 고시 : 2026. 8.

※ 제5차 국토·국지도 건설계획(2021~2025) : (예타선정) 2020. 1. (도로정책심의회) 2021. 9.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
		3회	6회	

1-5

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○			○		○		○		총사업비	120,000백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 사 업 비 : 120,000백만원(도비)
- 사업위치 : 장성군 황룡면 장산리 ~ 황룡면 옥정리(광주경계)
- 사업내용 : 도로확포장 L=6.0km [B=8m(2차선) ⇒ 20m(4차선)]
- 주관부처 : 전라남도

공약달성 지표 **전라남도 도로건설관리계획(중기사업) 반영**

❏ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
도로건설관리계획 반영 예비 타당성 조사(군)						100%
전라남도 도로관리계획 중장기사업에 반영						100%
2025. 12. 31.기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

○ 전라남도 도로건설·관리계획(단기계획) 반영 요청 : 2022. 7. 5.

• 전라남도 2030도로건설·관리계획(2021~2030년) 용역 중

※ 도로건설·관리계획 용역(전라남도) : 2021. 7. ~ 2023. 3.

○ 단기계획 반영을 위한 타당성조사 용역(군) : 2022. 8. ~ 2023. 2.

• 타당성조사 용역 시 전라남도 사전 협의 및 자문 등

• 도로건설·관리계획 용역(전라남도) : 2021. 7. ~ 2023. 2.

• 도로건설·관리계획 수립(전라남도) : 2023. 4.

○ 전라남도 도로건설·관리계획 반영(고시2023-53호) : 2023. 2. 16.

• 기존 추진중, 설계중 사업을 제외한 신규 계획 사업 중 2순위 반영

○ 5차 광역교통시행계획(2026~2030년) 광역교통시설 대상지 제출(전라남도) : 2024. 9.

○ 5차 광역교통시행계획(2026~2030년) 광역교통시설 검토결과 1차 선정 : 2025. 4.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
		1회		

1-6 삼서~광주 경계간 연결도로 개설

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총사업비	4,000백만원

□ **공약 개요**

- | | |
|---|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • 사업기간 : 2023. ~ 2026. • 사 업 비 : 4,000백만원(특500, 도 500, 군3,000) • 사업위치 : 삼서면 두월리 ~ 동화면 송계리 • 사업내용 : 도로확포장 L=1.2km [B=8m, 2차선] , 교량 1식 | |
| 공약달성 지표 | 삼서~광주 경계간 연결도로 개설 |

❏ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
기본 및 실시설계						100%
사업추진						30%
2025. 12. 31.기준 공약 이행률						80%

■ 예산 현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

- 시군 현안 재정지원 사업 건의(전남도) : 2022. 8.
- 실시설계 용역 발주 및 추진 : 2022. 9. ~
- 시군 현안 재정지원 사업 확정(도비 5억) : 2022. 10.
- 지역현안 특별교부세 지원(교부세 5억) : 2023. 1.
- 주민설명회 개최(두월3리) : 2023. 1.
- 지반조사 용역 추진 : 2023. 3. ~ 4
- 공약 실천계획 변경을 위한 군민평가단 심의 : 2024. 6.
- 교량 공법 심의 : 2024. 6.
- 실시설계 완료 : 2024. 11.
- 소규모 환경·재해 영향평가 : 2024. 11.
- 착공 : 2024. 12.
- 편입토지 보상 및 지장물 이설 협의 : 2025. 3.~
- 사업 추진
 - 가설교량(우회도로) 설치 : 2025. 4.
 - 기존 교량(남계교) 철거 : 2025. 5.
 - 구조물공(보강토 옹벽 등) 추진 : 2025. 5. ~
 - 남계교 재가설(L=60m) 완료 : 2025. 12.

□ 향후계획

- 사업준공 : 2026. 3.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회				

1-7 국도 및 국지도 진출입로 개설

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○			○		○		○		총 사업비	5,000백만원

□ 공약 개요

- ♦ 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- ♦ 사 업 비 : 5,000백만원(도비)
- ♦ 사업위치 : 동화면 월산리
- ♦ 사업내용 : 입체교차로(일방⇒양방향)

공약달성 지표 **지방도 구조개선사업 기본계획 반영**

□ 공약이행 현황

지 표 명		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
월산교차로 (국지도49호선)	기본계획 반영						30%
2025. 12. 31.기준 공약 이행률							30%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022															
2023															
2024															
2025	5,000		5,000												
2026															

❖ 재원확보 방안 : 동화 월산교차로(도비)

□ 추진실적

- 동화 월산교차로(국지도 49호선) 개선 건의 : 2022. 7.
- 전라남도 도로관리사업소 협의 : 2022. 10.
- 전라남도 도로관리사업소 협의(2차) : 2023. 2.
- 전라남도 도로관리사업소 협의(3차) : 2024. 5.
 - 지방도 구조개선사업 기본계획(2022~2031) 중 단기계획(1단계) 변경(반영) 추진
- 군민평가단 공약 조정·변경 적정여부 심의 승인 : 2024. 6.
 - 일부폐기(북하 월성교차로 개설사업 / 국도 1호선)
 - 공약목표 변경(지방도 구조개선사업 반영 및 사업추진) → 지방도 구조개선사업 기본계획 반영

□ 향후계획

- 전라남도(사업소) 「지방도 구조개선사업 기본계획(2단계)」 반영 : 2026.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 지방도 구조개선사업 기본계획 1단계(2022~2026) : 2021. ~ 2026. • 지방도 구조개선사업 기본계획 2단계(2027~2031) : 2026. ~ 2031. |
|--|

※ 기본계획 2단계 추진 시 1단계 사업의 조정가능성이 높음(민원 제기 사업, 기타여건 변경 등)

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타

읍·면 소재지 지중화 사업

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
		○			○		○	○		총 사업비	12,734백만원

□ 공약 개요

- ◆ 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- ◆ 사 업 비 : 12,734백만원(국 1,725, 지자체 6,247 기타(한전등) 4,761)
- ◆ 사업위치 : 장성, 황룡, 삼계
- ◆ 사 업 량 : 4개소 L=2.7km
- ◆ 사업내용 : 지중화 사업

공약달성 지표 **한전 협약체결 및 지중화 사업준공**

❏ 공약이행 현황

[illegible]

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

- 장성역~청운고가간 전선지중화 사업계획 제출(한전) : 2022. 6. 24.
- 전선지중화 사업 확정(한전) : 2023. 1. 25.
- 삼계 사창초~회전교차로간 전선지중화 공모 신청 (한전) : 2023. 6. 27.
- 장성역~청운고가간 전선지중화사업 실시설계 용역 : 2023. 7.~ 10.
- 삼계 사창초~회전교차로간 전선지중화사업 확정(산자부) : 2023. 11. 8.
- L=880m, 사업비 2,826백만원(국비565, 군비922, 한전946, 통신393)
- 삼계 중고교 통학로 지중화 사업 협약 체결(한전) : 2024. 3.
- 군민평가단 공약 조정·변경 적정여부 심의 승인 : 2024. 6.
⇒ 목표 변경 (당초 9개소 L=6.91km ⇒ 변경 4개소 L=2.7km)
- 정부지원(그린뉴딜) 지중화사업 신청 : 2024. 7. 11.
- 장성읍 성산초등학교 통학로 지중화사업
- 황룡면 월평초등학교 통학로 지중화사업
- 삼계 사창초~회전교차로간 전선지중화사업 협약체결(통신) : 2024. 9.
- 장성역~청운고가 지중화 사업 준공 : 2024. 12.
- 삼계 중고교 통학로 지중화 사업 설계완료 : 2025. 5.
- 지자체요청 지중화사업 신청 : 2025. 8.
- 장성읍 성산초등학교 통학로 지중화사업
- 황룡면 월평초등학교 통학로 지중화사업

□ 향후계획

- 삼계 중고교 통학로 지중화 사업 추진 : 2025. 6. ~ 2026. 7.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

1-9

북부권 생태자연 힐링빌리지 조성 활성화

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	50백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사 업 비 : 50백만원(군비) * 타당성 조사 용역비
- 사업위치 : 장성군 북부권역(서삼면 축령산 인근, 북일면, 북이면)
- 사업내용 : 생태자연 힐링빌리지 조성
- 추진방식 : 홍보를 통한 조성 활성화

공약달성 지표 **타당성 조사 용역 및 힐링빌리지 조성을 위한 활성화**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
대상지선정 및 타당성조사						100%
군 홍보 등 활성화						50%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						50%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2023	50			50		50			50		20			20	

□ 추진실적

- 장성군 용역심의 : 2022. 11.
- 장성군 정책연구용역심의 : 2022. 11.
- 입지선정 및 타당성 조사 용역 추진 : 2023. 2 ~ 11.
- 용역결과물 홈페이지 게시 홍보 : 2024. 3.
- 민선8기 공약이행점검 군민평가단 심의 안건 상정 : 2024. 3.
 - 추진방식 변경 : 민자유치 → 조성 활성화
- 군민평가단 공약 조정·변경 적정여부 심의 승인 : 2024. 6.

□ 향후계획

- 북부권 활성화를 위한 개발 논의
- 사업자 지정을 위한 홍보, 행정절차 지원 등 지속 추진

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

1-10

남면 덕성행복마을 조성

사업구분	사업기간		사업주체				신규여부		예산구분		공 약 완료시기 총 사업비	2029년 2,200억원
	임기내	임기후	국가	도	자체	공사	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○	○			

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2013년~2029년
- 사 업 비 : 2,200억원(국 108, 군 236, 공사 1,856)
- 사업위치 : 장성군 남면 덕성리, 녹진리 일원
- 사 업 량 : 주거단지 조성 52만㎡
- 사업내용 : 주거용지(단독, 공동주택), 준주거용지(상업) 및 기반시설 등
- 계획 세대수 : 2,200세대 내외(개발계획 수립시 확정)
- 시 행 자 : LH

공약달성 지표 **송전선로 이설 및 주택단지 조성**

□ 공약이행 현황

지 표 명		2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	이행율
송전선로 이설	군관리계획 결정(변경)								90%
	토지보상 및 이설 공사								- %
주택 단지 조성	도시개발사업구역 지정 및 행정절차 이행								90%
	토지보상 및 기반시설 공사								- %
	단지분양 및 개별 건물 건립								- %
2025. 12. 31.기준 공약 이행률									45%

□ 예산 현황

(단위 : 억원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
합계	2,200	108		236	1,856	36.4			36.4		36.4			36.4	
'22년 이전	26.4			26.4		26.4			26.4		26.4			26.4	
2022															
2023	10			10		10			10		10			10	
2024															
2025					-										
2026	1,009	50		103	856										
2027	828.6	58		70.6	700										
2028	326			26	300										

※ GB 해제 및 지구단위계획수립 용역비 등(12억원) 제외

□ 추진실적

[주거단지 조성사업 추진(군, LH)]

- 개발촉진지구사업 반영 고시 : 2008. 12.
- 군 관리계획(개발제한구역해제) 결정고시(국토교통부) : 2013. 10.
- LH 사업 추진 요청 및 타당성 용역(LH 사전협의) : 2016.~2018.
- 지역발전협력 기본협약(양해각서) 체결(군↔LH) : 2019. 3.
- 지역개발사업구역 해제 (국토부→전남도) : 2022. 9.
- 도시개발사업구역 지정(안) 주민협의 및 도시계획위원회 자문 : 2023. 3~6.
- 도시개발사업구역 지정 요청 관련 전남도청 협의 : 2024. 4.
- 도시개발사업 예비타당성 조사 용역 착수(LH) : 2024. 7. ~

[송전선로 이설사업 추진(군, 한전, LH)]

- 군관리계획 및 GB관리계획 미반영시설 사전협의 용역 : 2020. 6. ~
- 지장송전선로 이설경과지 설계측량 완료(한전) : 2020. 12.
- 지장송전선로 이설공사 협약 및 확정관련 실무협의 : 2021. 4.~5.
- GB관리계획 미반영시설(송전선로) 전남도 및 국토부 협의 : 2024. 6.
- 군관리계획(전기공급설비) 결정(변경) 입안 및 주민열람공고 : 2024. 10.
- 군관리계획(전기공급설비) 결정(변경) 관계기관 협의 : 2024. 11. ~
- 신설 철탑부지 관계기관 협의(한국도로공사) : 2025. 1. ~

□ 향후계획

[주거단지 조성사업]

- 도시개발사업 경영투자심사 신청(LH광주전남본부→본부) : 2026. 5.
- 도시개발사업 예비타당성 신청(LH→기재부) : 2026. 5.
- 도시개발사업 예비타당성 승인(기재부) : 2027. 1.
- 도시개발구역 지정, 개발계획 및 실시계획 인가(전남도) : 2027. 6.
- 토지매입 : 2027. 12.

[송전선로 이설사업]

- 군관리계획(전기공급설비) 변경 결정 및 지형도면 고시 : 2026. 6.
- 군관리계획(전기공급설비) 실시계획 인가 : 2026. 12.
- 토지매입 : 2027. 12.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

장성을 시가지 10만그루 나무식재

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	3,030백만원

□ 공약 개요

- ◆ 사업기간 : 2022. 9. ~ 2026. 6.
- ◆ 사 업 비 : 3,030백만원(도 1,500 군 1,530)
- ◆ 사업위치 : 장성읍, 황룡면 일원(A=450ha)
- ◆ 사 업 량 : 10만그루(신규식재 23,600그루, 유지관리 76,400그루)
- ◆ 사업내용 : 나무식재 및 유지관리

공약달성 지표 신규식재(23,600주) 및 유지관리(76,400주)

📄 **공약이행 현황**

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
시가지녹화 기본계획 수립						100%
신규식재						100%
유지관리						100%
2025. 9. 30. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

○ 장성읍 시가지 녹화 기본계획 수립 용역 : 2022. 9. ~ 2023. 5.

– 수목 현황조사(유지관리 및 신규식재 수종)

– 유지관리 계획수립, 신규식재 대상지 조사 및 지정

○ 신규식재(62종 25,989그루) : 2023. 1. ~ 2024. 5.

사 업 명	위 치	수 종 (종)	수 량 (그루)	사업비 (백만원)	비고
	9 개 소	62	25,989	1,090	
문향고 학교숲 조성	장성읍 기산리	11	900	88	배롱나무 외
장성공원 나무보식	장성읍 영천리	7	2,700	57	홍가시 외
장성역 가로화단 조성	장성읍 영천리	1	9	134	소나무 외
황룡강 제방 수목정비	장성읍 기산리	4	110	30	홍가시 외
생활밀착형 숲 조성	장성읍 기산리	16	181	70	소나무 외
필암서원로 명품길 조성	황룡면 필암리	1	1,204	148	오색바나나나무
복지시설나눔숲 조성	장성읍 기산리	16	2,300	180	호랑가시 외
생활환경숲(국도1호)조성	장성읍 영천리	3	16,569	183	배롱나무 외
도시숲 가로수 조성	장성읍 영천리	3	2,016	200	주목 외

□ 향후계획

○ 수목 보식 및 유지관리 : 연중

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	-	-	3회	-

○ 생활밀착형 숲 조성을 위한 주민설명회 개최 : 2022. 3. 25.

○ 장성시민연대 신문보도 <장성역 앞 소나무 식재> : 2023. 4. 25.

○ 장성 ‘숨사탕 프로포즈 길’ 조성<광남일보> : 2024. 5. 27.

○ 도시숲 명품숲길 조성 박차<신문보도> : 2024. 6. 4.

2-1 청소년 수당 지급

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	853백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2026.
- 사 업 비 : 853백만원(군비)
- 지원대상 : 장성군에 주민등록을 둔 9~18세 청소년
- 사 업 량 : 3,000명
- 사업내용 : 청소년수당 지급/ (9~13세) 70천원, (14~18세) 100천원

공약달성 지표 **청소년수당(바우처) 지급**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
사회보장제도 신설협의						100%
조례 제정						100%
바우처시스템 구축						100%
예산확보 및 가맹점 모집						100%
신청 및 지급						100%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2023	10			10		273			273		243			243	
2024	263			263		275			275		234			234	
2025	280			280		275			275		225			225	
2026	215			215		215			215						

□ 추진실적

- 민선8기 공약사업 군민평가단 권고사항 반영 : 2023. 2.
- 사회보장제도 신설 협의 완료(보건복지부) : 2023. 3.
- 조례 제정(장성군 청소년 꿈키움 바우처 지원에 관한 조례) : 2023. 6.
- 바우처 지급 시스템 구축 및 카드 제작 : 2023. 8.
- 가맹점 모집 및 바우처 신청·지급 : 2023. 9.
- 청소년 생활실태조사(만족도 조사) : 2023. 11.
- 2023년 추진 실적 보고 및 2024년 계획 수립 : 2023. 12.
- 2024년 바우처 충전 지급 : 2024. 2.
- 2025년 계획 수립 및 시스템 용역 계약 추진 : 2024. 12.
- 2025년 바우처 충전 지급 : 2025. 2.
- 2026년 계획 수립 및 시스템 용역 계약 추진 : 2025. 12.

□ 향후계획

- 가맹점 모집 확대 및 청소년수당 홍보 : 상시
- 대상자 자격 정비(신규, 중지) : 상시

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	2회	-	17회	

2-2

삼계면 청소년 문화의 집 건립

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	8,350백만원

□ 공약 개요

- ♦ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2026. 12.
- ♦ 사 업 비 : 8,350백만원(도비 73%, 군비 27%)
- ♦ 사업위치 : 삼계면 사창리 159-2외 2필지
- ♦ 규 모 : 1,350㎡(건축면적)
- ♦ 사업내용 : 청소년 문화의 집 건립

공약달성 지표 **청소년 문화의집 건립**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
건립부지 검토 및 확정						100%
타당성조사 및 기본계획수립						100%
지방재정투융자 심사						100%
예산확보 및 부지 매입						100%
건립사업비(도 군특) 확정						100%
건축기획, 공공건축심의, 설계공모						100%
설계 및 시공						50%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						80%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2023	750			750		750			750		750			750	
2024	300		240	60		300		240	60		216		173	43	
2025	2,225		1,780	445		2,225		1,780	445		1,065		852	213	
2026	5,075		4,060	1,015		2,250		1,800	450						

□ 추진실적

- 건립부지 후보지 검토 및 감정평가 실시 : 2022. 11.
- 건립부지 확정 및 토지소유자 협의 완료 : 2023. 1.
- 타당성조사 및 기본계획수립 용역 : 2023. 3. ~ 5.
- 전라남도 지방재정투자 심사 : 2023. 8.
- 건립부지 협의 매수 : 2023. 9.
- 건립사업비(도 전환사업) 확정 : 2023. 11.
- 공유재산관리계획 의결 : 2023. 12.
- 건립사업 업무이관(지역개발과) : 2023. 12.
- 설계공모 공고 및 심사 : 2024. 8. ~ 10.
- 설계설계 용역 : 2024. 12. ~ 2025. 9.
- 건립심의(2회) : 2025. 2. ~ 3.
- 공사계약 심사 및 발주 : 2025. 11. ~ 12.

□ 향후계획

- 착 공 : 2026. 3.
- 수행기관 위탁 공모 : 2026. 6.
- 준 공 : 2026. 12.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	1회	2회	5회	

2-3 대학생 등록금 지원

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	
											4,950백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사 업 비 : 4,950백만원(군비, 장성장학회 출연금)
- 사업내용 : 재학기간 등록금 지원(예산에 따른 상한액 있음)
※국가장학금 및 타 유사 장학금 중복지원 제외
- 사업대상 : 부모(부양 보호자) 모두가 3년 이상 장성에 거주하고 있는 가정의 대학생
- 사업규모 : 870여명

공약달성 지표 **대학생 등록금 실납부액 지급**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
장성에 주소를 둔 대학생 인원 파악						100%
사업 계획 수립						100%
대학생 무상교육 추진						100%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2023	2000	-	-	2000	-	1,608	-	-	1,608	-	356	-	-	356	-
2024	1,500	-	-	1,500	-	1,500	-	-	1,500	-	667	-	-	667	-
2025	1,500	-	-	1,500	-	895	-	-	895	-	409	-	-	409	-
2026	1,500	-	-	1,500	-	1,000	-	-	1,000	-					

□ 추진실적

- 장성에 주소를 둔 대학생 인원 파악 : 2022. 8. ~ 9.
- 대학생 무상교육 지원 계획 수립 : 2022. 12.
- 사회보장제도 협의 여부 보건복지부 질의·답변 : 2023. 1. ~ 3.
 - 사회보장제도 신설 협의 제외 대상임
- 대학생 등록금 및 주거비 지원 조례 제정 : 2023. 9.
- 2023년 2학기 대학생 등록금 지급(247명/356백만원) : 2023. 12.
- 2024년 1학기 대학생 등록금 신청·접수 : 2024. 5. ~ 6.
- 군민평가단 공약 조정·변경 적정여부 심의 승인 : 2024. 6.
 - ⇒ 공약명·총 사업비 변경, 상한액 설정
- 2024년 1학기 대학생 등록금 지급(221명/330백만원) : 2024. 7.
- 2024년 2학기 대학생 등록금 신청·접수 : 2024. 11. ~ 12.
- 2024년 2학기 대학생 등록금 지급(221명/337백만원) : 2025. 1.
- 2025년 1학기 대학생 등록금 신청·접수 : 2025. 5. ~ 7.
- 2025년 1학기 대학생 등록금 지급(258명/409백만원) : 2025. 7.
- 2025년 2학기 대학생 등록금 신청·접수 : 2025. 11. ~ 12.

□ 향후계획

- 2025년 2학기 대학생 등록금 지급 : 2026. 1월 중

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1			15	

2-4 대학생 주거비지원

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○		○	○		총 사업비	
											7,833백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사 업 비 : 7,833백만원(군비, 장성장학회 출연금)
- 사업내용 : 주거비(월세, 기숙사비) 1인당 연 360만원 한도 내 실비
- 사업대상 : 부모(부양 보호자) 모두가 3년 이상 장성에 거주하고 있는 가정의 대학생
- 사업규모
 - 2023년 : 대학 4 학년 218명 X 360만원 = 785백만원
 - 2024년 : 대학 3~4학년 435명 X 360만원 = 1,566백만원
 - 2025년 : 대학 2~4학년 653명 X 360만원 = 2,350백만원
 - 2026년 : 대학 1~4학년 870명 X 360만원 = 3,132백만원

공약달성 지표 **대학생 주거비 지급**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
장성에 주소를 둔 대학생 인원 파악						100%
사업 계획 수립						100%
대학생 무상교육 추진						50%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						85%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2023	785	-	-	785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	1,566	-	-	1,566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	2,350	-	-	2,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	3,132	-	-	3,132	-	468	-	-	468	-					

□ 추진실적

- 장성에 주소를 둔 대학생 인원 파악 : 2022. 8. ~ 9.
- 대학생 무상교육 지원 계획 수립 : 2022. 12.
- 사회보장제도 협의 여부 보건복지부 질의·답변 : 2023. 1. ~ 3.
 - 사회보장제도 신설 협의 제외 대상임
- 대학생 등록금 및 주거비 지원 조례 제정 : 2023. 9.
- 군민평가단 공약 조정·변경 적정여부 심의 승인 : 2024. 6.
 - ⇒ 공약명, 사업내용 변경 (공약명 문불여장성 삭제)
- 2025년 공약 보고회 보고 : 2025. 3.
 - ⇒ 대학생 가정의 부담을 완화하면서 안정적으로 시행할 수 있는 방안 모색
- 2026년도 본예산 반영 : 2025. 9.

□ 향후계획

- 대학생 주거비 지원 계획 수립 : 2026. 1. ~ 2.
- 대학생 주거비 지원사업 시행 : 2026. 3. ~ 12.
 - 지원대상 : 4학년(졸업예정학년, 130여명) 재학생
 - 지원기간 : 26학년도 1학기(3월 ~ 8월) · 2학기(9월 ~ 차년도 2월)
 - 지원내용 : 연 360만원(월30만원 × 12월)한도 내 주거비(월세·기숙사비) 실비 지급

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
2			6	

2-5

초·중·고등학교 입학축하금 지원

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	680백만원

□ 공약 개요

- ◆ 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- ◆ 사 업 비 : 680백만원(군비)
- ◆ 사업내용 : 입학축하금 지원
 - 지원액 : 초등학생 10만원, 중학생 20만원, 고등학생 30만원
- ◆ 사업대상 : 입학일 기준 장성군에 계속해서 주민등록이 있는 초,중,고 신입생
- ◆ 지원방법 : 장성사랑상품권 지급

공약달성 지표 **초·중·고등학생 입학축하금 지급**

❏ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
사회보장제도 신설 협의						100%
관련 조례 개정						100%
입학축하금 지원						100%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

❏ 예산 현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

- 초·중·고 입학축하금 지원 계획 수립 : 2022. 9.
- 장성군 교육발전협의회 의견수렴 : 2022. 10. 14.
- 사회보장제도 신설 협의(보건복지부) 완료 : 2022. 11.
- 입학축하금 지급내역

(단위 : 명, 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
인 원	735	731	694
지급액	148,400	153,300	145,700

□ 향후계획

- 2026 입학축하금 지원계획 수립 : 2026. 2.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	-	-	5회	6회

2-6 평생학습도시 조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년까지
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	293백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 사 업 비 : 293백만원(국 55, 도비 21, 군비 217)
- 사업내용 : 평생학습도시 기반 조성 및 지정 추진
 - 지정시기 : 2026년도 목표
 - 지정기관 : 교육부(국가평생교육진흥원)
 - 지정방법 : 평생학습도시 조성 기반평가 및 계획·추진실적 평가

공약달성 지표 **평생학습도시 지정**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
평생학습 프로그램 운영						100%
평생학습관 및 읍면 평생학습센터 지정						100%
장성군의회 결의문 채택						100%
평생교육사 배치						100%
평생학습도시 지정 공모 추진						100%
평생학습도시 지정 및 사전 비전 선포식						50%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						92%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022	620	-	7	613	-	475	-	7	468	-	363	-	7	356	-
2023	640	-	7	633	-	733	15	12	706	-	544.6	15	12	517.6	
2024	657	-	7	650	-	623	24	33	566	-	547.8	24	33	490.8	
2025	747	-	7	650	-	540	55	21	464	-	173	15		158	
2026	747	-	7	650	-	221			221						

□ 추진실적

- 장성군 평생교육 진흥 조례 제정 : 2020. 5.
- 장성군 평생교육협의회(협의체) 구성·운영 : 2021. 2.
- 평생학습 네트워크(통합 홈페이지) 구축 : 2021. 3.
- 지역 평생교육 활성화를 위한 주민 설문조사 : 2021. 5.
- 장성군 평생교육 중장기 종합계획 수립(5년) : 2021. 12.
- 평생학습도시 지정을 위한 의회 결의문 채택 : 2023. 6. 9.
- 평생교육사 배치 : 2023. 10.
- 2023년 시군 평생교육 활성화 평가 우수 시군 선정(장려) : 2023. 11.
- 장성군 평생학습관 지정 : 2024. 1.
- 2024년 공모사업 선정 : 2024. 3.
 - 평생교육활성화사업(전라남도/9백만원), 디지털 성인문해기기 지원(전남인평원/20백만원)
 - (2024년) 성인문해교육 지원사업 선정(교육부/24백만원)
 - (2025년) 성인문해교육 지원사업 선정(국비/31백만원)
- 평생학습을 위한 교육사업 추진
 - 전남 평생교육 활성화사업 : 2건, 30백만원
 - 2024년 우수 평생학습 프로그램·동아리 지원 : 10개소, 33.5백만원
 - 2025년 우수 평생학습 프로그램 기관 및 단체 지원 : 8개소, 30백만원
- 성인문해교육 「마을로 찾아가는 한글교실」 추진 : 2024. 3.
 - (2021년) 19개소(134명) 44백만원 (2022년) 19개소(156명) 100백만원 (2023년) 21개소(194명) 105백만원
(2024년) 28개소(259명) 128백만원, (2025년) 20개소(156명) 98백만원
 - 매니페스토 경진대회 '사회적불평등' 분야 우수상 수상
 - 전국 시화전 4년 연속 수상, 총 14명(도교육감상 3명, 국가평생교육진흥원장1명, 전라남도지사상1명, 전라남도의회의회장상1명, 전남인재평생교육진흥원장상 8명)
- 성인문해교육 「디지털로 찾아가는 한글교실」 추진 : 2024.~ 2025.
 - (2024년) 디지털 문해교육사 양성 8명, 7개소(63명) 50백만원, (2025년) 2개소, 51명, 24백만원
- 오산대학교 평생교육학과 자문 : 2024.~ 2025.
- 평생학습도시 지정 공모 신청 : 2024.~ 2025.

- 장성군 ‘평생학습 공동체 조성, 속도’ 언론 홍보 : 2022. ~ 2025.
- 장성군 ‘평생학습 공동체 실현’ 언론 홍보 : 2025. 9.
- 평생학습도시 지정을 위한 사전 비전 선포 : 2025. 9.
- 장성군 평생교육 활성화를 위한 주민 만족도 조사 : 2025. 10. ~ 12.
- 평생교육실무협의회 구성·운영 : 2025. 12.
- 읍면 평생학습센터 지정(11개소) : 2025. 12.

□ 향후계획

- 2026년 평생학습도시 지정 공모신청 : 2026. 2.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
6	2	2	9	

3-1

장애인 주간보호시설 설치

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	3,100백만원

□ 공약개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 3,100백만원(부지매입 700, 건립비 2,400)
- 사업위치 : 장성군 장성읍 영천리 1449-3번지 외 1필지 / 2,660㎡
- 사 업 량 : 1개소(499.26㎡ 기준 / 연면적)
- 사업내용 : 사무실 및 의무실, 프로그램실 2, 식당, 휴게실, 샤워실 등

공약달성 지표 장애인 주간보호시설 신축

□ 공약이행 현황

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
투자심사·공유재산심의						100%
부지선정 및 매입						100%
국도비 보조사업 확보						100%
부지변경 및 매입						100%
실시설계 및 건축공사						100%
시설운영					1월 중	
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액				확 보 액				집 행 액			
	계	국비	도비	군비	계	국비	도비	군비	계	국비	도비	군비
2023												
2024	2,400	349	244	1,807	2,400	349	244	1,807	756			756
2025	700			700	700			700	2,084	349	244	1,491
2026	3,100	349	244	2,507								260

□ 추진실적

○ 지방재정 투자심사 승인	: 2022. 9.
○ 중기 지방재정계획 반영	: 2022. 12.
○ 공유재산 관리계획 승인	: 2023. 7.
○ 건축부지 매입	: 2023. 7.
○ 건축기획 업무 완료	: 2023. 8.
○ 기본 및 실시설계 용역	: 2023. 9.
○ 기능보강사업 선정(보건복지부)	: 2023. 12.
○ 공유재산관리계획 심의(부지 변경)	: 2024. 3.
○ 민선8기 공약이행점검(조정) 군민평가단 심의	: 2024. 5.
○ 건축부지 매입(변경 부지)	: 2024. 9.
○ 군 관리계획(종합의료시설) 변경(폐지)	: 2024. 12.
○ 기본 및 실시설계 완료	: 2024. 12.
○ 조례 제정	: 2025. 3.
○ 사업 발주 및 착공	: 2025. 4.
○ 위탁기관(장애인복지관과 통합) 운영 결정	: 2025. 9.
○ 준 공	: 2025. 12.

□ 향후계획

○ 시설운영(장애인복지관 사전 운영)	: 2026. 1. ~ 3.
○ 위탁기관 운영(5년)	: 2026. 4. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
		1회(부지매입)	3회	

장애인 직업재활시설 설치

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	3,345백만원

□ **공약개요**

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 3,345백만원(부지매입 1,245 건립비 2,100)
- 사업위치 : 장성군 장성읍 영천리 1449-13,14번지 / 3,984㎡
- 사 업 량 : 1개소(528㎡ 기준 / 연면적)
- 사업내용 : 작업실, 재활상담실, 집단활동실, 사무실, 창고 등

공약달성 지표 장애인 직업재활시설 신축

❏ 공약이행 현황

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
투자심사·공유재산심의						100%
부지선정 및 매입						100%
국도비 보조사업 확보						100%
부지(용도) 변경						100%
실시설계 및 건축공사						100%
시설운영					1월 중	
2025. 12. 31.기준 공약 이행률						100%

■ 예산 현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

- 지방재정 투자심사 승인 : 2022. 9.
- 중기 지방재정계획 반영 : 2022. 12.
- 건축부지 매입(소유권 이전) : 2023. 3.
- 공유재산 관리계획 승인 : 2023. 7.
- 건축기획 업무 완료 : 2023. 8.
- 기능보강사업 선정 : 2023. 10.
- 기본 및 실시설계 용역 : 2023. 10.
- 공유재산관리계획 심의(부지 변경) : 2024. 3.
- 민선8기 공약이행점검(조정) 군민평가단 심의 : 2024. 5.
- 군 관리계획(종합의료시설) 변경(폐지) : 2024. 12.
- 기본 및 실시설계 완료 : 2024. 12.
- 조례 제정 : 2025. 3.
- 사업발주 및 착공 : 2025. 5.
- 생산품목 변경(알콜숨⇒물티슈) : 2025. 9.
- 위탁운영기관 공모선정 : 2025. 10 ~ 11.
- 준 공 : 2025. 12.

□ 향후계획

- 시설 운영(사회복지법인 송광재단) : 2026. 1.~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
		1회(부지매입)	3회	

3-3

효도권 증액 및 사용처 확대

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	16,196백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2026.
- 사 업 비 : 16,196백만원(군 16,196)
- 사업대상 : 65세이상 군민(시설입소자 등 제외)
- 사 업 량 : 13,300명
- 사업내용 : 효도권 지원액 연 300천원 지급
- 180천원(목욕업소, 이·미용업소), 120천원(건강증진 지원)

공약달성 지표 **효도권 지급확대, 효도권 사용처 다양화**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
사회보장제도 변경협의						100%
관련 조례 개정						100%
효도권 상향지급						100%
효도권 사용처 확대						100%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022	2,437			2,437		2,437			2,437		2,231			2,231	
2023	2,437			2,437		2,437			2,437		2,272			2,272	
2024	3,192			3,192		3,192			3,192		3,184			3,184	
2025	4,050			4,050		4,200			4,200		4,200			4,200	
2026	4,080			4,080		4,455			4,455						

□ 추진실적

- 효도권 만족도 조사 실시(이용자, 협약업소) : 2023. 1.
- 군민 소통(설명회 1회, 언론 홍보 2회) : 2023. 1.
- 사회보장제도 변경 협의 요청(수정·보완) : 2023. 1. ~ 2.
- 사회보장제도 변경 조건부 협의 완료 : 2023. 8.
- 효도권 협약업소 간담회 실시(1회) : 2023. 10.
- 운영 규정 마련(조례 개정) : 2024. 3.
- 효도권 확대 지원 계획 수립 : 2024. 3.
- 바우처시스템 구축 및 사업 추진 홍보 : 2024. 3. ~
- 효도권 증액 및 사용처(건강권) 확대 시행 : 2024. 4. ~
- 군민 소통(언론 홍보 1회) : 2024. 4. ~
- 2025년 효도권 지원사업 증액 및 계획수립 : 2025. 1. ~
 - 효도권 지원금 증액 : 연 240천원→ 300천원
- 2025년 상반기 효도권 바우처 카드 충전 : 2025. 1. ~
- 2025년 하반기 효도권 바우처 카드 충전 : 2025. 7. ~

□ 향후계획

- 효도권 지원사업 홍보 및 대상자 정비(신규, 중지) : 상시

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
2회	2회	-	3회	-

3-4

노인일자리사업 활동일수 및 수당확대

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	38,832백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026.
- 사 업 비 : 38,832백만원(국 10,545 도 3,165 군 25,122)
- 사업대상 : 기초연금 수급자 중 참여 신청자
- 사업내용 : 월 16일, 만근시 45만원 지급

공약달성 지표 **노인일자리 16일 45만원 지급**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
연장활동 추진(27→37.8만원)						100%
보건복지부 심사 요청						100%
노인일자리 활동일수 확대 (16일)						50%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						80%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022	5,680	2,109	633	2,938		6,534	2,625	787	3,122		6,285	2,440	732	3,113	
2023	8,288	2,109	633	5,546		6,211	2,791	837	2,583		5,642	2,680	804	2,158	
2024	8,288	2,109	633	5,546		9,112	3,721	1,116	4,275		7,372	3,102	930	3,340	
2025	8,288	2,109	633	5,546		8,285	3,490	1,047	3,748		7,869	3,306	992	3,571	
2026	8,288	2,109	633	5,546		9,183	3,940	1,181	4,062						

□ 추진실적

- 공약 일부 반영(월 30시간 27만원 → 월 42시간 37.8만원) : 2022. 7.
 - 연장 활동 및 활동비 증액에 따른 군비(1,462백만원) 추가 편성
 - * 「코로나19 운영 노인일자리 가이드라인」 - 보건복지부 별도의 심사없이 연장 가능 상한 적용
- 공약 추진을 위한 노인일자리사업 보건복지부 질의 : 2022. 7.
 - 노인일자리사업 활동일수 및 수당 확대(월 16일/ 45만원)
- 군민 소통(설명회 1회, 언론 홍보 4회) : 2023. 2.
- 보건복지부 질의에 따른 회신 : 2023. 3.
 - 관련 조례 제정 및 내부규정 마련으로 추진 가능
- 운영 규정 마련(조례 제정) : 2023. 9.
- 군비 부담분 추가예산 편성 : 2023. 9.
 - 정부보조금 월 27만원 제외한 군비 부담분 475백만원/1,580명
- 노인일자리사업 확대 운영 계획 수립 및 사업 시행 : 2023. 10.
 - 세수 부족 등 재정상태 고려하여 일자리 확대 일수 축소 시행(16일 → 13일)
- 2024년 노인일자리사업 확대 운영 : 2024. 1 ~ 12
 - 공익형 및 시장형 / 1,777명 218,939천원(월39시간 351천원)
- 2025년 노인일자리사업 확대 운영 : 2025. 1 ~ 12
 - 공익형 및 공동체사업단 / 1,747명 1,392,000천원(월39시간 377천원)
- 2025년 노인일자리사업 읍면 순회 평가회 : 2025. 11 ~ 12

□ 향후계획

- 공약실천계획 변경 추진(16일→ 13일)
 - 공약실천계획 기존 16일에서 13일로 변경 추진
- 시니어안전관리지원 운영 등 안전사고 예방활동 중점 추진

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
3회	1회	-	6회	-

가족행복과

박미희

노인복지팀

조동현

담당자

김수정(☎ 7741)

3-5

80세이상 어르신 및 장애인 장제비 지원

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	375백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2023. 9. ~
- 사 업 비 : 375백만원(군비)
- 사업대상 : 주민등록법상 1년 이상 장성군에 거주한 80세 이상 기초연금 수급자
및 등록장애인 * 장제급여 등 유사사업 대상자 제외
- 사업내용 : 1인당 화장장려금 300천원(현금 지원)

공약달성 지표 80세이상 어르신 및 등록장애인 장제비 지원

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
사회보장제도 신설협의						100%
관련 조례 개정						100%
장제비 지원						80%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022	-			-		-			-		-			-	
2023	54			54		-			-		-			-	
2024	107			107		-			-		-			-	
2025	107			107		90			90		45			45	
2026	107			107		80			80						

□ 추진실적

- 타 시군 지원 사례 및 현황 조사 : 2023. 1.
- 군민 소통(설명회 1회, 언론 홍보 1회) : 2023. 1.
- 사회보장제도 신설 협의 요청(3회) : 2023. 3. ~ 2024. 1.
- 사회보장제도 신설 협의 완료 : 2024. 1.
- 장제비(화장장려금) 지원 근거 마련 : 2024. 6.
 - 장성군 화장장려금 지원조례 개정(지원대상 및 지원금액 추가)
- 2025년 화장장려금 추가지원 본예산 편성 : 2024. 12.
- 2025년 화장장려금 지원계획 수립 : 2024. 12.
- 장제비(화장장려금) 지원 : 2025. 1월 ~
 - 2025.12.31.기준 70건(80세이상 또는 등록장애인)

□ 향후계획

- 사업홍보 및 지속 지원 : 계속

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	-	-	2회	-

3-6

다문화가족 생애 주기별 맞춤형 교육 확대

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	2,403백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 수행기관 : 장성군가족센터
- 사 업 비 : 2,403백만원(국 1,152 도 345 군 906)
- 사업내용
 - 수요자 중심의 맞춤형 교육 프로그램 운영
 - 2023년 : 결혼 초기가정 필수교육(한국어,부부상담 등) 이수자 생활지원금 지급
 - * 가구당 240만원 한도/ 월20만원
 - 2024년 : 결혼 중기가정 정착을 위한 취업 소양교육 및 자격증 취득비용 지원

공약달성 지표 **맞춤형 교육 참여율 확대, 필수교육 이수자 생활지원금 지급**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
다문화가족교육 욕구조사						100%
맞춤형 교육계획 수립 및 실시						100%
사회보장제도 신설협의						100%
관련 조례 개정						불필요
생활지원금 지급						100%
2025. 12. 30. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022	378	189	57	132		378	189	57	132		378	189	57	132	
2023	439	208	62	169		401	131	47	223		366	119	43	204	
2024	481	228	68	185		493	202	68	223		493	202	68	223	
2025	527	251	75	201		579	247	79	253		528	219	70	239	
2026	578	276	83	219		602	262	83	256						

□ 추진실적

- 맞춤형교육 추진을 위한 다문화가족 실태 및 욕구조사
- 다문화가족 실태 및 욕구조사 실시 : 2022. 8. ~ 11.
 - 조사결과 : 458세대 중 350세대 응답 / 전출 22, 미거주 20, 조사 거부 30, 기타 36
 - 조사내용 : 생활실태, 사회활동 및 경제활동, 희망 교육과목 등
- 2023년 수요자 중심의 맞춤형 교육 계획 수립 : 2022. 12.
 - 교육과정 : 4개분야 18개 과정(생활 언어, 부부소통, 한국생활 적응교육)
- 다문화 꿈 “DREAM” 아카데미 교육 지원 : 2023. 1. ~ 12.
- 사회보장제도 신설 협의 : 2023. 12.
 - 협의결과 : 교육 프로그램 개설 위주 사업 전환을 전제로 조건부 교육 이수지원금 한시적 허용
- 교육 이수지원금 지급 : 2023. 12.
- 2024년 맞춤형 교육 프로그램 계획 수립 : 2024. 2.
- 2024년 맞춤형 교육 취업 기초 및 자격증반 운영 : 2024. 3. ~ 8.
 - 기초소양교육, 면접 대비 스피치 및 이미지메이킹 교육
- 희망 자격증 취득과정 지원(다문화강사 양성과정 등) : 2024. 9. ~ 11.
- 2025년 맞춤형 교육 프로그램 계획 수립 : 2025. 2.
- 2025년 맞춤형 교육 취업 기초 및 자격증반 개강 : 2025. 3.

□ 향후계획

- 취업 역량강화 프로그램 및 심화과정 추진 : 2026. 3. ~ 11.
- 취업 역량강화 프로그램 참여자 간담회 : 2026. 12.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	1회	-	3회	

3-7

마을 노인회장 수당 지원

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	427백만원

□ 공약 개요

- 지원대상 : 읍·면 분회장, 경로당 회장
- 354명(분회장 11, 경로당 343)
- 지원내용 : 읍·면 분회장 5만원, 경로당 회장 3만원 / 월
- 사 업 비 : 427백만원(군 427)

공약달성 지표 마을 노인회장 수당 지원

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
사회보장제도 신설협의						100%
관련 조례 제정						100%
노인회장 수당 지원						100%
2025. 12. 17. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2023	34			34		31			31		31			31	
2024	131			131		129			129		125			125	
2025	131			131		131			131		127			127	
2026	131			131		132			132						

□ 추진실적

- 사회보장제도 신설 협의 보건복지부 질의 : 2023. 1.
 - 사회보장제도에 해당하지 않거나, 신설·변경 협의 대상 제외
 - * 진천군 외 3개 지자체 : 복지부 협의 요청 결과 반려
- 타 시군 지원사례 및 현황 조사 : 2023. 1.
 - 천안시 외 7개 지자체 지원(근거 노인복지법, 조례 제정)
- 군민 소통(설명회 1회, 언론 홍보 2회) : 2023. 1.
- 사업 추진(안) 마련(추진 방향 검토 및 관련 조례 제정 등) : 2023. 3. ~ 8.
 - 지원근거 : 노인복지법 제24조 및 시행령 제18조
 - 장성군 노인복지증진에 관한 조례 제14조
 - 내 용 : 노인회장, 분회장 지역봉사지도원 위촉 및 활동비 지원
- 지역봉사지도원 위촉 및 순회교육 실시 : 2023. 9.
- 노인회장 수당(지역봉사지도원 활동비) 지급 : 2023. 10. ~
- 민선8기 공약이행점검 군민평가단 심의 완료 : 2024. 6.
 - 지원대상, 지원금액 등 변경
- 25. 2분기 지역봉사지도원 활동비 지급 : 2025. 6. ~ 7.
- 25. 3분기 지역봉사지도원 활동비 지급 : 2025. 9.
- 25. 4분기 지역봉사지도원 활동비 지급 : 2025. 12.

□ 향후계획

- 분기별 추진실적 등 사업 지속 점검 및 홍보 강화

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
2회	-	-	3회	1회

3-8 어르신 택시 바우처

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	426백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2025. 7. ~
- 사업위치 : 장성군내 택시 이용
- 사업량 : 약 4,800명(인당 택시바우처 요금 144천원/년 지급)
- 사업비 : 1,092백만원(군 100%)
 - (운행요금) 144천원/년 × 4,800명 ≒ 692백만원/년
 - (정산시스템 및 전용카드) 100,000천원 × 1식 = 100백만원
 - * 조례 수정가결(70세 이상 지원→80세 이상 지원)로 사업비, 지원기준 변경
- 사업내용
 - 이용대상 : 관내 주민등록이 되어 있는 만 80세 이상 어르신
 - * 100원 행복택시 대상자 지원 제외(중복지원 배제)
 - 이용방법 : 관내 택시 이용 → 하차 시 전용카드 결제
 - * 전용카드 최초 1회 배부, 이용한도(144천원 내 자율이용)
 - 연 2회(상·하반기) 자동충전, 미 사용시 월 이월 가능, 연 이월 불가

공약달성 지표 **어르신 택시바우처 시행**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
사회보장제도 협의						100%
관련 조례 제정						100%
전용카드 시스템 도입						100%
홍보활동						100%
어르신 택시바우처 시행						100%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2024	100			100		-	-	-		-	-	-	-	-	-
2025	350			350		344	-	-	344	-	286	-	-	286	-
2026	828			828		828	-	-	828	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 어르신 택시 바우처 공약 검토보고 : '22. 7.
 - 이용대상 및 지원금액 검토(만 70세 이상, 144천원/년)
 - 보조금 중복지원 방지를 위해 100원 행복택시 대상자 검토(제외)
 - ※ 장성군 만 70세 이상 인구 현황(2023년 12월 말 기준) : 10,396명
- 사회보장제도 협의서 제출 : '23. 2.
- 사회보장조정과 면담 및 재검토 : '23. 9.
- 사회보장제도 협의 완료 : '24. 4.
- 벤치마킹 방문(경주시) : '24. 4.
- 관련 조례 개정 : '24. 6.
 - 해당 사업 추진을 위한 조례 부의안 수정 가결
 - 변경 사항 : 이용 대상 (당초) 70세 이상 지원 → (변경) 80세 이상 지원
- 바우처 전용 카드시스템 구축 예산 수립 : '24. 12.
- S/W 과업 심의, 보안성 검토(총무과) : '25. 2.
- 계약심사(기획실) : '25. 3.
- 계약 의뢰 : '25. 3.
- 선급금 지급(59백만원) : '25. 3.
- 카드 디자인 선정 : '25. 3.
- 읍면담당자 시스템 운영 교육/전산교육장 : '25. 6.
- 바우처 전용 카드시스템 도입 : '25. 6.
- 어르신 택시바우처 시범운영(업체, 담당자) : '25. 6.
- 언론보도 등 홍보 : '25. 6.
- 80세 이상 서비스 시행 : '25. 7. 1.
- 조례 입법예고(75세 이상 확대시행 조례 개정) : '25. 12. 8.
 - 변경 사항 : 이용 대상 (당초) 80세 이상 지원 → (변경) 75세 이상 지원
- 조례규칙 심의회(서면심의) : '25. 12. 23.

□ 향후계획

- 조례 심의·의결(제366회 장성군의회 임시회) : '26. 1.
- 75세 이상 신청자 접수(읍면) : '26. 1. ~ 4.
- 75세 이상 이용대상 확대 홍보 : '26. 5. ~ 6.
- 75세 이상 이용대상 확대 서비스 시행 : '26. 7. 1.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	3	-

3-9

장애인 이동권 보장을 위한 특별교통수단 확대

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	49백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~
- 사 업 비 : 97백만원 (국 48.5 도 21.8 군 26.7)
- 사업위치 : 장성군
- 사 업 량 : 차량 2대
- 사업내용 : 교통약자 이동편의 증진차량 구입(2대)

공약달성 지표 **교통약자 이동편의 증진차량 1대 구입**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
2023년 사업 추진						100%
2025년 사업 추진						100%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2023	48	24	12	12	-	48	23	11.5	13.5	-	47	23	11.5	12.5	-
2025	49	24.5	9.8	14.7		49	24.5	9.8	14.7		49	24.5	9.8	14.7	

□ 추진실적

- 특장차 및 바우처택시 활용 검토보고 : '22. 10.
- 2023년 교통약자 이동편의 증진차량 구입 완료 : '23. 9.
 - 2023년 제1차 추경예산 수립 : '23. 3.
 - * 사업비(48백만원) 확보 완료
 - 장애인차량 이용률 분석 및 구입검토 보고 : '23. 6.
 - 차량 구입 의뢰 : '23. 6.
 - 차량 인도 : '23. 9.
 - 차량 운행 : '24. 1. ~
- 2025년 교통약자 이동편의 증진차량 구입 완료 : '25. 12.
 - 2023년 제2차 추경예산 수립 : '25. 8.
 - * 사업비(49백만원) 확보 완료
 - 장애인차량 이용률 분석 및 구입검토 보고 : '25. 11.
 - 차량 구입 의뢰 : '25. 12.
 - 차량 인도 : '25. 12.
- 광역이동지원센터 등록자 및 이용현황 분석(2023. 9. ~ 2025. 12.)

등 록(명)			이용자(명)			건 수		
계	휠체어 장애인	비휠체어 장애인	계	휠체어 이용자	비휠체어 이용자	계	관내 이용	관외 이용
653 (100%)	203 (31.1%)	203 (68.9%)	16,672 (100%)	8,991 (54%)	7,681 (46%)	40,503 (100%)	38,266 (94.48%)	2,237 (5.52%)

□ 향후계획

- 차량 운행 : '26. 1. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

4-1 장성 5대 맛거리 조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
		○			○	○		○		총 사업비	10,000백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022.8. ~ 2026.6.
- 사 업 비 : 10,000백만원(군비)
- 사업위치 : 장성군 일원
- 사 업 량 : 장성 5대 맛거리 조성
- 사업내용 : 4개 권역 신규 조성, 1개 권역 명품화(읍 미락단지)

공약달성 지표 **장성 5대 맛거리 조성**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
티당성 조사 및 기본구상 용역						100%
관련 조례 제정						100%
중앙부처 사업 공모						50%
5대 맛거리 조성 및 명품화						80%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						90%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022						28		8	20		28		8	20	
2023	1,000			1,000		280		15	265		227		15	212	
2024	3,000			3,000		80		9	71		74		9	65	
2025	3,000			3,000		84		7	77		77		7	70	
2026	3,000			3,000		84	30	13	41						

□ 추진실적

- 장성군 음식특화거리 조성 및 지원 조례 제정·공포 : 2023. 4. 18.
- 5대 맛거리 조성 타당성 분석 및 활성화 방안 용역 추진
 - 기 간 : 2023. 3. 22. ~ 2024. 4. 30.(13개월)
 - 내 용 : 후보지 조사 및 타당성 분석, 맛거리 활성화 전략 수립 등
 - 용역결과 : 맛거리 및 거리별 대표음식 선정
 - ① 미락단지 ②황룡시장 ③백양사 ④장성역 ⑤삼계면 택지지구
- 남도음식거리(읍 미락단지) 명품화 사업 추진(2022~) : 15개소
 - 사업비('22~'25) : 132,000천원(도비 30%, 군비 70%)
 - 메뉴개발 등 컨설팅, 인플루언서 팸투어, 주방시설 환경정비 등
 - 미락단지 상가번영회 간담회 및 친절교육 정례화(월 1회)
- 장성역 상권 친절교육(5회), 버스킹(2회), 썸머나잇피크닉(2회)
- 생활권 단위 로컬브랜딩 활성화 지원사업 공모 신청(미선정) : 2025. 3. 7.
 - 사 업 명 : 청년, 황룡이 되다!(부제 : 청년 상인, 황룡에서 용이 된다)
 - 사 업 비 : 6억원(특교세 3, 군비 3억)
- 삼계택지지구 메뉴개발 및 상차림 교육(7개소), 버스킹(8회),간담회(3회)
- 백양사 상권 메뉴·상품 코칭 등 간담회 및 친절교육 : 5회 / 17개소
- 주방 등 시설개선사업 지원('22~) : 91건 / 335,221천원
- 장성 스텝투어 연계 식당,카페, 숙소 이용 : 2,467명 / 181,473천원
- 문화해설사 연계 관광객 5대맛거리 이용 홍보

□ 향후계획

- 맛거리 안내판 설치(3개소) : 2025. 11. ~ 2026. 3.
- 경영혁신 외식서비스(컨설팅) 지원 : 2026. 2. ~ 10.
- 남도음식거리(미락단지) 명품화 사업 : 2026. 1. ~ 12.
- 만관 협력으로 5대 맛거리 음식점 이용 촉진 및 사업부서 간 연계 전략 추진

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	7회	5회	1,759명

4-2

장성 관광문화재단 설립

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	1,162백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 재단명칭 : 장성관광문화재단
- 설립형태 : 지방출연기관 / 재단법인
- 조직구성 : 1국 3팀(경영지원, 관광마케팅, 문화예술기획)
- 사업내용 : 문화·예술·관광 등 전문성을 갖춘 복합업무 추진을 위한 전담기구 설치
- 사 업 비 : 1,162백만원 (군비)

(단위: 백만원)

계	2023년	2024년	2025년	2026년 상반기	2026년 하반기 (법인출범)
1,162	20 (기본계획 용역비)	50 (타당성 용역비)	-	200 (기본재산-출연금) 350 (설립준비)	542 (출연금)

* 자본금 : 200백만원(법인 설립허가 기준을 충족하기 위한 기본재산)

공약달성 지표 **관광문화재단 설립**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
설립방침 결정 및 (1차) 사전협의 제출						100%
설립 기본계획 수립 연구용역						100%
설립 타당성 검토 연구용역						100%
타당성 검토 결과 공개 및 주민 의견 수렴						100%
장성군 출자·출연기관 운영심의위원회 심의						100%
(2차) 설립협의 전담 출자· 출연기관운영심의위원회 심의						100%
조례 제정						100%
관광문화재단 설립 (등기·고시·채용 등)						-
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						85%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2023	90			90		20			20		20			20	
2024	300			300		70			70		50			50	
2025	600			600											
2026	1,000			1,000		550			550						

□ 추진실적

- 장성문화관광재단 설립 추진계획(안) 및 기본방침 결정 : '22. 12. 27.
- 전남도 1차 사전협의 자료 제출(군→도) : '23. 1. 11.
 - 1차 자료 → 道 보완 요청('23. 1. 5.) → 보완 후 제출
- 지방 출자·출연기관 설립기준(행정안전부 지침) 개정 : '23. 1. 19.
 - 조직규모(20명 이상), 재정계획 변경 등 기준 강화
- 전남도 1차 사전협의 자료 보완 제출 요청(도→군) : '23. 1. 19.
- 재단 설립 추진계획(안) 변경 검토 : '23. 5. 18.
 - 연간출연금 예산 증액, 공무원 정원 감축 등 관련 부서 협의 및 계획 변경
- 1차 사전협의 자료 제출(군→도) : '23. 5. 19.
 - 연간출연금 예산 증액, 공무원 정원 감축 등 관련 부서 협의 및 계획 변경
- 전남도 1차 사전협의 자료 보완 제출 요청(도→군) : '23. 5. 26.
 - 세부사업계획서, 인력운영세부계획, 미설립 대안(상세히)
- 재단 설립 추진보고 및 관계부서 협의 : '23. 6. 2.
- 1차 사전협의 자료 보완 제출(군→도) : '23. 6. 23.
- 재단 설립계획 수립 용역 계약 의뢰 : '23. 6. 26.
- 재단 설립계획 수립 연구 용역 실시 : '23. 7. ~ '24. 2.
 - 계약자 : (재)한국산업관계연구원(대표 임승택) / 금 액 : 19,800천원
- 전라남도 출자·출연기관운영심의위원회 개최 : '23. 8. 17.
 - 전남도 1차 설립 사전협의 결과 : 원안가결

- 전라남도 1차 설립 사전협의 결과 통보 : '23. 9. 5.
- 재단 설립계획 수립 연구 용역 완료 : '24. 2. 29.
- 재단 설립 타당성 검토 용역 의뢰 요청(군→전남연구원) : '24. 4.
- 재단 설립 타당성 검토 연구 용역 사전 검토(전남연구원) : '24. 5.
- 재단 설립 타당성 연구 업무수행의뢰(전남연구원) : '24. 7.
- 재단 설립 타당성 연구 업무수행체결 및 시행(전남연구원) : '24. 7. ~'25. 1.
- 설립 타당성 검토 결과 공개 및 주민의견 수렴 : '25. 1.~ 2.
- 장성군 출자출연기관 운영심의위원회 심의(원안가결) : '25. 3.
- 타시군 벤치 마킹 및 전남도 관광과 사전협의 : '25. 7.~ 8.
- (가칭)장성문화관광재단 설립 T/F 팀 구성·운영 : '25. 8. ~ 9.
 - 명칭변경 (장성관광문화재단), 사무실(舊 편백유통센터 활용), 이관사업 구체화
- 장성군 출자출연기관 운영심의위원회 심의 : '25. 9. 30.
 - 2026년 본예산 반영 출연금 지원계획 심의 : 원안가결
- 전남 출자출연기관 운영심의위원회 심의 : '25. 10. 1.
 - 전남도 2차 설립협의 결과 : 원안가결
- 장성군 관광문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정 : '25. 10. 27.
- (구)장성편백유통센터 용도변경 공유재산 심의회 (원안가결) : '25. 10. 28.
- 정관작성 및 설립계획 수립 : '25. 12.

□ 향후계획

- 임원추천위원회 구성 및 임원 모집 : '26. 1.~3.
- 설립 발기인 구성 창립총회 (임원임명, 정관 의결) : '26. 3.
- 재단 사무실 리모델링 및 집기비품 구성 : '26. 1. ~ 5.
- 재단 설립 등기 · 고시 · 인력채용 등 : '26. 5. ~ 6.
- 장성군관광문화재단 출범 : '26. 6.

□ 군민소통 실적

설명회 · 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

4-3 1천만 관광객 유치 기반 조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	37,533백만원

□ 공약 개요

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 사업기간 : 2022. ~ 2026. • 사업비 : 37,533백만원(국 420 / 도 13,888 / 군 23,225) • 사업내용 : 1천만 관광객 유치를 위한 인프라 구축
- 관광지 개발 및 홍보마케팅 강화 등 | |
| 공약달성 지표 | 장성관광 비전 및 전략수립/지역특화자원 사업완료/관광홍보 마케팅 강화사업 완료 |

❏ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
관광 활성화 포럼개최						100%
관광지 발굴 용역						100%
장성군 관광자문위원회						80%
장성8경 재정비						50%
지역특화자원 정비(8개사업)						97%
관광 홍보 마케팅 강화사업 추진						97%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						90%

❑ 예산 현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

○ 관광 활성화 정책 수립 및 전문성 강화 활동

- 관광 전문가 초청 「장성관광 활성화 포럼」 개최 (2022. 8./ 2024. 9.)
- 「지속가능관광 지방정부 협의회」 가입(2022.12.) 및 활동(2024.~)

○ 관광지 개발

구 분	사업명 및 사업내용	추진 기간	사 업 비	추진율
관광과	홍길동테마파크 생태녹색관광 육성사업 - 노후시설 개선, 체험관광 프로그램 개발 및 운영	2022~2023	7.8억 ^(5:5)	100%
	불태산 역사문화테마길 조성사업 - 등산로 정비, 편의시설(쉼터) 등	2021~2023	10억 ^(5:5)	100%
	상무평화공원 조성사업 - 음악분수, 야외공연장, 생태연못 등	2020~2023	24억 ^(5:5)	100%
	축령산지구 추암호 수변생태탐방로 조성사업 - 수변데크산책로, 소공원, 주차장, 화장실 등	2020~2024	38억 ^(5:5)	100%
	장성호관광지 노후관광지 재생사업 - 문화예술공원 정비	2022~2024	17억 ^(5:5)	100%
	물통골 폭포 관광자원화사업 - 물놀이터 3개소, 데크산책로, 전망대, 주차장 등	2020~2025	43억 ^(5:5)	100%
	문 화 교 육 과 세계유산 필암서원 선비문화 육성사업 - 선비문화 복합문화공간 조성	2021~2026	100억 ^(5:5)	70%
황룡강 사업소	황룡강 지방정원 조성사업 - 5개 이상 주제정원 조성	2020~2026	90억 ^(5:5:4.5)	70%

○ 문화·자연자원 활용 관광객 유치(2022. ~ 2025.)

- 축제현황 : 10개(장성대표축제2개, 소규모축제3개, 마을축제11개)
 - 대 표 축 제 (7회) : 장성황룡강(洪)길동무꽃길축제4, 장성황룡강가을꽃축제3
 - 소규모축제(10회) : 어울림 음악회4, 백양사 산사음악회5, 축령산 편백산소축제2
 - 읍면 소규모 축제운영(11개소)
- 세계유산 필암서원 활용사업 : 12회(공연 4, 체험 8)
- 백양사 전통산사 활용사업 : 7회(공연 1, 체험 6)

○ 새로운 관광 마케팅 추진(2022. ~ 2025.)

- SNS 홍보 마케팅 추진(블로거, 카드뉴스 등) 569건
- MZ세대 관광객 유치를 위한 숏폼 영상 콘텐츠 제작·홍보 15편('22~'25)
- 관광공모전 추진 : 관광기념품·디카시·숏폼공모전 ('25)
- 1박 2일 관광상품 팸투어 운영 7회('22~'25)

○ 방문객 확대를 위한 다양한 관광 진흥 정책 추진(2022. ~ 2025.)

- 단체관광객 인센티브 지원(1,855명): 1인당 당일 5천원, 숙박 15천원, 여행사 지급
- 남도 숙박할인 BIG 이벤트 지원(942명) : 1박당 숙박비 관광객에게 2-4만원 할인 쿠폰

- 관광취약계층 행복여행활동 지원(424명) : 저소득,장애인 1인당 180천원 여행비
- 남도에서 한 달 여행하기 지원(55명) : 1인당 숙박비, 식비 등 1일 최대 100천원
- 남도 천년사찰 명상관광사업 (템플스테이 111명, 2,500천원)

○ 지속가능 관광을 위한 기반 구축

- 2025 장성 방문의 해 운영 : 2025. 1. ~ 12.
 - 장성 방문의 해 선포식 개최('25.2.20.) 및 다양한 관광 콘텐츠 운영 (10건)
 - 서포터즈, 홍보관운영, 기념품공모전, 라이브버스킹, 방문의달집중 이벤트, 스탬프투어, 관광택시, 축령산트레킹이동수단지원, 팸투어, 장담할게, 여행자 플랫폼 운영 등

□ 향후계획

○ 지속가능 관광을 위한 기반 구축 : 2026. 1~

- 2025 장성 방문의 해 연계 후속사업 추진(스탬프투어, 버스킹공연, 장담할게 등)
- 지속가능관광 지방정부협의회 활동 강화(정책개발, 벤치마킹 등)

○ 관광브랜드 개발 및 강화 : 2026. 1~

- 다양한 매체활용 홍보 및 특색있는 관광상품개발

○ 장성8경재정비 등 체류형 테마관광상품개발 : 2026. 1. ~

- 2020년 장성8경재정비 용역결과 토대로 군민의견 수렴 후 확정
- K사찰 음식관광 명소화 사업 (사찰정원, 한식문화 체험관 등 조성)
- 장성 원더랜드 프로젝트 (장성호관광지 일대 관광특화공간 조성사업)

○ 역사문화 성장 기반 마련(지속추진) : 2026. 1.~

- 세계유산 필암서원 선비문화 육성사업(필암서원 전통정원(공원) 정비, 주차장 신설)
- 봉암서원 화차 체험장 건립(화차 체험실 및 전시동 등 건립)
- 국가유산 지정 11건 추진(국가지정-필암서원 등 4건, 도지정-악기장 등 7건)

○ 365樂 문화와 함께하는 장성 : 2026. 1. ~

- 전통산사 국가유산 활용사업(백양사 산사인문학, 체험 등)
- 세계유산 활용 프로그램(필암서원 선비문화체험, 공연 등)
- 전국체전 문화예술행사 및 문화가 있는 장성(세시풍속, 백양예술제 등 38개사업)

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	-	-	150	

관 광 과	허영태	관광정책팀	이정아	담당자	김지연(☎ 7226)
		관광개발팀	김형수	담당자	심현우(☎ 7404)

4-4

장성호 상류 수변권역 개발

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
		○			○	○		○		총 사업비	10,000백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 10,000백만원(국비 4,900 / 군비 5,100)
- 사업위치 : 북하면 쌍웅리, 덕재리 일원
- 사 업 량 : A=50,000㎡
- 사업내용 : 수변생태호수공원, 체육시설, 기반시설 등 조성

공약달성 지표 **마스터플랜 수립, 장성호 상류 수변권역 개발사업 착수**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
기본구상 및 타당성 조사						100%
실시설계용역						-
사업시행						-
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						60%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022	200			200		-			-						
2023	1,000	500		500		-									
2024	2,000	1,000		1,000		-									
2025	3,000	1,500		1,500		-									
2026	3,800	1,900		1,900		200	100	26	74		-				

□ 추진실적

- 기본구상 및 타당성 용역 착수 : '22. 12.
- 전문가 T/F팀 구성 및 자문 : '23. 1.
- 용역 착수 보고 : '23. 1.
- 전문가 자문 및 선진지견학
 - ◆ 여수 예술랜드 대표 자문 및 선진지 견학
- 장성호 관광지 지구단위계획 변경용역 : '23. 8.
- 내륙 수변관광지구 현지조사 추진 : '23. 11.
 - ◆ 탐정호 생태공원, 백마강 수상레저단지 등
- 장성호 관광지 300 프로젝트 기본계획 수립 용역 착수 : '24. 9.
 - ◆ 사업내용 : 야간경관조명, 숙박시설, 방갈로, 야외공연장, 어린이 테마파크 등
- 장성호 관광지 300 프로젝트 네이밍 실·과·소 협조요청 : '24. 9.
- 장성호 관광지 300 프로젝트 기본계획 수립 : '24. 11.
- 장성호 관광지 300 프로젝트 공모 신청 및 선정 : '24. 11.
- 기본구상 및 타당성 조사용역 발주 : '24. 12.
- 기본구상 및 타당성 조사용역 : '25. 1 ~ 9.
 - ◆ 전문기관 컨설팅, 경제성 분석 등
- 전담위원회 자문(광주대 안태기교수) : '25. 6.
- 제3차(정기) 중앙투자심사서 제출(행정안전부) : '25. 8.
- 제3차(정기) 중앙투자심사 결과(반려) : '25. 10.
- 2026년 제1차(정기) 중앙투자심사(보완) : '25. 11 ~ 12.
- 중기지방재정 계획 수립 : '25. 12.

□ 향후계획

- 전라남도 균형과 사전협의 : '26. 1.
- 제1차(정기)중앙투자심사 컨설팅(전라남도) : '26. 1.
- 제1차(정기)중앙투자심사(행정안전부) : '26. 2.
- 기본계획 및 실시설계용역 추진 : '26. 4. ~ '27. 8.
- 건축기획 업무 용역 : '26. 6. ~ '26. 8.
- 건축설계 공모 및 실시설계 용역 : '26. 9. ~ '27. 8.
- 공사 착공 및 준공 : '28. ~ '29.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
3회	-	5회	3회	-

4-5

수양제 주변 레저공원 조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	20,000백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 20,000백만원(국비 4,900 / 군비 5,100 / 민자 10,000)
- 사업위치 : 삼계면 주산리 일원
- 사 업 량 : A=50,000㎡
- 사업내용 : 복합레저타운(먹거리, 휴식공간) 및 기반시설, 편의시설 등

공약달성 지표 **마스터플랜 수립, 수양제 주변 레저단지 조성사업 착수**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
기본구상 및 타당성 조사						100%
실시설계용역						50%
사업시행						-
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						65%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022	400			200	200										
2023	2,000	500		500	1,000										
2024	4,000	1,000		1,000	2,000										
2025	900	450		450		200		100	100						
2026	900	450		450		1,600		800	800						

□ 추진실적

- 기본구상 및 타당성 용역 착수 : '22. 12.
- 전문가 T/F팀 구성 및 자문 : '23. 1.
- 용역 착수 보고 : '23. 1.
- 삼계면 주민자치위원회 의견 청취 : '23. 3.
- 내륙형 수상레저타운 선진지 견학 : '23. 4.
 - 안동시 임하호 캠핑 수상 레저타운, 부여군 백마강 수상 레저타운, 담양군 레온 수상 레저타운
- 수양재 주변 레저공원 조성 기본계획 수립 : '24. 5.
- 상무평화공원 활성화사업 공모 신청(전남도) : '24. 6.
 - 어린이 물놀이시설, 야간경관조명, 어린이 놀이터 등
- 관광자원개발사업 예산 확보 : '24. 12.
- 실시설계용역 착수 : '25. 02. ~
 - 상무평화공원 사계절 복합놀이시설 조성사업
- 장성군관리계획, 공원조성계획 결정(변경) 용역 착수 : '25. 06. ~

□ 향후계획

- 실시설계 완료 : '26. 02.
 - 상무평화공원 사계절 복합놀이시설 조성사업
- 장성군관리계획, 공원조성계획 결정(변경) 용역 완료 : '26. 02.
- 상무평화공원 복합놀이시설 공사 추진 : '26. 03. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
3회	-	4회	-	-

국립 아열대 자생식물원 조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2028
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
		○	○			○		○		총 사업비	47,400백만원

☐ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2028.
- 사 업 비 : 47,400백만원(국비 100%)
- 사업위치 : 장성군 장성읍 일원
- 사 업 량 : 144,600㎡
- 사업내용 : 국립 아열대 자생 식물원 조성

공약달성 지표 식물원 건립 착공

❏ 공약이행 현황

[illegible]

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

- 기본구상 및 타당성 검토용역(장성군) : 2022. 11. ~ 2023. 11.
- 공모사업 미선정 : 2023. 1. ~ 5.
 - 전라남도 전남형 균형발전 300 프로젝트
- 국고건의 사업 발굴 및 협의(전라남도) : 2023. 11.
 - 국립 아열대 자생식물원 조성
- 중앙부처 방문(산림청) : 2024. 2.
- 군민평가단 공약 조정·변경 적정여부 심의 승인 : 2024. 6.
 - 공약명, 예산 변경
 - 공약명 : 아열대 식물원 조성 → 국립 아열대 자생식물원 조성
 - 예 산 : 30,000백만원(국비) → 47,400백만원(국비) ※토지보상비 추가 등
- 국회 방문 및 현안사업 국고 건의(전액 국비) : 2024. 9.
 - 이개호, 서삼석, 문금주 의원실 방문·면담
- 중앙부처(산림청) 방문 및 현안사업 국고 건의 : 2024. 10.
- 국회 방문 및 국고 건의·사전협의(전액 국비) : 2024. 11.
 - 이개호, 안도걸 의원실 방문·면담
- 산림청, 전라남도 방문 및 현안사업 국고 건의 : 2025. 1. ~ 2.
 - 전라남도 2026년도 신규 국고사업 건의('25. 2. 17.)
- 국고 건의 관련 중앙부처 및 국회 방문 : 2025. 4. ~
- 산림청 방문 및 현안사업 국고건의 : 2025. 9. 22.
- 2026년 국고 예산 확보를 위한 국회 방문 : 2025. 11.

□ 향후계획

- 예산확보를 위한 현안사업 국고건의 : 2026. 1. ~ 12.
- 식물원 조성 : 2027. ~ 2028.
- 식물원 관리·운영 : 2029. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1	-	-	-	-

산림편백과

장근수

녹지경관팀

강대영

담당자

김은지(☎7429)

축령산 자연휴양림 조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약	2027년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산	완료시기	
	○				○	○		○		총 사업비	

□ 공약 개요

- ◆ 사업기간 : 2022. 12. ~ 2027. 12.
- ◆ 사업위치 : 장성군 축령산 일대
- ◆ 사업규모 : 330,000㎡
- ◆ 사 업 비 : 10,000백만원(도비(전환) 5,000, 도비1,500, 군3,500)
- ◆ 사업내용 : 자연휴양림 조성(산림복지·휴양시설 설치)

공약달성 지표 **자연휴양림 지정 및 산림복지·휴양시설 조성**

❏ 공약이행 현황

[illegible]

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

- 기본구상 용역 추진 : 2022. 12. ~ 2023. 12.
- 자연휴양림 지정조건 검토 : 2024. 1. ~ 3.
- 선진지 견학(당진시 / 고흥군) : 2024. 3. 27. / 5. 27.
- 공약 실천계획 변경을 위한 군민평가단 심의회 안건 상정 : 2024. 3.
 - 당초 : 축령산 일대 산림문화체험마을 조성 ⇒ 변경 : 축령산 자연휴양림 조성
- 자연휴양림 타당성 평가(사전입지조사) 용역 추진
 - 착수보고회 개최 : 2024. 6. 18.
 - 대상지 사전입지조사 : 2024. 6. 7. ~ 10. 13.
 - 산림경영계획서 작성 : 2024. 10. 1. ~ 10. 30.
- 구역 등의 지정 결정 협의(도) : 2024. 11. ~ 12.
- 사업 국고 건의를 위한 산림청 방문 : 2025. 2. 19.
- 자연휴양림 지정신청서 제출(도) : 2025. 2. 20.
- 주민설명회 (3회) : 2025. 3. 21. / 25. / 29.
- 사업추진(지구지정협의)을 위한 환경부 방문 : 2025. 6. 19.
- 주민의견 청취 공고 (기간 : 16일) : 2025. 7. 14. ~ 7. 29.
- 산림청 현지 점검(지구지정등록관련) : 2025. 9. 19.
- 산림청 자연 휴양림 지정 고시 완료 : 2025. 12.

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계, 행정절차 추진 : 2026. 1. ~ 12.
- 사업 추진 : 2027. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
3	-	-	1	-

4-8

국립남도음식진흥원 장성 유치 (폐기)

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○		○			○		○		총 사업비	1,932백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 사 업 비 : 1,932백만원(군비 /용역비 112, 부지매입비 1,820)
- 사업위치 : 장성관내
- 사업내용 : 국립남도음식진흥원 장성 유치 활동 추진

❖ 국립남도음식진흥원 개요

- 총사업비 : 150억원(미정)
- 예상규모 : 3,500㎡ 내 외 1,058평(연면적)
- 예상인원 : 40여명 ※ 한식진흥원 기준 예상 규모
- 주요내용 : 남도음식 발굴 · 보존 · 연구개발, 교육 · 체험 및 기록 등

공약달성 지표 **국립남도음식진흥원 장성 유치**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
T/F팀 구성						100%
장성 유치 타당성 용역						85%
유치 활동						85%
추진 위원회 구성						-
남도음식진흥원 건립 지원						-
남도음식진흥원 운영 지원						-
2025. 9. 30. 기준 공약 이행률						50%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타

2022				30		30			30		27			27	
2023				1820		82			82		35.6			35.6	

□ 추진실적

- 남도음식진흥원 장성 유치를 위한 ‘맛의 도시 장성’ 홍보 활동
 - 남도음식문화 진흥 세미나, 장성군-동신대 협약, 사찰음식 및 향토 음식 홍보(EU대사단, 르 꼬르동 블루 요리학교, 상훈 드장브르 미슐랭 셰프), 향토 음식 진흥교육, 남도음식영화토크쇼, 향토음식 발굴 간담회,향토음식 갈라 디너쇼,, CJ푸드빌과 협약, 슬로푸드 맛의 방주 등재 후보 품목 설명회, 향토음식 팸투어 등
- 남도(향토)음식 자원화 등 향토음식 진흥 및 발굴 용역 추진
 - 남도(향토)음식 자원화, 음식자원 문헌조사, 슬로푸드 맛의 방주 등재
- 남도음식진흥원 건립 지원 T/F팀 구성 : 2023. 1. ~
 - 사업대상지 선정 후 건립 지원 T/F팀 별도 구성
- 군민평가단 공약 조정·변경 적정여부 심의 승인 : 2024. 6.
 - ⇒ 폐기 (농림축산식품부 국비 예산 건의 미반영되어 도(道)사업 ‘향토 음식진흥센터’ 로 추진할 계획이었으나 타 지자체 선정에 따른 미추진)

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	2회	8회	1

4-9 **파크골프장 신규조성**

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	8,357백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 3.
- 사 업 비 : 8,357백만원(도 1,050 / 군 7,307)
- 사업위치 : 장성군 북하면 신성리 145번지일원
- 사업면적 : 82,889㎡
- 사업내용 : 파크골프장 36홀 이상, 관리사무소 및 진입로 등 부대시설

공약달성 지표 **장성군 파크골프장 신규조성(36홀)**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년		2023년		2024년	2025년	2026년	이행율
사업대상지 선정 (법령검토 및 기관 협의)								100%
예산확보 및 실시설계								100%
파크골프장 조성								
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률								70%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2024	4857		600	4257		4857		600	4257		133		40	93	

2025	3,500		450	3,050		3,500		450	3,050		4,595		11	4,584	
2026	-		-	-		-		-	-		-		-	-	

□ 추진실적

- 사업대상지 검토(현장조사, 관련부서 협의) : 2022. 8. ~ 2023. 5.
- 기본구상 및 타당성 조사 용역 시행 : 2023. 6. ~ 10.
- 지방재정 투자심사(郡) : 2023. 11.
- 중기공유재산관리계획 및 공유재산 심의 : 2023. 11.
- 군민평가단 공약 조정·변경 적정여부 심의 승인 : 2024. 6.
- 실시설계 및 각종 영향평가 용역 등 추진 : 2024. 6. ~ 2025. 7.
 - 실시설계 용역 및 환경영향평가, 재해영향평가, 문화재지표조사 등
- 공유재산 관리계획 변경(41,227㎡ ⇒ 82,889㎡) : 2024. 11.
 - 사유 : 효율적인 부지활용 및 전국대회 유치 가능한 36홀 규모 파크골프 조성
- 1차 토지매입 완료(44,555㎡) : 2025. 4.
- 2차 토지매입 완료(34,350㎡) : 2025. 6.
- 道 투자심사 : 2025. 7.
- 설계 및 관계기관 협의 : 2025. 8. ~ 12.

□ 향후계획

- 계약심사 및 인허가 협의 : 2026. 1.
- 공사 발주 및 착공 : 2026. 1. ~ 2.
- 공사 추진 및 준공 : 2026. 2. ~ 6.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
2회			2회	2회

잔디 특화 공원 조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2027년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	30,000백만원

□ 공약 개요

- ◆ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.
- ◆ 사 업 비 : 장성군 삼서면 수양리 일원
- ◆ 사업위치 : 330,000㎡
- ◆ 사 업 량 : 30,000백만원(국비 9,000, 도비 6,000, 군비 15,000)
- ◆ 사업내용 : 잔디 테마공원 조성 및 홍보관 건립

공약달성 지표 잔디 테마공원조성 및 홍보관 건립

❏ 공약이행 현황

[illegible]

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

- 삼서면 대상적지 현지 조사 : 2023. 1. ~ 10.
- 잔디특화공원 기본구상 용역 : 2023. 5. ~ 2024. 5.
- 선진지 견학(제주시) : 2023. 11.
- 대상지 현황 검토(필지현황, 용도지역 행위 등) : 2024. 6. ~ 2025. 6.
- 국립 잔디연구소 유치 및 설립을 위한 업무협약 : 2024. 11.
- 국립 잔디연구소 설립 관련 국고 건의(산림청) : 2025. 2. 13.
- 국립 잔디연구소 구상용역 : 2025. 4. ~ 10.
- 국립 잔디연구소 구상용역 업무협약 : 2025. 09. 12.
- 산림청 방문 및 현안사업 국고건의 : 2025. 9. 22.
- 국립 잔디연구소 구상용역 완료 : 2025. 10. 04.

□ 향후계획

- 기본계획 및 유관사업 연계방안 검토 : 2025. 11. ~ 12.
- 토지보상 : 2026.
- 실시설계 및 사업추진 : 2026. 8. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	-

외국인 노동자 인력풀 구축 및 숙소사 건립

[illegible]

□ 추진실적

[외국인 인력풀 구축] : 완료

- 외국인계절근로자 업무협약(MOU) 체결
 - 몽골 지자체 4개소 (타달섬, 바얀아드라가섬, 첩헤르만달섬, 오몬델게르섬) : 2023. 4.
 - 태국 노동부 고용국(차이아품도, 마하싸라캄도) : 2024. 5.
 - 몽골 지자체 2개소 (자르갈란트군, 울지트군) : 2025. 3.
- 외국인계절근로자 인력풀 구축(482명)
 - 기간 2022.6. ~ 수시접수 / 인력풀 482명
 - 2025년 142농가 411명 입국 및 근로(25. 12. 19.기준)

[외국인 근로자 기숙사 건립 추진] : 추진 중

- 2024년 지방소멸대응기금 투자사업 선정(5,000백만원) : 2023. 10.
 - 중기지방재정계획·중기공유재산관리계획 : 2023. 10.
 - 건축기획업무용역 : 2024. 2.
 - 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축심의위원회 : 2024. 3.
 - 부지매입 완료 : 2024. 8.
 - 실시설계 용역 : 2025. 2.
 - 군 계약심사 : 2025. 4.
 - 공사 입찰공고(긴급) : 2025. 6.
 - 기숙사 건립 계약 체결(통신, 전기, 소방, 건축공사) : 2025. 6.
 - 건설사업관리 용역 계약 체결 : 2025. 8.
 - 공사 착공 : 2025. 9.

□ 향후계획

- 기숙사 운영지원 조례 제정 : 2026. 6.
- 기숙사 준공 : 2026. 9.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
4회			2회	

5-3

농업인 공익수당 확대 지급

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	31,561백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022~2026
- 사 업 비 : 31,561백만원(도 12,742 군 18,818)
- 지급대상 : 농어업·임업 경영체 등록 경영주
- 사업내용 : 공익수당 지급액 상향(60만원 ⇒ 120만원)

공약달성 지표 **공익수당 지급액 확대(120만원)**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
공익수당 확대 건의						100%
확대 지급(60만원⇒120만원)						17%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						59%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액			확 보 액			집 행 액		
	계	도비	군비	계	도비	군비	계	도비	군비
2022	5,420	2,168	3,252	5,420	2,168	3,252	4,737	1,888	2,849
2023	5,420	2,168	3,252	5,124	2,168	2,956	4,926	1,970	2,955
2024	5,420	2,168	3,252	5,036	2,014	3,022	5,034	2,014	3,020
2025	5,420	2,168	3,252	5,141	2,056	3,084	5,086	2,034	3,052
2026	10,840	4,336	6,504	5,420	2,168	3,252			

□ 추진실적

- 공익수당 업무협약(도-시군) 및 보건복지부 승인
 - 전남형 농어민 공익수당 도입 도-시군 업무협약(*2019.07.25.)
 - * 지급액(60만원), 시군 부담 비율(도비 40%, 시군 60%), 지역화폐 사용 결정
 - 보건복지부 사회보장 위원회 조건부 승인(2019.09.16. : 공익수당 정책)
- 공익수당 지급액 상향 검토 : 60만원 → 120만원
 - * 타 시도 지급현황 : 충남 80, 강원 70, 전남, 전북, 경북, 충북 60, 제주 40, 경남 30
- 전남도 사회보장협의회 협의 추진 : 2022. 10.
 - 공익수당 확대시 보건복지부 협의 필요
 - 보건복지부) 기초단체 간 형평성 문제로 광역단체 수준의 일원화 필요 판단
- 공익수당 지급액 상향 건의 안건 제출
 - 전남 시장·군수 협의회 : 2022. 8.
 - 중앙부처 추진 건의(전남도→농림축산식품부) *국가 정책화 추진 노력 : 2022. 11.
- 전국농어촌지역군수협의회 정기총회시 정책제안 건의 : 2023. 7.
- 전라남도 공익수당 확대 의견조사에 따른 지급액 상향 의견 제출 : 2023. 8.
- 전남도 농정업무 담당과장 회의 : 2024. 1.
- 타시군과 공조체제 유지 및 공익수당 확대 협의 추진 : 2025. 8.
- 전라남도 공익수당 확대 의견조사에 따른 지급액 상향 의견 제출 : 2025. 11.
- 전라남도 공익수당 인상 : 60만원 → 70만원
 - 도의회 농수산위원회, 농어민 공익수당 인상안 의결 : '25.11.
 - 도의회 예산결산특별위원회 최종 심의 확정 : '25.12.
 - 보건복지부 사회보장제도 변경 협의 신청 : '25.12.

□ 향후계획

- 전라남도 시행지침에 따라 사업 추진 * 도, 보건복지부 사회보장제도 변경 협의 필요
- 공익수당 인상에 따른 추가 재원(군비 541백만원) 확보·지급

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타

5-4

자원순환형 축산 기계·장비 지원

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2024년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	1,500백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024.
- 사 업 비 : 1,500백만원(국 300, 군 300, 용자 750, 자담 150)
- 사업위치 : 관내 축산농가(소, 돼지, 닭, 오리 등)
- 사업내용 : 분뇨처리, 악취저감, 경축순환을 위한 시설·장비 등 지원

공약달성 지표 **자원순환형 기계·장비 지원 완료**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
추진계획 수립						100%
공모신청 및 확정						100%
사업추진						70%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2024	3,000	600	0	600	1,800	2,100	300	-	300	1,500	739	237	-	237	265

□ 추진실적

- 도 주관 축산악취개선 공모사업 추진 회의 참여 : 2022. 3.
- 사업신청을 위한 기초 자료 확보 : 2022. 8. ~ 10.
- 사업 설명회(4회)(한우·한돈협회) : 2023. 3.
- 사업추진 협의체 구성 및 기본계획 수립 : 2023. 3. ~
- 공모사업 신청서 제출 : 2023. 7.
- 시군 현장 평가 및 발표평가 : 2023. 8.
- 사업대상 최종선정 : 2023. 9.
 - 신청 사업비의 50% 배정
- 2024년 예산반영 : 2023. 12.
- 사업추진 : 2024. 4. ~
- 사업완료 농가 보조금 지급 : 2024. 12.
 - 사업완료 농가 11호 474백만원, 사업포기 농가 3농가 108백만원

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
4회				

5-5

황룡우시장 이전 및 전자경매 현대화시설 개선

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	1,800백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 1,800백만원(도비 900, 군비 540, 자담 360)
- 사업위치 : 장성군 관내
- 사업내용 : 황룡우시장 이전 및 전자경매 현대화 시설 건립

공약달성 지표 **우시장건립 및 전자경매시스템 설치**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
우시장 부지 이전 협의						100%
우시장 부지 확보 및 설계						95%
사업추진 및 완료						-
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						65%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2024	1,800		900	540	360	1,800		900	540	360	1,440		900	540	

□ 추진실적

- 사업추진 협의체(군·축협) 구성 및 운영 : 2022. 8. ~
- 시설 건립 기본계획 수립 : 2022. 8.
 - (주요시설) 계류장·경매장 4동 1,983㎡, 창고 1동 661㎡, 부대시설 1동 330㎡(사무실, 판매장, 동물병원 등)
 - (경매시설) 전자경매시스템, 스마트 플랫폼 구축 등
- 사업부지 확보 추진(장성축협) : 2022. 8. ~ 2023. 11.
- 부지매입 완료(장성축협) : 2023. 11.
- 도 공모사업 신청 및 확정 : 2023. 11. ~ 2023. 12.
 - (사업명) 2024년 가축유통시설 현대화지원 공모사업, (사업비) 18억
- 지구단위계획 결정(변경) 주민제안 반영 통보 : 2024. 6.
- 지구단위계획 결정(변경) 관계기관 부서 협의 : 2024. 12. ~ 2025. 6.
- 사업비 선지급 : 2025. 6.
- 지구단위계획 결정(변경) 고시 : 2025. 8.
- 건축인허가 신청(장성축협 ⇒ 민원봉사과) : 2025. 9.
- 가축우시장 건축허가 : 2025. 10.
- 토목,건축 및 전기, 소방업체, 감리업체 선정 : 2025. 11.
- 가축우시장 착공 : 2025. 11.

□ 향후계획

- 가축우시장 준공 : 2026. 6.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회				1회 (가축시장 이전을 위한 주민 제안 접수)

농업축산과

안보현

축산팀

고광신

담당자

황인창(☎ 8420)

지역 농특산물 판로확대를 위한 온라인쇼핑몰 구축

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	1,500백만원

□ 공약 개요

- ◆ 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 12.
- ◆ 사 업 비 : 1,500백만원(군비)
- ◆ 사업내용 : 군 자체 온라인 쇼핑몰 신규 구축 및 운영

공약달성 지표 온라인 쇼핑몰 오픈

❏ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
쇼핑몰 구축 및 시범운영						100%
쇼핑몰 정식오픈 및 홍보						100%
입점업체 및 상품 지속발굴						-
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

■ 예산 현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

- 온라인쇼핑몰 구축 및 운영 타시군 벤치마킹 : 2022. 4. ~ 5.
 - 전남 지자체 쇼핑몰 운영현황 : 13개시군(위탁운영7, 직영6)
- 군 온라인쇼핑몰 구축계획 수립 : 2022. 6. 14.
- 쇼핑몰 구축 도 사전협의 완료 : 2022. 7. 12.
- 쇼핑몰 구축 도 보안성 검토 의뢰 : 2022. 7. 15.
- 보안성 검토 등 행정절차 이행 완료 : 2022. 8.
- 신규 입점농가·식품업체 모집 : 2022. 9. ~ 10.
- 구축업체 선정 및 계약, 쇼핑몰 구축 : 2022. 9. ~ 11.
- 장성군 쇼핑몰 위탁운영 계약 : 2023. 1. 31.
- 장성군 쇼핑몰 입점업체 교육 : 2023. 3. 14.
- 장성군 쇼핑몰 오픈 및 이벤트 행사 : 2023. 3. ~ 12.
 - 신규회원가입 포인트 적립, 10% 할인 행사 등
- 장성군 쇼핑몰 위탁운영 협약(장성먹거리통합지원센터) : 2024.2.
- 장성군 쇼핑몰 이벤트 행사 : 2024. 1. ~ 8.
 - 설맞이(1월), 김치(3월), 회원모집(3~4월), 상무대(4월), 봄맞이(4월), 흥길동길동무 꽃길축제(5월), 추석특별할인전(8월~9월) 등
- 남도장터 외부몰 제휴판매 행사 및 라이브커머스 추진 : 2024. 6.~8.
- 온라인 활성화를 위한 외부몰 협약 체결(코레스트그룹코리아) : 2024. 9.
- 2024년 12월 31일 현재 기준 장성몰 운영 현황
 - 매출(851,790천원), 회원수(3,732명), 입점업체수(73개), 상품수(317개)
- 온라인 활성화를 위한 외부몰 협약 체결(한국우편사업진흥원) : 2025. 3.
- 상품 상세페이지 제작 지원(11개업체, 17품목) : 2025. 4. ~ 8.
- 2025년 9월 30일 현재 기준 장성몰 운영 현황
 - 매출(154백만원), 회원수(4,065명), 입점업체수(78개), 상품수(358개)
- 2025년 추석맞이 특별 할인전 판촉행사 : 2025. 9.

□ 향후계획

- 입점업체 및 고객의 요구에 맞는 상품 지속 발굴 : 2023. ~
- 온라인 사회적기업판매장, 온라인 로컬푸드매장으로 확대 운영
- 온라인 채널 확대를 위한 다양한 기회 지원
 - 온라인쇼핑몰 운영 교육, 상세페이지 및 라이브커머스 제작

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
		2회	15회	6회

2040세대 청년농업인 스타트업 프로젝트

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	2,877백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 2,877백만원(군 2,031, 자부담 846)
- 사업량 : 94개소(연도별 20개소 내외)
- 사업대상 : 18세 이상 ~ 49세 이하 관내 청년농업인(예비농 포함)
- 사업내용 : 청년농업인 교육 및 창업·발전 자금 지원 등

공약달성 지표 청년농업인 지원 94개소 확대

❏ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행률
영농계획 및 방향수립교육	1개과정	1개과정	1개과정	1개과정	1개과정	100 %
창업.발전 자금 지원	14개소	31개소	27개소	24개소	20개소	100 %
전문가 현장 컨설팅	-	54개소	28개소	32개소	20개소	100 %
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100 %

■ 예산 현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

○ 2022년도

- 창업전문 교육 및 컨설팅 : 1회 14개소
- 청년농업인 영농창업 지원 : 1개 사업 14개소

○ 2023년도

- 창업전문 교육 및 컨설팅 : 4회 54개소
- 청년농업인 영농창업 지원 : 6개 사업 31개소

○ 2024년도

- 창업전문 교육 및 컨설팅 : 2회 28개소
- 청년농업인 영농창업 지원 : 6개 사업 27개소

○ 2025년도

- 창업전문 교육 및 컨설팅 : 2회 32개소
- 청년농업인 영농창업 지원 : 4개 사업 24개소

※ 2025. 12월 말 기준 청년농업인 96개소 지원(목표대비 102%달성)

□ 향후계획

- 청년농업인 스타트업 지원 : 1개소 40백만원

- 교부결정 및 사업추진 예정

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	교육·컨설팅
5	-	-	-	9회 128명

6-1

소상공인 코로나극복 지원금 20만원 지급

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2022년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	560백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 10.
- 사 업 비 : 560백만원(군비)
- 사업대상 : 연 매출액 10억원 미만 관내 소상공인
- 사 업 량 : 2,800개 업체
- 사업내용 : 업체당 20만원 지급(1회)

공약달성 지표 **코로나극복지원금 업체당 20만원 지급**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
예산확보 및 지급계획 수립						100%
읍·면 현장 접수						100%
신청 명단 자격 확인 후 지급						100%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022	560			560		560			560		483			483	

□ 추진실적

- 장성군 소상공인 코로나극복지원금 483,800천원 지급 완료 : 2022. 10.
 - ♦ 2,419명 × 200,000천원

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	3회	-

6-2

장성사랑상품권 발행 증액

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	20,960백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
 - 사 업 비 : 20,960백만원(국 3,000 군 17,960)
 - 사업내용 : 상품권 400억 발행
 - 상품권 구매추이 및 가맹점 확보에 따른 상품권 증액 발행 규모 확대
- * (2022년)300억 발행 → (2025년)350억 발행 ... (2026년)400억 발행

공약달성 지표 **장성사랑상품권 400억 발행**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
예산확보 및 발행계획수립						100%
상품권 발행		300억	300억	350억	400억	83%
가맹점 모집 확대 및 상품권 사용 홍보						80%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						88%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022	2,050	600		1,450		2,954	672	310	1,972		2,888	672	310	1,906	
2023	4,270	600		3,670		3,296	1,310	278	1,708		3,057	1,251	192	1,614	
2024	4,880	600		4,280		2,899	1,193	6	1,700		2,379	1,007	0	1,372	
2025	5,490	600		4,890		5,283	1,910	310	3,063		4,204	1,364	310	2,530	
2026	6,100	600		5,500		2,773			2,773						

□ 추진실적

- 2023년 본예산 확보 및 발행계획 수립 : 2022. 12.
- 지류형 장성사랑상품권 150억 제작 : 2023. 1.
- 지류형 장성사랑상품권(정책발행) 60억 제작 : 2023. 7.
- 장성사랑상품권 한시적 구매 한도 상향(70만원) : 2023. 11. ~ 12.
- 카드형 장성사랑상품권 120억 발행 : 2023. 12.
- 2023년 장성사랑상품권 총 330억 발행 : 2023. 12.
- ※ 행안부 지침 변경('23. 6월부터 매출액 30억 초과 상품권 사용 제한)에 따른 장성사랑상품권 판매량 감소 (전년 동월 대비 판매량 30~35% ↓)
- 지류형 장성사랑상품권 150억 제작 : 2024. 1.
- 지류형 장성사랑상품권(정책발행) 53억 제작 : 2024. 4.
- 2024년 연매출 30억 초과 가맹점 신규 발굴(44개소) : 2024. 6.
- 군민평가단 공약 조정·변경 적정여부 심의 승인 : 2024. 6.
⇒ 연매출 30억 초과 가맹점 사용 제한에 따른 상품권 발행 목표 감액
- 2024년 추석 명절맞이 할인율 및 구매 한도 한시 상향 판매 : 2024. 9.
- 카드형 상품권 할인율 15%, 지류·카드형 통합 한도 100만 원
- 2024년 12월 장성사랑상품권 총 284억 발행 : 2024. 12.
- 2025년 설 명절맞이 할인율 및 구매 한도 한시 상향 판매 : 2025. 1.
- 카드형 상품권(15%) : 35억 원 판매, 지류형 상품권 : 16억 원 판매
- 2025년 하반기 할인율 및 구매 한도 상향 판매 : 2025. 7. ~ 12.
- 카드형 15% : 25.8~12. / 카드형 200만 원 : 25.9~12. / 지류형 70만원 25.7~12.
- 코리아 그랜드 페스티벌 기간 카드형 할인율 20% : 2025. 10. 29~11.9
- 2025년 장성사랑상품권 총 372억 발행 : 2025. 12.

□ 향후계획

- 가맹점 모집 확대 및 상품권 홍보 : 연중
- 홈페이지, SNS, 현수막 등을 통한 장성사랑상품권 적극 홍보
- 부정 유통 예방 등을 위해 카드형 상품권 발행 비율 점진적 상향

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	-	-	10회	-

6-3

소상공인 안정적 영업활동 지원

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○		○	○		총 사업비	1,978백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 1,978백만원(군비)
- 사업내용
 - 착한가격업소 조례제정 및 지원
 - 점포 시설 개보수(리모델링) 지원
 - 소상공인 연합회 활성화를 위한 사무실 임차료 지원
 - 점포임대료 지원사업 대상 변경 확대

공약달성 지표 **점포 시설개보수 및 임대료 지원**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
착한가격업소 조례제정						100%
점포 시설 개보수 지원사업		50명	50명	50명	50명	65%
소상공인 연합회 사무실 운영비 지원						50%
점포임대료 지원 대상 확대 및 지원		37명	37명	37명	37명	73%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						73%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022	150			150		1,123	80	15	1,028		954	34	14	906	
2023	457			457		556	1	11	544		164		11	509	
2024	457			457		354	2	19	333		319	1	12	306	
2025	457			457		467	3	91	373		391	3	43	345	
2026	457			457		390	6	12	372						

□ 추진실적

- 착한가격업소 조례제정 완료 : 2022. 10.
- 점포임대료 지원사업 대상 변경 확대 완료 : 2022. 10.
 - (기존) 2년 이내 개업한 사업자 사업신청 가능
 - (변경) 3년 이내 개업한 사업자 사업신청 가능
- 소상공인 연합회 사무실 지원 : 2023. 1.
- 2023년 소상공인 점포임대료 지원(44명) : 2023. 11.
- 2023년 소상공인 점포 시설 개보수 지원사업 지원(63명) : 2023. 11.
- 2023년 소상공인 연합회 지원 보조금 정산 : 2023. 12.
- 2023년 착한가격업소 6개소 공공요금 및 물품 지원 : 2023. 12.
- 2024년 착한가격업소 확대 모집(10개소) : 2024. 5.
- 2024년 소상공인 점포임대료 · 점포경영개선 등 지원(70명) : 2024. 11.
- 2024년 착한가격업소 10개소 공공요금 및 물품 지원 : 2024. 12.
- 2025년 소상공인 점포임대료 · 점포경영개선 등 지원(32명) : 2025. 3.
- 2025년 착한가격업소 확대 모집(11개소) : 2025. 6.
- 2025년 착한가격업소 11개소 공공요금 및 물품 지원 : 2025. 8.
- 2025년 하반기 소상공인 점포임대료 · 점포경영개선 지원(31명) : 2025. 9.
- 2025년 착한가격업소 10개소 공공요금(전기료) 지원 : 2025. 11.

□ 향후계획

- 2026년 상반기 소상공인 지원사업 추진 : 2026. 2.

□ 군민소통 실적

설명회 · 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	5회	-

6-4

황룡전통시장 특성화 사업

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○	○		○		총 사업비	2,200백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2026.
- 사 업 비 : 2,200백만원(도 1,200 / 군 1,000)
- 사업위치 : 전남 장성군 황룡면 삼월길 5, 황룡시장
- 사업내용 : 시설현대화 사업 및 품물시장 조성

공약달성 지표 **시설 현대화사업 완료, 품물시장 정기개최(연4회)**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
시설현대화 사업 용역						100%
품물시장 및 야시장 시범운영						100%
현대화사업 신청 및 예산확보						100%
시설현대화 사업 추진						30%
품물시장 및 야시장 정기운영						-
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						66%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022	50			50		50			50		27			27	
2023	50			50		-			-		-			-	
2024	1,000		600	400		100	100	-	-		68	68	-	-	
2025	1,000		600	400		390		438	292	320	32	29	-	-	3
2026	100			100		-	-	-	-	-					

□ 추진실적

- 전통시장 시설현대화사업 타당성 용역 : 2022. 12. ~ 2023. 7.
- 전통시장 시설현대화사업 설명회(2회) : 2023. 2. / 4.
- 벤치마킹(관련 실과소 담당자) : 2023. 3.
- 더본코리아 전통시장 활성화 업무협약 체결 : 2023. 9.
- 시설현대화사업 사전절차 이행 및 공모신청 : ~ 2024. 4.
- 시설현대화사업 현장 평가 및 심의위원회(전남도) : 2024. 5. 2. / 6. 19.
- 황룡전통시장 활성화 연구 용역 : 2024. 7. ~ 2025. 9.
 - 착수보고회('24.7월), 상인회 선진시장 견학 및 설명회(10월, 11월)
 - 중간보고회('25.6월), 주민설명회('25.2월, 6월)
- 시설현대화사업 공모 선정 : 2024. 11.
- 「민관상생 투자협약」 공모사업 사전 수요조사서 제출 : 2024. 11.
- 「민관상생 투자협약」 공모사업 신청 : 2025. 3.
- 장성군 의회 예산시장 등 벤치마킹 : 2025. 5.
- 황룡전통시장 활성화 연구용역 중간보고회 : 2025. 5.
- 전통시장 전담인력 채용(1명) 및 황룡시장 실태조사 : 2025. 10.
- 황룡전통시장 노후시설 개선 건축기획용역(道 전환사업) : 2025. 10. ~ 11.
- 황룡전통시장 리모델링공사 건축기획용역(기금) : 2025. 10. ~ 2026. 1.
- 황룡전통시장 노후시설 개선 실시설계(道 전환사업) : 2025. 12. ~ 2026. 2.
- 황룡전통시장 활성화 연구용역 최종보고회 : 2025. 12.

□ 향후계획

- 황룡전통시장 리모델링공사 실시설계용역 : 2026. 2. ~ 9.
- 노후시설 개선사업(장옥 지붕 및 화장실 등) : 2026. 3. ~ 6.
- 황룡전통시장 리모델링공사 추진(1구역) : 2026. 9. ~
- 풍물시장 및 야시장 정기 운영 : 2027. ~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
5회	2회	-	3회	1회

6-5

산업·농공단지 활성화 지원사업

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	3,400백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 3,400백만원(군비)
- 사업대상 : 생산시설을 갖춘 관내 중소기업
- 사 업 량 : 100개사(매년 25개사)
- 사업내용 : 중소기업 기술·시제품 제작·마케팅 등 역량강화 지원

공약달성 지표 **100개사 지원**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
사업추진 계획수립						100%
연구개발 지원		34개사	38개사	38개사	25개사	75%
2025. 11. 30. 기준 공약 이행률						87%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2023	850			850		850			850		850			850	
2024	850			850		850			850		850			850	
2025	850			850		850			850		850			850	
2026	850			850		850			850						

□ 추진실적

- 민선8기 공약사업 실천계획 수립 : 2022. 8. ~ 10.
 - 공약 추진 방법 및 예산 확보방안 등 종합적 검토
- 지원사업 추진계획(안) 수립 : 2022. 12.
- 업무위탁 협약(군↔(재)전남테크노파크) : 2023. 3.
- 1차년도 선정기업 지원(34개사) : 2023. 4. ~ 11.
- 1차년도 사업 결과평가 및 성과조사 : 2023. 4. ~ 11.
- 2차년도 선정기업 지원(38개사) : 2024. 3. ~ 11.
- 2차년도 사업 결과평가 및 성과조사 : 2024. 12.
- 3차년도 장성군 산업·농공단지 활성화 지원사업 공고 : 2025. 2. ~ 3.
- 장성군 산업·농공단지 활성화 지원사업 공고 : 2025. 3. ~ 4.
- 장성군 지원사업 설명회 개최 : 2025. 4.
 - 사업설명 및 공고안내, 질의응답, 네트워킹 등
- 신청기업 현장 실태조사 실시 : 2025. 4.
- 지원사업 선정평가위원회 개최 : 2025. 5.
- 3차년도 선정기업 지원(38개사) : 2025. 6. ~ 12.

□ 향후계획

- 3차년도 사업 결과평가 및 성과조사 : 2026. 1.
- 4차년도 사업 공고 : 2026. 2.
- 4차년도 선정기업 지원 및 결과평가 : 2026. 3. ~ 12.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
1회	2회	-	2회	-

6-6

전 군민 일상회복지원금 30만원 지급

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2022년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	13,500백만원

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 10.
- 사 업 비 : 13,500백만원(군비)
- 사업위치 : 장성군 전 군민
- 사 업 량 : 43,476명
- 사업내용 : 전 군민 일상회복지원금 지급

공약달성 지표 **전 군민 일상회복지원금 30만원 지급**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
일상회복 지원금 지급						100%
2025. 6. 30. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2022	13,500			13,500		13,500			13,500		12,808			12,808	

□ 추진실적

- 2022회계연도 제2회 추가경정예산 반영
- 장성사랑상품권 일괄구매 : 2022. 8. 3.
- 군민 상품권 배부 : 2022. 8. 8. ~ 9. 16.(6주간)

- 읍·면 행정복지센터 및 마을방문 현장 배부
- 지급현황

(단위:명)

대상인원	지급현황			미지급인원	비 고
	인원	지급율	지급액		
43,476	42,692	98.2%	128억원	784	

※ 미지급현황

(단위:명)

계	사유별 미지급 사항					비 고
	사 망	전 출	거주불명	장기입원	기 타	
784	80	151	103	43	407	

* 기타 사유 : 연락 두절, 외국 거주, 교정시설 입소, 미 거주 외국인 등

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	2회	1회

교통사고 발생 위험지역 개선 및 과속카메라 설치

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산	완료시기	
	○				○	○		○		총 사업비	5,000백만원

□ 공약 개요

[위험지역 개선]

- 사 업 량 : 7개소, 1.5km
- 사 업 비 : 3,000백만원(군비)

[과속단속 카메라설치]

- 사 업 량 : 과속카메라 50대
- 사 업 비 : 2,000백만원(군비)

공약달성 지표	위험지구 개선 1.5km, 과속단속 카메라 설치(50대)
---------	---------------------------------

☞ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
추진계획 수립						100%
실시설계						100%
사업 추진						100%
2025. 6. 30. 기준 공약 이행률						100%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진실적

[위험지역 개선 : 이행율 100%]

- 교통사고 발생 위험지역 대상지 일제 조사(읍면) : 2022. 7.
- 위험도 분석을 통한 단계별 추진계획 수립 : 2023. 1. ~ 3.
 - 지역주민 호응도 및 편입토지 협의 등 현지어건 감안
- 위험도로 구조개선사업 실시설계용역 : 2023. 3. ~ 6.
- 사업착공 : 2023. 7.
 - 9개소, 2.1km
- 사업준공 : 2023. 12.

[과속카메라 설치 : 이행율 116%]

- 과속단속카메라 설치(기준)현황

구 분	설치대수	연도별 과속단속카메라 설치 수			비 고
		2021	2020	2019	
대 수	18	12	4	2	

- 2022년 과속단속카메라 19대 설치완료 (194백만원) : 2022. 11.
 - 2023년 과속단속카메라 17대 설치완료(484백만원) : 2023. 6.
 - 2024년 과속단속카메라 22대 설치완료(512백만원) : 2024. 12.
- ⇒ 공약 사업량 50대 중 하반기까지 58대 설치 완료(116% 공약 달성)

재난안전과	곽재영	상황관제팀장	봉현종	담당자	장효성(☎ 7025)
건 설 과	-	건설관리팀	박세창	담당자	고원석(☎ 7449)

6-8 마을단위 LPG 배관망 구축

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	900백만원

□ 운영개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 900백만원(도 270, 군 540, 자부담 90) *마을당 300백만원 기준
- 사업위치 : 도시가스 미공급 지역
- 사 업 량 : 3개 마을
- 사업내용 : LPG소형 저장탱크 및 배관망 구축

공약달성 지표 **마을단위 LPG배관망 구축**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
2023년 사업 추진						100%
2024년 사업 추진						95%
2025년 사업 추진						78%
2025. 6. 30. 기준 공약 이행률						91%

□ 예산 현황

(단위 : 백만원)

연도	계 획 액					확 보 액					집 행 액				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2023	300		90	180	30	600		90	450	60	600		90	450	60
2024	300		90	180	30	600		117	423	60	600		90	450	60
2025	300		90	180	30	1,000		234	666	100	451		117	234	100

□ 추진실적

- 2020년 마을단위 LPG 배관망 구축 완료 : 2020. 12.
 - 북하면 성암리 명치마을(24세대)
- 2023년 마을단위 LPG 배관망 구축 완료 : 2024. 1.
 - 북하면 약수리 학림마을(47세대)

○ 2024년도 마을단위 LPG배관망 구축사업(북이면 신평전원마을)

- 주민대상 설명회 실시 : 2024. 3.
- 업무협약 체결(장성군↔한국LPG사업관리원) : 2024. 5.
- 주민갈등으로 사업추진 임시 중단(신평전원마을) : 2024. 5.
- ※ 가스저장탱크 설치 부지 선정(마을 내 주차장 인근)에 따른 마을 내 갈등 심화
- 북이면 신평전원마을 주민대상 2차 설명회 실시 : 2024. 10.
- 반대 주민 사업추진 동의 및 협의 완료 : 2025. 1.
- ※ 대체부지를 마을 초입 산림청 부지로 선정
- 사업 세부설계 완료 : 2025. 3.
- 시공사 계약 및 설명회 : 2025. 5.
- 공사 추진 : 2025. 5.~

○ 2025년도 마을단위 LPG배관망 구축사업(북이면 오현·월봉마을)

- 2025년도 사업 대상지 제출(군→전라남도) : 2024. 10.
- 사업 대상지 확정(북이면 오현·월봉마을) : 2025. 2.
- 기본설계 완료 : 2025. 3.
- 주민설명회 실시 : 2025. 4. 2
- 가스저장탱크 대체부지 조사 : 2025. 4.
- 대체부지 주민의견 수렴(북이면 오월리31-1) : 2025. 5.~6.

□ 향후계획

○ 신평전원마을 LPG 배관망 구축 사업

- 준공 및 LPG연료 공급 : 2025. 8.~

○ 오현·월봉마을 LPG 배관망 구축 사업

- 행정절차(국유지 인허가, 굴착심의 등) 진행 : 2025. 7.~10.
- 설계 완료 : 2025. 11.
- 입찰 및 시공사 계약 : 2025. 11.
- 공사 추진 및 검사 : '25.11~'26. 4
- LPG연료 공급 : 2026. 5.~

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
5회	-	-	2회	-

7-1

장성군 재정규모 원년도 6,000억원 달성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2022년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○			○	총 사업비	비예산

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022년
- 사업내용 : 장성군 예산규모 원년도 6천억원 달성

공약달성 지표 **장성군 예산규모 원년도 6천억원 달성**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
장성군 재정규모 6,000억원						100%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 추진실적

○ 2022년 최종예산액 : 6,016억원

(단위: 억원)

구 분	4회추경	기정액	증 감		비 고
			증감액	증감율	
합 계	6,016	5,882	134	2.3%	
일반회계	5,902	5,766	136	2.4%	
특별회계	114	116	△2	△2%	

(참고) 2022년 예산 편성규모

(단위: 억원)

구 분	4회추경	3회추경	2회추경	1회추경	본예산	비고
편성규모	6,016	5,882	5,719	5,222	4,881	
증가율	2.3%	2.9%	9.5%	7.0%		

□ 향후계획

- 대규모 국도비(공모) 보조사업, 균특사업 발굴 및 적극적 확보
 - 2024 국고사업 1차 발굴보고회('22.11.) : 46개 사업, 국비 1,245억원 발굴
 - 정부 및 도 예산 순기에 맞춰 공모, 균특, 전환사업 발굴 추진
- 지속적이고 안정적인 보통교부세 확보를 위한 정확한 자료 관리
- 특별교부세 최대 확보를 위한 현안 및 재난예방사업 발굴

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	1회	-

군민 생활민원 읍면 직접 해결예산 대폭확대

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2022년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	12,500백만원

□ 공약 개요

- ◆ 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- ◆ 사 업 비 : 12,500백만원(군비)
- ◆ 사업내용 : 군민 생활민원 읍면 직접 해결 예산 대폭확대
 - 2022 2회추경 23억 추가 증액편성(총33억원)
 - 2023년부터 읍면 생활민원 23억원 편성

공약달성 지표 읍면 생활민원예산 23억편성

❏ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
읍면 생활민원처리 추경 편성						100%
읍면 생활민원처리 예산 확대 편성						100%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

■ 예산 현황

(단위 : 억원)

[illegible]

□ 추진실적

○ 생활민원처리사업 편성 현황

(단위 : 백만원)

읍.면	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
계	1,300	1,002	992	1,000	3,300	3,030	2,300	2,300
장 성	185	117	117	122	375	380	344	344
진 원	115	94	97	96	300	270	197	197
남	115	91	84	94	301	270	212	212
동 화	90	81	81	79	261	240	166	166
삼 서	130	93	93	93	303	270	216	216
삼 계	145	102	102	102	345	310	250	250
황 룡	130	90	90	90	322	300	206	206
서 삼	90	79	79	77	259	240	158	158
북 일	90	79	79	77	259	240	155	155
북 이	120	89	86	86	289	255	201	201
북 하	90	87	84	84	286	255	195	195

□ 향후계획

○ 2026년까지 매년 23억원씩 편성

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	1회	-

기 획 실

안광수

예산팀

최성숙

담당자

김재호(☎ 7322)

7-3

청소년 참여 예산제 실시

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2024년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○			○	총 사업비	비예산

□ 운영개요

- 근거 : 「장성군 주민참여예산제 운영 조례」
- 운영방법 : 주민참여예산 청소년위원회는 장성군 청소년참여위원회가 대신함
- 구성 : 장성군 청소년참여위원회(위원장1, 부위원장1, 서기1, 위원 10)
- 기능 : 예산과정에 청소년 의견 수렴 및 청소년 관련 정책·사업 제안 등

공약목표

관련조례 개정/청소년참여위원회 구성 및 운영

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
청소년 참여 예산제 운영 지자체 벤치마킹						100%
관련 조례 개정						100%
장성군 청소년 참여 예산 위원회 구성 및 운영						100%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 추진실적

- 장성군 청소년참여위원회 운영 업무 협의(가족행복과) :2022. 11.
- ‘청소년참여위원회’와 ‘청소년참여예산위원회’ 연계 운영

《장성군 청소년참여위원회 운영 현황》

○ 장성군 청소년참여위원회

- 근거 : 「청소년기본법」 제5조의 2
- 구성 : 13명(대학생1, 중학생 7, 고등학생 5)
- 임 기 : 1년
- 역할 : 예산과정에 청소년 의견 수렴 및 청소년 관련 정책·사업 제안 등

- 조례 개정안 조례규칙심의회 심의 : 2023. 2.
- 장성군청소년참여위원회 오리엔테이션 : 2023. 3.
 - 청소년참여예산제도 취지 및 제안 설명
- 조례 개정안 의회 부의(부결) : 2023. 3.
- 조례 개정을 위한 「자치법규 입법컨설팅」 실시 : 2023. 5.
 - ‘법률에 따른 위원회의 조례를 통한 검임 규정은 부적절’ 결과 회신
→ 조례 개정 대신, 계획 추진 등을 통한 사업 추진 검토
- 「자치법규 의견제시 사례」 검토 결과, 원안대로(조례 개정) 추진 가능
 - 법률에 따른 위원회라도, 성격과 기능이 유사한 경우 조례로 검임 가능
- 장성군청소년참여위원회 제안사업 1건 발굴 : 2023. 11.
 - ‘장성 지하차도 내 도보환경 개선’ (24년도 본예산 반영, 5백만원)
- 「장성군 주민참여예산 운영조례」 일부개정 완료 : 2024. 9.
- 청소년참여위원회 제안사업 접수 및 검토 : 2024. 10.
- 주민참여예산위원회 주민참여예산 사업 심의 : 2024. 10.
 - ‘청소년수련관 앞 횡단보도 보도블럭 높이 조정’ (25년도 본예산 반영, 8백만원)
- 청소년참여위원회 제안사업 접수 및 검토 : 2025. 10.
- 주민참여예산위원회 주민참여예산 사업 심의 : 2025. 10.
 - ‘삼계도서관 인근 가로등 설치’ (26년도 본예산 반영, 5백만원)

□ 향후계획

- 청소년참여위원회 제안사업 접수 및 검토 : 2026. 10.
- 주민참여예산위원회 주민참여예산 사업 심의 : 2026. 10.

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	-	1회

기 획 실

안광수

예산팀

최성숙

담당자

김빛나(☎ 7278)

7-4

세종사무소 설치

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○			○	총 사업비	비예산

□ 공약개요

- 추진내용 : 장성군 세종사무소 설치 및 인력 파견
- 주요역할
 - 중앙부처 공무원과의 소통채널 구축 및 인적네트워크 강화
 - 각종 국고사업 정보 파악, 수집 활동 및 군정 홍보 추진 등
- 사 무 실 : 세종시 갈매로 358(지방자치회관 내 전라남도 사무소)
- 운영인력 : 1명(임기제 지방행정 6급)
- 개 소 일 : 2023. 1.~

공약목표 **세종사무소 설치 및 운영**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
조례, 규칙 개정 (정원, 사무분장)						100%
세종사무소 설치 및 인력 파견						100%
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100%

□ 추진실적

- 일반임기제 공무원 채용(총무과) : 2022. 12.
- 전라남도 사무소내 군 세종사무소 설치 : 2022. 12.
- 세종사무소 운영 : 2023. 1.~

□ 향후계획

- 중앙부처 공무원과의 인적 네트워크 강화 및 국고사업 정보 파악 등

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	1회	-

7-5

소상공인 활성화 조직 설치

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2022년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○			○	총 사업비	비예산

□ 공약 개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 9.
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 소상공인 활성화 및 일자리 대책 등을 추진하는 전담 조직을 설치하여 지역경제 활성화의 체계적 관리 추진

공약달성 지표 **일자리 전담부서 신설**

□ 공약이행 현황

지 표 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행율
일자리 전담부서 신설						100 %
2025. 12. 31. 기준 공약 이행률						100 %

□ 추진실적

○ 일자리 등 관련 전담부서 신설

- 부군수 직속 인구경제실 신설 : 조직개편 시 반영('22. 9. 30.)

□ 군민소통 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 홍보	기타
-	-	-	1회	-

총 무 과

조지연

행정팀

김성무

담당자

이동규(☎ 7022)

