

1-6

제2황룡교 재해위험지구 정비

1965년 완공된 제2황룡교는 황룡시장으로 연결되는 교량으로 통행량이 많음에도 교량 안전점검 결과 D등급 판정을 받는 등 매우 노후되어 이용객들의 안전에 위협, 시급한 신설을 요함



추진부서

안전건설과 토목담당 T. 390-7448



임기내 완료 가능 여부

완료

개요

위치 장성군 황룡면 월평리, 장산리 지내

사업내용

구분	연장	경간	교량폭(유호폭)	설계하중	비고
기존	228m	19	6.65m(5.85m)	DB-13.5(24.3톤)	
신설	252m	7	13.9m(13.0m)	DB-24.0(43.2톤)	회전교차로 2개소 신설

사업비 120억원 (국비 44, 도비 9, 군비 67)

사업기간 2017. 11. ~ 2019. 12.

추진사항

관계기관 협의 2017. 11. ~ 12.


건설사업 관리용역 착공 2018. 1.

사업추진 2017. 11. ~ 2019. 11.

공약목표

지표명	실적 및 목표치	비고
교량설치 및 도로공사	사업추진 및 준공	

공약추진 절차



연도별 추진계획

추진내용	2018	2019	2020	2021	2022	2023이후
제2항릉교 가설						
도로공사 등						

단위 : 백만원

연도별 투자계획

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023이후
계	12,000	10,200	1,800				
국비	4,400	3,500	900				
도비	900	900					
군비	6,700	5,800	900				

기대효과

- 노후교량 재가설로 통행차량의 안정성확보 및 재해 사전예방
- 도로망 확충 및 정비로 쾌적한 도로환경 조성