⑨ 주요 투자사업 추진현황

⑨-1 투자심사 대상사업

우리 장성군에서 '25년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2025년 집행사업비	2026년	2027년 이후			
장성 원더랜드 프로젝트	30,000	0	0	0	29,800	2029	2026	5.00
장성군파크골프장 조성사업	8,400	126	4,789	3,485	0	2026	2025	70.00
2025 전라남도 정원 페스티벌	1,000	0	1,000	0	0	2025	2025	100.00
제38회전라남도 생활체육대축전개최	1,500	0	0	1,500	0	2026	2025	50.00
로컬비지니스 센터조성	4,200	0	1,728	2,467	0	2026	2025	100.00
농산물산지 유통센터지원사업	2,485	0	0	0	2,485	2027	2025	5.00
장성군스마트농업 육성지구조성사업	47,000	0	0	9,670	37,330	2027	2025	10.00
아이행복 돌봄교육복합 커뮤니티센터조성	4,500	0	506	227	3,787	2029	2025	20.00
장성군 국산목재 목조건축실연사업	13,000	0	0	500	12,500	2030	2025	2.00
장성 축령산자연 휴양림조성사업	10,000	0	0	600	9,400	2028	2025	10.00
목재문화 체험장 조성사업	5,200	0	0	125	5,075	2029	2025	10.00
버스공영 차고지 조성사업	3,200	0	0	200	3,000	2027	2025	10.00
신재생에너지보급 융복합지원	3,662	0	0	3,662	0	2025	2024	100.00
반려동물인프라 구축사업	2,450	0	534	1,916	0	2027	2025	18.00
나라꽃 무궁화 대축제	150	0	150	0	0	2025	2025	100.00
삼서면농어촌도로 11호선	3,700	0	55	3,645	0	2027	2025	5.00
2025 장성방문의 해	1,100	0	1,100	0	0	2025	2025	100.00

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	장성 원더랜드 프로젝트	담당자	관광과이동규(☎390-7405)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호반의 감성으로 삶을 치유하고 지역 관광자원을 연결하는 장성형 치유 관광 거점 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2026. ~ 2029.

○ 위 치 : 장성호관광지(장성군 북하면 쌍웅리 273번지 일원)

○ 규 모

- 원더랜드 레이크힐 센터 건립(별동 증축 2층) : 1,888㎡(571평)
- 원더랜드 아트힐(임권택 시네마테크(4층) 및 별채(1층) 리모델링) : 1880㎡(569평)

※ 별동 증축 및 기존리모델링 연결시설로 구성

- 원더랜드 레저파크(야외공간)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원 (균특(전환) 15,000, 도 4,000, 군 11,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	30,000			200	29,800
균특(전환)	15,000			100	14,900
시 도 비	4,000			26	3,974
시군구비	11,000			74	10,926
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본계획 수립 : '24. 9. ~ 11.

○ 기본구상 및 타당성 조사 용역 : '25. 8.

○ 중앙투자심사 의뢰 (행안부) : '25. 8.

○ 중앙투자심사 컨설팅(한국지방재정공제회, 한국지방행정연구원(LIMAC)) : '26. 1. ~ 2.

○ 중앙투자심사 사업계획 설명 (행안부) : '26. 1.

○ 기본계획 재수립 용역 : '26. 4. ~ 8.

○ 공간구성 및 건축기본구상 용역 : '26. 6. ~ 7.

○ 사업계획 설명(전라남도) : '26. 7.

□ 향후계획

❍ '26년 제3차(정기) 중앙투자심사 (행안부) : '26. 7. ~ 9.

❍ 실시설계 용역 등 행정절차 추진 : '26. 10.

❍ 사업 시행 : '27. ~ '29.

사업명	장성군 파크골프장 조성사업	담당자	체육사업소봉현아(☎390-8484)

□ 사업목적 및 필요성

○ 파크골프장 조성을 통해 건강한 여가활동 지원 및 생활체육 활동 활성화 및 스포츠 마케팅을 통한 지역홍보 등에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8. ~ 2026 . 9.
○ 위 치 : 장성군 북하면 신성리 145번지 일원
○ 규 모 : 36홀, A=82,899㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,400		126	4,789	3,485
국 비		-			
시 도 비	1,050	-	31	19	1,000
시군구비	7,350	-	95	4,770	2,485
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70 %)

○ 기본구상 및 타당성 조사 용역 시행 : 2023. 6. ~ 10.
○ 중기공유재산관리계획 및 공유재산 심의 : 2023. 11.
○ 실시설계 및 각종 영향평가 용역 등 추진 : 2024. 6. ~ 2025. 12.
○ 공유재산 관리계획 변경 : 2024. 11.
○ 토지매입 : 2025. 4. ~ 6.
○ 지방재정 투자심사(道) : 2025. 7.
○ 인허가 협의 : 2026. 1. ~ 2.
○ 계약심사 : 2026. 1. ~ 2.
○ 공사 발주 및 착공 : 2026. 3.

□ 향후계획

○ 공사 추진 : 2026. 7. ~ 9.
○ 준공 및 시범운영 : 2026. 9.

사업명	2025 전라남도 정원페스티벌	담당자	황룡강사업소 서운식 (☎061-390-7148)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정원 페스티벌 개최로 정원문화 확산 및 정원 산업 진흥을 위한 기반 마련

○ 장성 황룡강 洪길동무 꽃길 축제와 연계추진하여 대규모 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 5. 9. ~ 5. 18.

○ 위 치 : 전남 장성군 장성읍 장안리 545-1

○ 규 모 : 정원페스티벌 1식(전시행사. 체험행사, 부대행사)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계			1,000		
국 비					
시 도 비			5,050		
시군구비			4,950		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 작가정원 5개소 및 주민참여정원 20개소 조성 완료

□ 향후계획

○ 정원 조성 및 관리의 효율성 제고를 위해 지방 정원사업과 상호 연계 추진

○ 조성 완료된 작가정원 및 참여정원은 우리군에서 직접 유지 관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명	제38회 전라남도생활체육대축전 개최	담당자	체육사업소 김대호(☎390-8527)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체육대회 개최를 통한 지역 생활체육인 역량강화 및 생활체육 발전 도모

○ 체전 성공개최를 통한 스포츠 도시 입지 강화, 각종 대회 및 전지훈련 유치효과를 높여 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2026. 9. 12.(토) ~ 14.(월)

○ 위 치 : 장성군 옐로우시티스타디움 외 종목별 경기장

○ 규 모 : 20,000여명(시군 선수단 7,000, 관람객 13,000)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	1,500	-	-	1,500	-
시 도 비	50	-	-	50	-
시군구비	1,450	-	-	1,450	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 제38회 전라남도생활체육대축전 기본계획 수립 : 2025. 10.

○ 전라남도생활체육대축전 개최기간 선정 완료 : 2025. 12.

○ 전라남도생활체육대축전 조직위원회 구성 및 발대식 개최 : 2026. 2.

○ 전라남도생활체육대축전 상징물 선정 완료 : 2026. 4.

○ 전라남도생활체육대축전 공개행사 대행사 선정 및 계약 : 2026. 4.

□ 향후계획

○ 제38회 전라남도생활체육대축전 대표자 회의 개최 : 2026. 8. 24.

○ 제38회 전라남도생활체육대축전 안전관리자 교육 : 2026. 8. 31.

○ 제38회 전라남도생활체육대축전 개최 : 2026. 9. 12. ~ 14.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명	로컬비지니스센터 조성(재심사)	담당자	농산유통과 백하라(☎ 390-7803)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성미식산업진흥원 조성을 통한 로컬푸드와 미식산업을 잇는거점공간 조성

○ 미식교육, 관내 외식업소 컨설팅 및 신규 창업자 교육 등을 통하여 관내 창업 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 2. ~ 2026. 2.

○ 위 치 : 장성읍 문화로 110

○ 규 모 : 연면적 1,028㎡(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		집행액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	4,197	2	1,728	2,467	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,197	2	1,728	2,467	
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○리모델링 공사 실시설계 : 2024. 10. ~ 2025. 2.

○리모델링 공사 착공 : 2025. 5.

○리모델링 공사 준공 : 2026. 2.

○프로그램 시범 운영 : 2026. 5. ~ 6.

○장성미식산업진흥원 개원 : 2026. 7. 1.

□ 향후계획

○ 장성미식원 온라인플랫폼 구축 : 2026. 7.

- 홈페이지, 수강접수 및 결제 시스템 등

○ 민간 자격증반, 창업 연계반 등 중급과정 운영 : 2026. 7.~

○ 교육발전특구 시범사업 운영 : 2026. 7.~

- 고등학생 및 청년대상 외식업 전문인력 양성 프로그램

사업명	농산물산지유통센터 지원사업	담당자	농산유통과 전오성(☎390-8449)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화재 피패복구, 농산물유통망 복구, 농가 소득 안정화, 지역경제 보호, 정부정책연계에 필요하고, 조속한 시일내 시설확충이 필요함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2026. 1. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 장성군 진원면 진원리 739-25

○ 규 모 : 부지 1,858㎡(563평) / 지상 1층, 1,026.48㎡(311평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,485백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	2.485	-	-	-	2.485
국 비	745.5	-	-	-	745.5
시 도 비	223.6	-	-	-	223.6
시군구비	521.9	-	-	-	521.9
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	994	-	-	-	994
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 농산물 산지유통센터 신축공사 사업신청 : 2025. 07.

○ 농산물 산지유통센터 신축공사 사업 확정 통보 : 2026. 05.

○ 실시 설계 및 설계 검토(전문기관) : 2026. 05. ~ 07.

□ 향후계획

○ 업체선정 및 착공 : 2026. 08.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명	장성군 스마트농업 육성지구 조성사업	담당자	농산유통과 이건승(☎390-8454)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구 유출과 농업 인구 고령화에 대응하여, 청년농이 초기 자본 부담 없이 진입할 수 있는 임대형 스마트팜 기반과 생산·유통·정착 지원인프라(APC센터·지원센터)를 조성함으로써 청년농 유입·정착을 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025 ~ 2027년

○ 위 치 : 장성군 삼계면 월연리 일원

○ 규 모 : 15.3ha, 89필지 (농어촌공사 5.6ha·31필지 / 사유지 7.2ha·41필지 / 국공유지 2.5ha·17필지)

- 임대형 스마트팜 온실 지구 + 자체지구(공동육묘장·챔버형 스마트팜·APC센터·지원센터) 조성

○ 사업비 : 470억원(공사비 341, 시설부대비 37, 부지매입비 49, 예비비 43)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계		-	-	9,670	37,330
국 비		-	-	2,000	8,000
시 도 비		-	-	600	2,400
시군구비		-	-	1,800	26,930
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	5,270	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ '25년 계획(공모선정·협약·기본계획 수립·부지매입 착수)에 따라 부지매입 및 실시설계 진행 중

□ 향후계획

○ '26년 : 기본계획 변경승인, 실시설계 시행계획 승인 후 공사 착공

○ '27년 : 공사 준공(12월), 임대청년농 모집공고(10월)

○ '28년 : 청년농 입주(1월) 및 컨소시엄(군+농협+국립아열대작물실증센터+GIST+청년농) 운영 개시

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 감평액 및 부지 확정에 따른 부지매입액 변경

- (당초) 49억원→(변경)101억원

○ 시장 여건 및 청년층 수요를 고려한 타작물 재배 방안 검토

- (당초) 레몬 단일 품목→(변경)레몬 + 기타 과수

사업명	아이행복 돌봄교육 복합커뮤니티센터 조성	담당자	주민복지과 진우은(☎ 390-7417)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 아이키우기 좋은 장성 일환으로 권역별로 돌봄·교육 인프라 구축 및 돌봄사각지대 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. ~ 2029.(5년)

○ 위 치 : 장성군 삼계면 사창리 145-1

○ 규 모 : 부지 1,917㎡, 건축연면적 659.17㎡(200평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,520백만원(기금 4,000, 군비 520)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	4,520	-	506	227	3,787
국 비		-			
시 도 비		-			
시군구비	520	-	506		14
지 방 채		-			
민간자본		-			
기 타	4,000	-		227	3,773

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

○ 장성군 지방재정투자심사 : 2025. 4.

○ 공유재산 관리계획 의결 : 2025. 5.

○ 건립부지 매입 : 2025. 11.

○ 기본계획수립 및 건축기획 용역 : 2025. 11. ~ 2026. 3

○ 공공건축 심의 : 2026. 5.

○ 설계공모 : 2026. 6. ~ 8.

□ 향후계획

○ 실시설계용역 : 2026. 9. ~ 2027. 2.

○ 공사 계약 및 착공 : 2027. 3. ~

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명	장성군 국산목재 목조건축 실연사업	담당자	산림편백과 윤영태(☎390-7068)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 최대 규모의 편백숲을 보유한 장성군 이미지와 부합하는 목조건축물 조성하여 지역 랜드마크화 하고 이를 행정서비스(행정복지센터) 및 주민 프로그램과 연계 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2026.3. ~ 2030.12.
○ 위 치 : 장성군 황룡면 월평리 168-8일원
○ 규 모 : 3,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계		-	-	500	12,500
국 비				250	6,250
시 도 비				75	1,875
시군구비				175	4,375
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 기본구상 및 타당성 용역 : '24.12.30.~'25.4.2.
○ 목조건축실연사업 사전심의 : '25. 7. 16
○ 공모사업 선정(국산목재 목조건축 실연사업) : '25. 8.
○ 지방재정 투자심사(반려) : '25. 11.
○ 1년차 보조금 교부결정(전라남도) : '26. 3.
○ 건축기획 용역 추진 중 : '26. 5~10.

□ 향후계획

○ 설계공모 : '26. 12. ~ '27. 3.
○ 실시설계 용역 : '27. 4. ~ 12.
○ 산림복합문화센터 조성 공사 : '28 ~ '30

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명	장성 축령산 자연휴양림 조성사업	담당자	산림편백과 이재평(☎390-7394)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전구 최대 편백조림지역으로 풍부한 관광자원을 바탕으로 숙박형 관광 인프라 확충과 체류시설 조성을 통한 관광객 유치

○ 장성군을 대표할 수 있는 특색있는 산림 관광자원 개발로 지역 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2026. 2. ~ 2028. 12.

○ 위 치 : 장성군 서삼면 모암리 산96 일원

○ 규 모 : 313,356㎡

○ 내 용 : 산림휴양관 및 관광인프라 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	10,000	-	-	600	9,400
국 비 (도비전환)	5,000			300	4,700
시 도 비	1,500			90	1,410
시군구비	3,500			210	3,290
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 자연휴양림 기본구상 용역 : 2022.12.~2023.12.

○ 타당성 및 사전입지조사 용역 추진 : 2024.5.~2024.12.

○ 자연휴양림 구역 등의 지정 협의 완료(전라남도) : 2025. 1. 17.

○ 자연휴양림 지정신청서 제출(전라남도) : 2025. 2. 3.

○ 자연휴양림 지정 협의(산림청, 2회) : 2025.2.13./2.19.

○ 사전입지조사서 협의(환경부) : 2025. 6. 18.

○ 자연휴양림 대상지 현장심사(산림청) : 2025. 9. 19.

○ 축령산 자연휴양림 지정고시 : 2026. 1. 8.

○ 축령산 자연휴양림 기본 및 실시설계 추진중 : 2026. 2.

□ 향후계획

○ 기본계획 및 실시설계등 행정절차이행 : '26.1. ~ '26. 12.

○ 축령산 자연휴양림 조성사업 추진 : '27. ~ '28.

□ 사업변경 내역

○해당없음

사업명	목재문화체험장 조성사업	담당자	산림편백과 윤영태(☎390-7068)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 최대 규모의 편백나무 성공적 조림과 더불어 풍부한 산림자원을 보유하고 있으나 목재와 관련있는 체험시설 부족

○ 장성군을 대표할 수 있는 특색있는 산림 관광자원 개발로 지역 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 2. ~ 2029. 12.

○ 위 치 : 장성군 장성읍 영천리 1668-26

○ 규 모 : 660㎡(예정)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	5,200	-	-	125	5,075
국 비	4,160				
시 도 비				100	4,060
시군구비	1,040			25	1,015
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본구상 및 타당성 용역 : ‘24.12. ~ ‘25.4.

○ 지방재정 투자심사 : ‘24. 5.

○ 목재문화체험장 조성 사전심의 : ’24. 7. ~

○ 목재문화체험장 조성사업 타당성 조사용역 : ’24. 9. ~ 11.

○ 타 시군 목재문화체험장 벤치마킹(6개소)

- 경남진주, 경남김해, 전남순천 : ‘25. 4. 10.
- 전남장흥, 전남목포, 전남영암 : ‘25. 4. 30.

○ 건축기획 용역 추진 : ‘25.12.~‘26.3.

○ 건축설계 공모(진행중) : ‘26. 6.~9.

□ 향후계획

○ 건축 설계 : ‘26.7. ~ ‘27.6.

○ 목재문화체험장 공사 : ‘27. 8. ~‘29. 12.

□ 사업변경 내역

○해당없음

사업명	신재생에너지 보급 융복합지원사업	담당자	교통에너지과 정화진(☎390-7237)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주택·공공·상업(산업) 건물 등 지원대상이 혼재되어 있는 특정지역에 2종 이상의 신·재생에너지(태양광, 태양열 등)의 체계적인 보급을 통해 단계별 신재생에너지 발전 비중 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 전남 장성군 북일면, 북이면, 북하면

○ 규 모

- 태양광 발전설비 : 342개소(1,075㎾)
- 태양열 급탕설비 : 72개소(979.2㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,662백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,662	0	0	3,662	0
국 비	907	0	0	907	0
시 도 비	171	0	0	171	0
시군구비	2,197	0	0	2,197	0
민간자본	386	0	0	386	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 컨소시엄 참여업체 모집 및 선정 : 2024. 3. ~ 4.

○ 공모신청(사업계획서 제출) : 2024. 7.

○ 투자심사 : 2024. 11. 6.

○ 업무협약체결 (장성군, 에너지공단, 컨소시엄업체) : 2025. 2.

○ 사업비 교부 및 시공추진 : 2025. 3. ~ 11.

○ 사업 준공(공단 설치확인 및 정산) : 2025. 11. ~ 12.

사업명	버스공영 차고지 조성사업	담당자	교통에너지과 김태훈(☎390-7367)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 군내버스 전기차 충전시설 및 운수종사자 편의시설 확보

○ 현재 장성버스터미널이 노선 종점 기능을 공영차고지로 이전하여 주민생활권과의 거리 확보 및 생활불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2026. ~ 2027.

○ 위 치 : 장성읍 영천리 1487-7, 1487-8번지

○ 규 모 : 전체 사업부지 4,160㎡ 중 주차장(약 20면), 충전시설, 편의시설 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	3,200				
국 비	900				900
시 도 비					
시군구비	2,300			200	2,100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 및 군관리계획 변경 결정 용역 : 2026. 8. ~ 11.

□ 향후계획

○ 토지 및 지장물 보상 : 2027. 1.

○ 장성군 버스공영차고지 조성사업 : 2027. 1. ~ 6.

○ 부대시설공사 및 사용허가 : 2027. 7.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 부지변경 : (당초) 영천리 1511-10번지(1,733㎡) → (변경) 1487-7, 1487-8번지(4,160㎡)

사업명	신재생에너지 보급 융복합지원사업	담당자	교통에너지과 정화진(☎390-7237)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주택·공공·상업(산업) 건물 등 지원대상이 혼재되어 있는 특정지역에 2종 이상의 신·재생에너지(태양광, 태양열 등)의 체계적인 보급을 통해 단계별 신재생에너지 발전 비중 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 전남 장성군 북일면, 북이면, 북하면

○ 규 모

– 태양광 발전설비 : 342개소(1,075㎾)

– 태양열 급탕설비 : 72개소(979.2㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,662백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,662	0	0	3,662	0
국 비	907	0	0	907	0
시 도 비	171	0	0	171	0
시군구비	2,197	0	0	2,197	0
민간자본	386	0	0	386	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 컨소시엄 참여업체 모집 및 선정 : 2024. 3. ~ 4.

○ 공모신청(사업계획서 제출) : 2024. 7.

○ 투자심사 : 2024. 11. 6.

○ 업무협약체결 (장성군, 에너지공단, 컨소시엄업체) : 2025. 2.

○ 사업비 교부 및 시공추진 : 2025. 3. ~ 11.

○ 사업 준공(공단 설치확인 및 정산) : 2025. 11. ~ 12.

사업명	반려동물 인프라 구축사업	담당자	농업축산과 유지은 (☎061-390-8422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 반려동물의 복지 및 산업에 대한 관심도가 높아짐에 따라 동물의 복지 및 동물을 키우는 주민들의 건강한 인식 발전을 위해 동물보호센터의 신축이 필요함.

○ 현재 축사를 임대하여 사용함에 따라 소음 및 악취 발생으로 인해 인근 마을주민과 민원 발생 소지가 있음.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2026년 1월 ~ 2027년 12월/2년

○ 위 치 : 장성군 장성읍 단광리 73

○ 규 모 : 부지면적(4,704㎡), 건축규모(360㎡), 수용규모(100마리)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,450백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	2,450	-	-	1,916	-
국 비	600	-	30	570	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,850	-	504	1,346	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17.7%)

○ 동물보호센터 사업부지 매입 : '26. 4.

○ 동물보호센터 신축 관련 업무 이관(지역개발과) : '26. 7.

□ 향후계획

○ 동물보호센터 실시설계 용역 추진 : '26. 7.

○ 동물보호센터 신축 계약 및 착공 : '26. 11.

○ 동물보호센터 완공 : '27. 11.

○ 동물보호센터 내부 시설 등 정비 : '27. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경	변 경 사 유
건축규모	단층, 940㎡	단층, 360㎡	건축비 상승 및 실제 설계 구상 검토에 따른 사업비 범위 내 면적조정
수용규모	200마리	100마리	건축규모 축소에 따른 적정 수용규모 조정

사업명	나라꽃 무궁화 대축제	담당자	산림편백과 유정유(☎390-7421)

□ 사업목적 및 필요성

○ ‘장성 방문의 해’와 연계하여 장성 무궁화공원의 아름다운 경관을 홍보하고 군민과 관광객들에게 볼거리 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 8. 7. ~ 8. 8.

○ 위 치 : 전라남도 장성군 장성읍 충무길 36(장성무궁화공원)

○ 규 모 : 10개 프로그램 운영 등 1,950여명 참여

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	150		150		
국 비	50		50		
시 도 비					
시군구비	100		100		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 나라꽃 무궁화 장성 대축제 완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명	삼서면 농어촌도로 101호선 도로확포장공사	담당자	건설과 정광철(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 면도101호선은 도로 폭이 좁고 도로포장 상태가 좋지 않아 차량교행이 어렵고, 주행 시 불편이 있어 도로 확·포장을 통해 교통환경 개선 및 군도 5호선 접근성을 향상 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2026. 1. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 삼서면 금산리 일원

○ 규 모 : 도로확포장공사 L=1.8km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,700			55	3,645
시군구비	3,700			55	3,645

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계완료 : 2026. 4.

○ 주민설명회 : 2026. 1.

□ 향후계획

○ 편입토지 보상 : 2027. 1.

○ 공사추진 : 2027. 1. ~ 12.

사업명	2025 장성방문의 해	담당자	관광과 이세연(☎390-7225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2025 장성 방문의 해 추진을 통해 지속가능한 관광산업 육성기반을 조성하여 장성 관광의 도약과 지역 경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
○ 위 치 : 장성군 내 주요 관광지
○ 내 용 : 관광상품 개발, 관광 프로그램 운영, 관광 인프라 확충 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,100	-	1,100	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 장성 방문객 수 : 10,714,195명
○ 장성방문의 해 관광비전 선포식
  - 비전 및 슬로건 선포, 성공기원 퍼포먼스 등
○ 장성역 여행자 플랫폼 조성 및 운영(관광정보 안내 및 홍보)
○ 관광 협력체계 구축을 위한 업무 협약
  - 지역사랑 철도 여행상품(한국철도공사)
  - 「장담할게」이벤트(장성군·담양군)
○ 구석구석 라이브 버스킹 공연 : 20회 / 용작교, 상무평화공원 등
○ 장성 주요관광지 스탬프 투어 : 550건
○ 장성 방문의 달 집중 이벤트 행사 운영
  - 1차(영수증 이벤트) : 2025. 4. 1. ~ 5. 11.
    · 신청인원 : 640명 / 소비금액 : 77,071천원
  - 2차(여행비 지원) : 2025. 7. 1. ~ 8. 31.
    · 신청인원 : 347명 / 소비금액 : 92,964천원
○ 전략적 홍보마케팅 실시
  - 홈페이지 및 홍보물 제작, SNS 서포터즈 운영 등

9 – 2 지방채 발행사업

- 해당없음

9 – 3 민간투자사업

- 해당없음